

臺北市中正區111年8月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：111年8月18日上午10時0分

二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室）

三、主 席：林聰明區長

四、區政督導員：

五、出列席單位及人員：如簽到表

六、主席致詞：略

紀錄：王靜宜

七、歷次未結案件執行情形：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1080701	梅花里辦公處	八德路1段82巷9弄林格一消法無救望招利進於劃設人行。因招、小造車入希一以車並線行利通。	<p>※案件歷程摘要： 111年7月19日主席裁示： 請建管處8月中旬提供未設置店家招牌名冊予里長參考，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 建管處：已函送里長及區公所妨礙消防車進入店家招牌名冊予里長參考，建請解除列管。 里幹事轉達里長意見：里長對解除列管無意見。</p>	A	<p>1. 本案建管處已提供妨礙消防車進入店家招牌名冊予里長參考。 2. 里長對解除列管無意見，本案則結「A」。</p>
11010 臨01	梅花里辦公處	忠孝東路2段121巷30號前因有攤販致車輛左轉非常困難。	<p>※案件歷程摘要： 111年7月19日主席裁示： 請本所經建課協助辦理會勘，邀請里長、中正第一分局、市場處、新工處、建地政事務所等相關單位指界，若攤車設置私有地無妨礙交通則無法處理；若攤車佔用公有地則分局依規定處理，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 經建課111年7月27日北市正經字第1116012558號函會勘結論： 1. 請新工處儘速確認本區忠孝東路2段121巷及八德路1段82巷轉角攤商是否坐落於臨沂段一小段95地號公有道路用地，以便相關局處本權責據以處置。 2. 當日轉角攤商聲稱其係合法商業登記之店家，且繳納營業稅，認為其遭各機關刁難，惟商業處未出席說明，導致會勘一度無法進行，請商業處本權協助確認攤商所述是否屬實。</p>	A	<p>1. 本案攤車坐落於私地上，各權責機關亦已檢視法規，無法改變現狀。 2. 里長對解除列管無意見，本案則結「A」。</p>

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
			會議說明：攤車未座落於公有道路用地上，若停放於公有地上之不合法行為始能開罰，目前各權責機關已檢視該機關法規，無法改變現狀。 新工處111年8月3日北市工新養字第1113064781號函：轉角攤商未座落於本處管有之臨沂段一小段95地號土地。該攤車座落於自己土地。 里幹事轉達里長意見：里長對解除列管並無意見。		
1100305	建國里辦公處	請釐清弱電管線責任分工。	<p>※案件歷程摘要： 111年7月19日主席裁示： 請相關單位7月底前與里長先討論，並請配合溝蓋(體)維護更新工程，進行纜線附掛整理、溝內清理、溝體檢視、管線橫越及樹根竄根等情形，整體檢視側溝狀況，併入新工處、水利處、公園處及環保局 SOP，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 工務局道管中心：本案已配合完成，建議非屬纜線暫掛查核相關措施，另案研議。 里長：本案分工單位，請水利處、新工處、公園處、環保局等單位將查核後狀態資訊以系統方式提供給道管中心納入介接以確保蓋溝蓋前，溝內狀態符合標準。故另提新案處理。</p>	A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案里長同意解除列管，處理等級「A」。</li> <li>2. 另提新案辦理。</li> </ol>
1101202	板溪里辦公處	南昌路2段70號至134號人行道拓寬。	<p>※案件歷程摘要： 111年7月19日主席裁示： 請新工處於111年8月中旬前完工。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：人行道已施作完成，尚餘2處標線待繪設。 里長：感謝新工處施作進度，再繪設標線即可完成。</p>	B	請新工處儘速繪設標線後即可解列，持續列管。
1110101	黎明里辦公處	提升二二八公園之景觀與安全。	<p>※案件歷程摘要： 1. 本案公園處路燈隊未出席，未提供青年管理所處理最新進度，由園藝隊出席無法說明，本月列入路燈隊缺席。 2. 請公園處園藝隊、路燈隊有提案即須出席會議，務必會議前須整合好青年管理所最新進度，無出席或整合好最新進度則列入缺席並提報民政局每季缺席</p>	B	請公園處處理二二八公園事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 監視器部分： 請於111年9月底前完成，若不足，里長要求再增加監視器。</li> <li>2. 矮柱燈部分：請於111年11月15日前完成。</li> <li>3. 高燈部分： 臺博館後方全部</li> </ol>

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
			單位列管，持續列管。 <b>※最新辦理情形：</b> 公園處處理二二八公園事項： 1. 監視器部分：移設已完成，新增3支部分，最晚於9月底完成。 2. 矮柱燈部分：預計8月31日前交付施工，工期部分因矮柱燈數量眾多達164支，燈具廠商需生產及備料時間，故僅能確定在燈具到貨後2個月內完成，確定可於年底前完工。 3. 高燈部分：已規劃設計中，年底發包，由廠商進行整體更換，預計112年6月底前優先施工。會後電洽里長同意至9月完成。		，請於112年6月完成(會後里長同意至9月完成)。本案持續列管。
1110103	螢雪里辦公處	中正河濱公園增設空中觀賞步道。	<b>※案件歷程摘要：</b> 111年7月19日主席裁示：請新工處與水利處在法律許可下儘量協助里長說明，若真無法施作則與里長清楚溝通，持續列管。 <b>※最新辦理情形：</b> 里長：感謝新工處、水利處協助。 新工處：111年8月22日協調工務局內業務分工，會後紀錄再與里長及區公所說明。	B	請新工處與水利處在法律許可下儘量在協助里長說明，若大範圍無法施作則避免耗時數月才說明，請與里長清楚溝通，持續列管。
1110105	建國里辦公處	重慶南路1段136巷路面局部破損處理維護及路面整理規劃設計與更新。	<b>※案件歷程摘要：</b> 111年7月19日主席裁示：請新工處於111年8月10日前邀請里長、水利處、交工處、停管處及公園處等相關單位辦理設計前會勘，持續列管。 <b>※最新辦理情形：</b> 新工處：111年8月10日辦理設計前會勘在案，經討論結果，本處將依停管處所規劃之停車格位配置方式辦理設計；另案址因有4棵榕樹，須辦理樹木樹保計畫，已請顧問公司開始調查撰寫(111年9月8日前提送樹保計畫過處送審、9月8日前提送道路通報單、9月22日前提送AC通報單)。	B	請新工處依期程辦理，持續列管。
1110701	板溪里辦公處	和平西路1段34號至74號人行道鋪面及溝蓋更新。	<b>※案件歷程摘要：</b> 請新工處儘速辦理，111年8月份會議說明辦理進度，持續列管。 <b>※最新辦理情形：</b> 新工處：10月份進場施作，工期40日。 里長：請儘量9月提前施作。	B	請新工處儘量於111年10月1日前進場施作，持續列管。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110702	板溪里 辦公處	和平西路1 段74號至牯 嶺街95巷1 號人行道拓 寬。	<p>※案件歷程摘要： 請新工處儘速辦理，111年8 月份會議說明辦理進度，持 續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：10月份進場施作， 工期40日。 里長：請儘量9月提前施作。</p>	B	請新工處儘量於111 年10月1日前進場施 作，持續列管。

八、本月份提案討論/決議事項：無

九、臨時動議：無

十、貴賓致詞：無

十一、主席結論：各權責單位，若工程施作已完工，請於會議前提早告知里長以利於會議順利解除列管。

十二、散會（上午10時30分）