

臺北市中正區112年4月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年4月20日上午11時0分
- 二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室）
- 三、主席：林聰明區長
- 四、區政督導員：
- 五、出列席單位及人員：如簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、歷次未結案件執行情形：

紀錄：王靜宜

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110101	黎明里辦公處	提升二二八公園之景觀與安全。	<p>※案件歷程摘要： 112年3月24日主席裁示： 請公園處於二二八公園內之矮柱燈於4月底前完成初稿設計圖、5月邀請里長及專家學者一同討論審核設計圖，高燈採低色溫之光源，公園內設施物依特性照明，並請依期辦理，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 公園處(路燈科)：設計公司預計於4月底前完成初稿設計圖、預計5月邀請里長及專家學者一同討論審核設計圖。設計方向，矮柱燈使其具有區域一致性並視區域色溫之光源。高燈採用較低色溫之光源。公園內設施物，如花架、水池、涼亭等，則依其特性進行不同景觀照採分區分期的方式辦理。</p>	B	請公園處掌握進度於112年4月底前完成初稿並與里長溝通盡達滿意，依期程，持續列管。
1110105	建國里辦公處	重慶南路1段136巷路面局部破損處理維護及路面整理規劃設計與更新。	<p>※案件歷程摘要： 112年3月24日主席裁示： 請新工處4月底前開工、6月完工，依期程辦理；交工處、停管處後續提供意見予新工處辦理，無水利處(A)需辦理即可解列，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：本案預計於112年4月25日開工，惟於施工前會勘時發現案址處部分側溝已嚴重竄根情形，溝體恐已嚴重毀損，本處將於溝蓋拆除後另案辦理會勘，請水利處檢視溝體是否需進行更新並研議是否錄案。</p>	B	請新工處於112年4月25日開工，邀請里長、水利處等單位會勘辦理，持續列管。
1110701	板溪里辦公處	<p>和平西路1段34號至74號</p> <p>人行道鋪面及溝蓋更新(解列)</p> <p>樹穴綠美化(列管)</p>	<p>※案件歷程摘要： 112年3月24日主席裁示： 請公園處於112年3月底前完成樹穴綠美化後與里長確認是否先解除列管，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 里幹事轉達里長：同意公園處解除列管，後續養護保活或維護部分再請公園處隨時與廠商處理。</p>	B	<p>1. 請公園處後續養護保活或維護部分隨時與里長聯繫處理。</p> <p>2. 里長同意結案，解除列管，處理等級「A」。</p>

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110901	建國里辦公處	側溝(蓋)更新工程常有發生溝內狀況未排除,便蓋板作題,希望能整合相關單位納入道管中心線上即時通報系統,以簡化通報流程及增加施工效率及品質。	<p>※案件歷程摘要： 112年3月24日主席裁示： 請新工處、水利處於112年4月20日前提供資料予工務局道管中心彙整，再與里長溝通討論需要改進部分再予修正，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 工務局道管中心：本案已於112年4月18日邀集側溝工程主辦機關水利處、新工處，並會同環保局共同洽里長，說明，已取得共識，本局里長通APP已介接水利處管理系統，可顯示該處登錄各查核項目之結果及人員聯繫資訊(含纜線附掛、溝內橫越、溝體狀況、路樹竄根、溝內清理5項)，後續將由水利處、新工處於側溝工程施作時通知環保局，環保局將協助配合派員檢視完工前溝內情形，並提供實際檢核內容再經由水利處一併將各項查核所屬管理系統，里長通APP即可顯示資訊供里長參考，另里長建議新增資料日期部分，已納入APP調整設計，全案配合各單位分工作磨合及程式改寫開發，預計112年5月前完成。 目前已完成介接本局水利處側溝查核相關情形及本局新工處側溝蓋工程主辦資訊，並俟本局水利處及新工處完竣後相關資料填報補齊完妥後即可顯示相關聯絡人及聯絡方式提供查詢使用。 環保局：112年4月18日與水利處等拜訪里長結論： 1. 水利處及環保局已創立側溝line群組。 2. 水利處在側溝完工前，於群組通知環保局到場協助查看拍照側溝內部情形，其照片由環保局傳至line群組，後續水利處完工蓋板時，連同照片提供道管中心。 里長：建議新增資料日期及承辦人電話與姓名，例如：大臺北瓦斯、自來水處等。</p>	B	請水利處於112年5月前依里長建議於里長通APP系統新增資料日期及臚列各單位聯絡窗口(姓名及電話)等，持續列管。

八、本月份提案討論/決議事項：無

九、臨時動議：無

十、上級指導：無

十一、主席結論：請市府權責單位務必出席會報，以提昇里長提案處理效率。

十二、散會(上午11時20分)