



編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
	襲，保障里民財產安全。		案件，廠商已提出成果報告，將研議改善方案。 里辦公處- 依照排程辦理。	
1080201	群英里 四維路198巷常有機車進入，影響行人安全。	新工處	新工處- 本案將於5月中旬完成。 里辦公處- 盡快辦理。	持續列管。

七、提案討論(無)

八、臨時動議(無)

九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1060902、1070501、1070902、1080201號案。

2. 解除列管：1070401。

3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、散會:14時45分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期 (管路挖掘)	預定施工日期 (電氣工程)	備註
1	新生南路二段22巷口 前中央分隔島上	108/1/21		退件	7/22~7/24	8~9月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/7/21，故於管制期後申請進場施作
2	新生南路二段19巷口 前中央分隔島上	108/2/19		退件	7/24~7/26	8~9月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/7/21，故於管制期後申請進場施作
3	和平東路二段18巷口 前中央分隔島上	108/3/18	10800676	待核准	4/6~4/14	4~5月	路證核准4/20~28假日施工，4/20~21施工未完，預4/27~28再施工。
4	和平東路二段36巷口 前中央分隔島上	108/3/6	10801518	退件	8/13~8/16	9~10月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/8/12，故於管制期後申請進場施作
5	和平東路建國南路東 側中央分隔島上	108/3/27	10801256	待核准	4/13~4/21	4~5月	因車流大改假日施工，3/27申請路證變更，108/4/25查尚未核准。
6	和平東路二段76巷口 前中央分隔島上	108/3/27	10801284	待核准	4/13~4/21	4~5月	因車流大改假日施工，3/27申請路證變更，108/4/25查尚未核准。
7	建國南路二段308巷 口前橋邊緣帶上	2019/3/15	10801764	待核准	4/1~4/3	5~6月	因缺會勘紀錄(業已會勘，紀錄尚未列)，待補正。
8	辛亥路二段龍安國小 側				5/1~5/3	5~6月	人手孔屬性道管中心108/04/25變更妥，待申請人手孔提升路證。