

臺北市大安區108年10月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：108年10月30日(三)14時30分
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：李副區長條鳳 紀錄：黃靖雯
- 四、 出席人員：
 新工處分隊長蔡府剛、工程員程宥傑；台電公司課員劉益暢、專員黃鈺茹；公燈處管區曾偉銘；水利處幫工陳奕臻；建管處股長范進昌；環保局大安清潔隊分隊長朱孝華；警察局大安分局警務員葉松盛；建倫里林里長正達；建倫里里幹事邱奕元；建安里里長溫進亮；建安里里幹事馮綺青；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；群英里里幹事林重光；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華；經建課課長藍再炘。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	群賢里 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	新工處- 本處前以108年9月12日北市工新養字第1083096956號函(略以)「三、……在未取得其土地所有權人同意前，本處僅能對該巷道鋪面損壞嚴重處協助修補。」回復在案。 里辦公處- 同意結案，但希望新工處持續取得土地所有權人同意，以維市容及行人安全。	解除列管
1070501	龍門里 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	台電公司- 1. 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表。 2. 和平東路2段18巷口中央分隔島變電箱遷移後補植作業，本公司預計11月中旬移除水泥基座，後請公園處協助補植。 2. 水泥基座移除後進場復舊植栽，預計109年5月底完	1. 持續列管。 2. 請協調提早完工，並於下次會議回報期程。

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
			<p>工，施作前將以三角錐等裝置阻擋，避免民眾誤闖。</p> <p>里辦公處- 施工過程如有停電措施，請務必事前向住戶公告。</p>	
1080801	<p>群英里 市有道路四維路198巷成功社區中庭石英磚脫落，應以石英磚更換。</p>	新工處	<p>新工處- 1. 本處已修復完成，請解除列管。 2. 非屬本處所管轄之都市計畫道路範圍，請社區自行維管。</p> <p>里辦公處- 仍有多處脫落，請新工處修復，維管範圍如有疑義，請辦理會勘釐清。</p>	<p>1. 持續列管。 2. 請新工處會同都發局一同會勘，向里辦公處說明。</p>
1080802	<p>群賢里 請改善本里里內巷道排水功能。</p>	水利處	<p>水利處- 1. 敦化南路與四維路216巷高差60公分原訂將評估設置截流溝改為加開格柵，與和平東路2段265巷36號前一同施作，最快109年度1、2月辦理（其中和平東路2段265巷36號前，預計109年度1月底完成。） 2. 和平東路2段265巷37弄排水不順測溝更新，列入109年度預算辦理。 3. 復興南路2段271巷北側，評估加大側溝排水容量，將進行測量，後續與里辦公處於現場說明。 4. 和平東路2段311巷43弄雙號側加開格柵，四維路216巷、28巷目前無更有效益之改善方式，將與里辦公處進行溝通說明。</p> <p>里辦公處-</p>	持續列管。

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
			和平東路2段311巷43弄雙號側、四維路216巷、28巷列入改善方案。	

七、提案討論

編號	0
提案單位	建倫里辦公處
權責單位	警察局
案由	仁愛路4段151巷(忠孝東路4段至敦化南路1段233巷)流動攤販佔用標線型人行道，影響人車安全。
討論	里辦公處-警察局已著手改善，同意撤案。
決議	同意撤案。

編號	1081001
提案單位	建安里辦公處
權責單位	環保局、警察局、建管處
案由	道路巷弄遭丟棄垃圾及違規停放收運車輛
討論	<p>里辦公處-</p> <p>1. 本里長期遭收運垃圾業者在各道路巷弄(含防火巷)丟棄垃圾及違規停放收運車輛，嚴重影響環境衛生及交通，建請相關單位查處。</p> <p>2. 另敦化南路1段161巷42、44號後面防火巷遭人堆放東西，請建管處查處。</p> <p>大安清潔隊-加強稽查。</p> <p>建管處-原提案地點查無防火巷，將再至敦化南路1段161巷42、44號查看。</p> <p>大安分局-加強違規車輛取締。</p>
決議	持續列管，請環保局、警察局、建管處辦理。

八、臨時動議(無)

九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080801、1080802、1081001案。
2. 解除列管：1060902。
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、散會:15時10分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路二段22巷口前中央分隔島上	2019/10/3	10804107	待核准	11/2~11/3	11~12月	待路證核准。
2	新生南路二段19巷口前中央分隔島上	2019/10/17	10804095	待核准	11/23~11/28	11~12月	待路證核准。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上	2019/10/23	1080023734 (人手孔) 10804692	待核准	11/4~11/6	11~12月	人手孔提升核准 11/4~6施工。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上	2019/8/22	10806289	待核准	9/11~9/13	11~12月	植栽代辦公文陳 核中。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上	2019/10/16	1080023725	待施工	11/5~11/7	11~12月	人手孔核准 11/5~7施工。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上	2019/10/16	1080023725	待施工	10/28~30	11~12月	人手孔核准 11/5~7施工。
7	建國南路二段308巷口前橋邊綠帶上	2019/10/7	10802954	待核准	11/16~11/17	11~12月	待路證核准。
8	辛亥路二段龍安國小側	2019/8/13	1080009156 (人手孔) 10806069	已施工	9/19~9/20	11~12月	基礎座施工妥， 預定11/12停電 施工。