

臺北市大安區108年12月份市容會報會議紀錄

一、 時間：108年12月25日(三)14時30分

二、 地點：大安區公所10樓集會堂（新生南路2段86號）

三、 主持人：區長林明寬

紀錄：黃靖雯

四、 出席人員：

新工處工程員陳福琴；台電公司課長羅文毅、課員劉益暢、專員黃鈺茹；公燈處分隊長葉育成；水利處幫工陳奕臻；警察局大安分局警務員葉松盛；龍門里長黃絹家；龍門里里幹事蕭邑如；群賢里里幹事楊富涵；群英里里幹事林重光；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華；經建課課長藍再炘；秘書室主任劉玉英。

五、 主席致詞：略

六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	龍門里 建立完善 路燈巡檢 機制。	公園處 台電公司	<p>台電公司-</p> <p>1. 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表依期程施作。</p> <p>2. 新生南路3段33號前、新生南路3段25巷口及新生南路3段19巷3處人孔部分遭人行道埋住阻礙開啟，請新工處以化妝蓋板施作得以正常起閉。</p> <p>3. 與里長了解人孔蓋需降埋地點。</p> <p>公園處-</p> <p>經108年11月20日台電聯繫本處通知和平東路2段12號前中央分隔島水泥基座清除工程業已進場施作，本處預計於108年12月31日前完成中央分隔島補植作業。</p> <p>里辦公處-</p> <p>1. 3處人孔部分遭人行道埋住阻礙開啟問題，建請採用化妝蓋板施作得以正常起閉。</p> <p>2. 小巷道內的人孔提升時易造成行經自行車打滑，工程施作後建請降埋。</p> <p>3. 和平東路2段18巷口前中央分隔島上補植作業請盡快動工，植栽補植要保活。</p>	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 一周內請副座主持辦理會勘，請新工處解決人孔埋住阻礙開啟問題。</p>

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1080801	群英里 市有道路四維路198巷成功社區中庭石英磚脫落，應以石英磚更換。	新工處	新工處- 建管處108年12月23日北市都建寓字第1083274270號函復四維路198巷46號旁土地屬性係「30米類似通路」(詳附件圖標示位置)，本處將確認是否為維管範圍或私有土地，再依相關流程辦理。 里辦公處- 仍有破損情況，請盡快修復(以石英磚更換)，避免民眾跌倒。	1. 持續列管。 2. 一周內請副座主持辦理會勘。
1080802	群賢里 請改善本里里內巷道排水功能。	水利處	水利處- 1. 有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，預定下周進場施作。 2. 和平東路2段265巷37弄側溝更新案，將列入109年度預算辦理。 3. 復興南路2段271巷北側加大排水容量案，109年上半年先在下游試挖，可行的話再進行271巷整體加深加寬。 4. 另和平東路2段311巷43弄、四維路216巷及四維路208巷，因側溝狀況良好，並無更有效益之改善方案，已向里長說明。 里辦公處- 請依照期程辦理	持續列管。
1081101	民眾汽機車與自行車違規停放行政中心廣場及周邊人行道區域。	警察局	警察局- 將持續取締。 秘書室- 周邊人行道、紅線部分請警察局協助取締。	解除列管。

七、提案討論(無)

八、臨時動議(無)

九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080801、1080802案。
2. 解除列管：1081101案。
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、散會:15時55分。

龍門里路燈系統改善工程							
序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期 (管路挖掘)	預定施工日期 (電氣工程)	備註
1	新生南路三段22巷口 前中央分隔島上		10804107	已施工			全案施工妥
2	新生南路三段19巷口 前中央分隔島上		10804095	待變更		11~1月	已初步會勘，詳細辦法將研擬後再行研商。
3	和平東路二段36巷口 前中央分隔島上		1080023734 (人手孔) 10804692	待變更		11~1月	12/6進場管障，擬變更設計。
4	和平東路二段18巷口 前中央分隔島上		10806289	待變更		11~1月	11/29進場管障，擬變更設計。
5	和平東路建國南路東 側中央分隔島上		1080027052	已施工		11~1月	孔提升妥，待通管。
6	和平東路二段76巷口 前中央分隔島上		1080027052	已施工		11~1月	孔提升妥，待通管。
7	辛亥路二段57號前橋 下綠帶上		10802954	已施工			全案施工妥
8	辛亥路二段龍安國小 側		1080009156 (人手孔) 10806069	已施工			全案施工妥