

臺北市大安區112年8月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年8月17日(四)10時00分
- 二、開會地點：大安區公所10樓集會堂（新生南路2段86號）
- 三、主席：林明寬區長 紀錄：黃靖雯
- 四、區政督導員：無
- 五、出列席單位及人員：如簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、本月份提案討論/決議事項：無
- 八、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：無
- 九、歷次未結案件執行情形：

(一)會議討論

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理 等級	主席裁示
1080802	群賢里 辦公處	改善本里里 內巷道排水 功能。 ◆權責單位： 水利處	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>水利處108年9月10日北市工水秘字第1086056868號函復：</p> <p>一、本處已於108年9月4日邀集相關單位現場會勘，敦化南路2段148號前側溝並無竄根情形，僅為側溝蓋及溝體錯位，現況排水功能正常；另和平東路2段265巷加開格柵一事，因案址側溝剛由新工處完成更新不久，並於局部區段加密格柵，為免影響民眾觀感，經現勘邀集新工處評估後暫緩加開格柵。</p> <p>二、針對里內排水功能評估，本處將蒐集巷弄積水情形資料排定時程檢視排水狀況，於下次會議說明檢視成果。</p> <p>水利處109年3月13日北市工水秘字第1096024192號函復：</p> <p>一、有關和平東路2段265巷加開格柵工程及四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔工程，已於109年2月底完工。</p> <p>二、復興南路2段271巷北側加大排水容量案，本處將於109年上半年先在下游試挖，預定於109年3月底前辦理施工前會勘。</p> <p>三、和平東路2段265巷37弄及四</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 請水利處隨時向里辦公處報告最新進度。</p>

維路216巷側溝更新工程，將視109年度預算排序辦理。

四、另和平東路2段311巷43弄及四維路208巷，因側溝狀況良好，尚無改善需求，已向里長說明。

水利處110年7月14日北市工水秘字第1106039197號函復：

一、和平東路2段265巷37弄側溝更新工程已於110年1月4日進場施作，並於110年1月29日完工（110年2月市容會報解除列管）。

二、復興南路2段271巷北側加大排水溝案已於109年10月初開工，並於109年12月27日完成下游段更新；另上游段和平東路2段265巷往北銜接至復興南路2段193巷口部分，已於110年5月24日進場施作，並於110年7月12日完工。

三、四維路216巷雙側側溝更新工程已於110年7月5日進場施作，工期約70日曆天。

水利處110年8月3日北市工水秘字第1106042374號函復：

一、二、三、同前次函復(略)。

四、有關四維路208巷積水問題，本處將納入評估辦理後續改善方案。

五、針對110年6月4日超大豪雨造成積水情形，本處將委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估改善方案。

水利處110年9月13日北市工水秘字第1106048425號函復：

一、四維路216巷轉角處連接管將俟試挖後結果評估後續，刻正辦理變更路證中。

二、本處已委請顧問公司針對群賢里整體排水系統進行檢討評估，將依檢討報告成果辦理後續改善方案。

**水利處110年10月13日北市工水
秘字第1106052761號函復：**

本案業依裁示將案件進度更新於
「群賢里巷道排水功能改善專案
一覽表」。

**水利處110年11月8日北市工水秘
字第1106057582號函復：**

本次進度更新(摘要)：

一、四維路198巷已列入規劃中：
本處已委請廠商針對里內排水系
統進行整體改善規劃檢討，將俟
規劃方案確定後辦理後續。

二、復興南路2段193巷口新設暗
溝約0.5m，接進既有連接管再銜
接至雨水箱涵：原預計110年10
月底進場施作，目前申請道路挖
掘許可中，俟核發依核准時間進
場施作。

**水利處110年12月13日北市工水
秘字第1106063587號函復：**

本次進度更新(摘要)：

復興南路2段193巷口新設暗溝約
0.5m，接進既有連接管再銜接至
雨水箱涵：本案已於110年11月8
日開工，因路證逾期，已重新申
請路證進場，預計110年12月中
旬完工。

**水利處111年1月6日北市工水秘
字第1116009049號函復：**

本次進度更新(摘要)：

復興南路2段193巷口新設暗溝約
0.5m，接進既有連接管再銜接至
雨水箱涵：本案已於110年11月8
日開工，因路證逾期，已重新申
請路證進場，已於110年12月9日
完工。

**水利處111年2月8日北市工水秘
字第1116013360號函復：**

本案業依裁示將案件進度更新於
「群賢里巷道排水功能改善專案
一覽表」。

本次進度更新(摘要)：

一、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。

111年度將先於過路口辦理試挖，預計112年度施作。

二、經評估里內排水系統功能無太大問題，主要是聯外系統之瓶頸問題，爰將先以改善聯外系統為主要方向。

水利處111年3月28日北市工水秘字第1116021678號函復：

本次進度更新(摘要):

群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案預計111年5月底前辦理施工前會勘，並於111年度先於過路口辦理試挖，預計112年度施作。

水利處111年5月9日北市工水秘字第1116028600號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

(一)連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，本處將盡速辦理。

(二)現場淤積部分，已請環保局協助清理。

(三)有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年5月30日北市工水秘字第1116032087號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更

新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，本處將盡速辦理。
2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年6月28日北市工水秘字第1116036534號函復：

同上月，無更新。

水利處111年8月2日北市工水秘字第1116042729號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處尚在公告中。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程業於111年5月1日開工，後續預計111年8月底前完成。

水利處111年12月2日北市工水秘字第1116062972號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，

另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，預計於111年12月12日辦理過路口試挖。

水利處111年12月30日北市工水秘字第1116076377號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管

線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，已於111年12月12日辦理過路口試挖，共計辦理三點過路口試挖，其中一點預計112年1月底前完工，另兩點將於112年2月開始辦理過路口試挖。

水利處112年1月30日北市工水秘字第1126010694號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」（如附件）。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安

和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，已於111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，預計春節年後交辦設計。

水利處112年3月2日北市工水秘字第1126015113號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位，目前已納入112年開口合約排程。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處目前無管線單位認領將持續公告。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，後續本處依試挖報告辦理改善方案。

水利處112年3月27日北市工水秘字第1126020300號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更

新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。四維路208巷開工日期112年7月3日，工期85天；四維路265巷開工日期為112年9月11日，工期50天。

三、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處為四維路206號前，近期將公告，公告後一個月內無人認領將會辦理拆除工程。

2. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

3. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，111年12月12日辦理過路口試挖。目前七處試挖已全數完成，試挖完發現有管線問題，預計112年3月底找管線單位確認及排除障礙，後續確定設計方案。

水利處112年4月27日北市工水秘字第1126026303號函復：

一、本案業依裁示將案件進度更新於「群賢里巷道排水功能改善專案一覽表」(如附件)。

二、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平

東路2段265巷及四維路
208、216巷之點位。四維路
208巷開工日期112年7月3
日，工期85天；四維路265
巷開工日期為112年9月11
日，工期50天。

三、另本處已會同環保局至四維
路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2
處管線橫越，1處為四維
路208巷和平東路3段1巷
口，目前台電與衛工處刻
正管遷中，另1處為四維
路206號前，近期將公
告，公告後一個月內無人
認領將會辦理拆除工程。
2. 現場淤積部分，已請環保
局協助清理。
3. 有關四維路192及198巷之
成功市場周邊排水改善工
程已完工。

四、針對群賢里內排水設施改善
已有規劃方案，預計分兩階
段施作，第一階段先於敦化
南路新設側溝式箱涵，並於
敦化南路和安和路過路口新
設涵管，將里內水流加快速
度排至安和路系統。本案業
於111年5月17日辦理施工前
會勘，111年12月12日辦理
過路口試挖。七處試挖已全
數完成，112年4月刻正辦理
四維路局部瓶頸段緊急辦理
改善工程，已於4月中旬辦
理施工前會勘，預計6月底
進場施作。

水利處112年5月29日北市工水秘
字第1126031404號函復：

四、本案業依裁示將案件進度更
新於「群賢里巷道排水功能
改善專案一覽表」（如附
件）。

五、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。四維路208巷開工日期112年7月3日，工期85天；四維路265巷開工日期為112年9月11日，工期50天。

六、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：

4. 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處為四維路206號前，近期將公告，公告後一個月內無人認領將會辦理拆除工程。

5. 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

6. 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

七、針對群賢里內排水設施改善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，111年12月12日辦理過路口試挖。七處試挖已全數完成，112年4月刻正辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，預計6月底進場施作。

水利處112年7月4日北市工水秘字第1126037202號函復：

一、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平

東路2段265巷及四維路
208、216巷之點位。四維路
208巷開工日期112年6月18
日，工期85天；和平東路2
段265巷開工日期為112年9
月11日，工期50天。

二、另本處已會同環保局至四維
路198巷至216巷確認狀況：

1. 連接管狀況良好，惟有2處
管線橫越，1處為四維路208
巷和平東路3段1巷口，目前
台電與衛工處刻正管遷中，
另1處為四維路206號前，近
期將公告，公告後一個月內
無人認領將會辦理拆除工
程。
2. 現場淤積部分，已請環
保局協助清理。
3. 有關四維路192及198巷之成
功市場周邊排水改善工程已
完工。

三、針對群賢里內排水設施改善
已有規劃方案，預計分兩階
段施作，第一階段先於敦化
南路新設側溝式箱涵，並於
敦化南路和安和路過路口新
設涵管，將里內水流加快速
度排至安和路系統。本案業
於111年5月17日辦理施工前
會勘，111年12月12日辦理
過路口試挖。七處試挖已全
數完成，112年4月辦理四維
路局部瓶頸段緊急辦理改善
工程，已於4月中旬辦理施
工前會勘，俟交維計畫核定
後進場施作，工期45天。

「市長與里長有約」工務案件協
調會結論：

群賢里整體規劃辦理工程及期程
如下：

1. 四維路170巷與四維路交叉口
人孔井更新1座(側溝更新)。

期程：預定112年6月30日施工，工期45天。(實際進場時間依交維計畫核定為主)

2. 四維路208巷雙向側溝更新210公尺(側溝更新)。期程：112年6月18日施工，工期85天。
3. 和平東路2段265巷雙號側側溝更新115公尺(側溝更新)。期程：預定112年9月11日開工，工期50天。
4. 敦化南路二段新設側溝式箱涵，預計112年完成。
5. (112年單一工程)敦化南路2段至安和路2段171巷，增設 ϕ 1800mmFRP及 ϕ 2000mmRCP(系統改善)。期程：預定9月辦理試挖，確認工程之可行性。
6. (113年單一工程)四維路170巷人孔4342-28至4342-36擴大為1650mmRCP(系統改善)。

水利處112年8月8日北市工水秘字第1126044285號函復：

- 一、本處於111年6月7日辦理會勘，並依里長建議調整和平東路2段265巷及四維路208、216巷之點位。四維路208巷開工日期112年6月18日，工期85天；和平東路2段265巷開工日期為112年9月11日，工期50天。
- 二、另本處已會同環保局至四維路198巷至216巷確認狀況：
 - (一) 連接管狀況良好，惟有2處管線橫越，1處為四維路208巷和平東路3段1巷口，目前台電與衛工處刻正管遷中，另1處為四維路206號前，本處已辦理不明管線橫

越拆除公告，惟台電來函表示該管線疑似台電所屬，故請本處先行暫緩拆除該管線，並協助台電派員進入排水設施以利確認管線所屬。本處後續將配合台電現場確認會勘事宜。

(二) 現場淤積部分，已請環保局協助清理。

(三) 有關四維路192及198巷之成功市場周邊排水改善工程已完工。

三、針對群賢里內排水設施改

善已有規劃方案，預計分兩階段施作，第一階段先於敦化南路新設側溝式箱涵，並於敦化南路和安和路過路口新設涵管，將里內水流加快速度排至安和路系統。本案業於111年5月17日辦理施工前會勘，111年12月12日辦理過路口試挖。七處試挖已全數完成，112年4月辦理四維路局部瓶頸段緊急辦理改善工程，已於4月中旬辦理施工前會勘，俟交維計畫核定後進場施作，工期45天。

◆最新辦理情形：

水利處-

1. 和平東路2段265巷側溝更新、新設復興南路2段193巷過路暗溝及大連餐廳旁巷道側溝流向改往復興南路系統-於112年7月31日進場施工。
2. 四維路208巷雙側側溝更新-於112年8月完工。
3. 大安區敦化南路2段(四維路208巷至四維路170巷間)排水改善工程-預計112年9月15日前決標，決標後將先行辦理鄰房鑑定，鄰房鑑定作業完成後

			<p>方可開工，順利的話預計11月開工</p> <p>4. 四維路170巷束縮段改善工程，因成功市場工程需求，交維計畫尚未核准，俟交維計畫通過後再行辦理。</p> <p>里辦公處- 敦化南路施工期程請提供里辦公處。</p>		
1101202	大安區公所	<p>行政中心戶外廣場地坪新生南路側人行自行車道路面更新事宜。</p> <p>◆權責單位： 新工處</p>	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>新工處110年12月17日北市工新管字第1103115608號函復： 有關旨案人行道鋪面更新一事，本處建議由本處提供經費，請貴所評估納入戶外廣場地坪更新工程一併施作之可行性，至飭公誼。</p> <p>新工處111年1月11日北市工新管字第1113004174號函復： 旨案本處已先行提供相關標準圖說及施工規範予貴所，另貴所訂於111年1月13日辦理現場會勘一節，本處將派員與會討論。</p> <p>新工處111年2月10日北市工新管字第1113011963號函復： 依貴所111年1月25日會勘結論，原請貴所一併更新公有人行道部分，受限派駐道管中心人員證照資格問題，本處將納入年度工程錄案改善，俟貴所地坪整修工程完成後視本處施工能量安排施工期程。</p> <p>新工處111年3月8日北市工新管字第1113019415號函復： 本處將納入年度工程錄案改善，經檢視本處111年度人行道更新及拓寬工程施工期程及安排，本案預計於111年底方可進場施作。</p> <p>新工處111年4月13日北市工新管字第1113032327號函復： 和平東路1段199巷人行道本處預</p>	B	持續列管。

計於111年4月20日辦理設計前會勘。

新工處111年5月10日北市工新管字第1113040511號函復：

和平東路1段199巷人行道本處於111年4月20日辦理設計前會勘，因無法於111年9月前完工，故依里辦公處建議納入112年施作；新生南路側人行道路面更新已錄案，將於112年度施作。

新工處111年6月6日北市工新管字第1113046788號函復：

旨案最新辦理情形說明如後：和平東路1段199巷人行道本處於111年4月20日辦理設計前會勘，因無法於111年9月前完工，故依里辦公處建議納入112年度再行施作；新生南路側人行道路面更新本處已錄案，亦將於112年度優先施作。

新工處112年1月4日北市工新管字第1113108184號函復：

有關旨案辦理情形，本處已完成和平東路1段199巷人行道改善工程設計，惟考量行人通行需求，本處將俟貴所退縮地地磚更新完成後再接續進場施作；另新生南路側人行道本處將於112年度契約決標後接續辦理。

新工處112年1月份會議報告：本處已完成和平東路1段199巷人行道改善工程設計；新生南路側段預計112年2月辦理設計會勘，預計4月後施工，上半年度完成。

新工處112年3月6日北市工新管字第1123018482號函復：

有關旨案辦理情形本處說明如後：和平東路1段199巷人行道本處已設計完成，預計於112年4月進場施作；另新生南路側人行道本處將接續辦理。

新工處112年4月14日北市工新管

			<p>字第1123032698號函復：</p> <p>一、和平東路1段199巷人行道本處已設計完成，另新生南路側人行道本處亦已於112年3月30日辦理設計會勘。</p> <p>二、為配合區公所地坪驗收時程(4月)及避開報稅季節(5月)，並考量本處已於暑假期間(7至8月)排定各校園外人行道更新工程，故本案預計於9月進場依序施作。</p> <p>新工處112年5月11日北市工新管字第1123041901號函復：</p> <p>有關旨案辦理情形本處說明如後：和平東路1段199巷人行道本處已設計完成，工期約25天，另新生南路側人行道本處已設計完成，工期約20天。</p> <p>新工處112年8月9日北市工新管字第1123072166號函復：</p> <p>旨案辦理情如後，預計提前至112年8月中旬進場依序施作。</p> <p>◆最新辦理情形(112年4月會議)：</p> <p>新工處-本案預計於9月底前完工。</p>		
1120301	群英里辦公處	<p>和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道。</p> <p>◆權責單位： 交工處、新工處、警察局</p>	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>公所112年3月6日北市安民字第1126004449號函提案：</p> <p>成功市場前巷道和平東路3段1巷8米巷道，為進出市場或往敦化南路方向所必經，現今車輛雙向通車，芳鄰走在上開道路上險象環生，數年前曾向交工處為求行人安全建議改為單向作問卷調查，贊成為多數，惟回收份數未達標而作罷，今成功市場改建主體工程即將動工，超大型工程車必將使用上開道路，造成路超飽和更增加行人危險，改為由北向南單向行駛，結合四維路原南向北行駛，形成環狀交通網，其間</p>	B	持續列管。

有四維路車輛巷道穿梭，應不致造成行車、停車困擾。

本所112年3月24日北市安民字第1126005957號會勘結論：

一、新工處保證成功市場改建工程施工期間大型車輛由四維路進出，不行駛和平東路3段1巷，僅3噸半小型車輛行駛該巷。拆除最後一層支撐架大型車輛會駛入該巷，請新工處辦理會勘向里辦公處說明。

二、施工期間請增加義交疏導交通，並請交通警察大隊取締違規行駛或任意佔用道路等違反交通維持計畫情形。

交工處112年3月10日北市交工規字第1123020968號函復：

因考量巷道動線調整將影響當地居民原有通行習慣，爰須辦理問卷調查以利確認地方共識。

交工處112年5月15日北市交工規字第1123034524號函復：

有關和平東路3段1巷調整為單行道一事，倘涉及永久動線調整，將影響當地居民原有通行習慣，爰須辦理問卷調查，以確認地方共識；至配合施工期間之巷道動線調整，則應由貴處依各單位意見檢視並修正交維計畫。

交工處112年6月6日北市交工規字第1123037388號函復：

有關和平東路3段1巷調整為單行道（永久動線）一案，經本處洽里辦公處辦理問卷調查事宜，考量地區對於問卷調查一事尚無共識，故暫緩辦理問卷調查。

交工處112年7月6日北市交工規字第1123043896號函復：

有關和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單行道案，針對永久動線是否調整一事，經本處再次洽里辦公處辦理問卷調

查事宜，考量地區對於問卷調查一事尚無共識，故暫緩辦理問卷調查。

交工處112年8月7日北市交工規字第1123051697號函復：

經確認本案係建議和平東路3段1巷配合成功市場施工期間改單行道，至永久動線調整因地方尚無共識暫維持現狀，建請解除列管。

新工處112年3月31日北市工新工字第1123028106號函復：

有關會勘結論第1點，依據本工程核定交維計畫第3及第5階段於四維路施作導溝、連續壁及明挖覆蓋時，車輛進出目前除和平東路3段1巷無替代出入口，後續將另案辦理會議研議。

新工處112年5月19日北市工新工字第1123043380號函復交工處：

一、有關和平東路3段1巷變更為單行道一事，因涉及周邊整體路型及區域交通動線安排，已非本工程施工期間交維計畫可評估之範疇，仍請貴處協助評估後將結果通知本處辦理後續交維計畫檢討。

二、另配合本工程施工需要，四維路（192巷至198巷間）預計將於112年5月下旬起進行封閉，故依目前核定之交維計畫四維路往北方向動線將經由四維路198巷轉經和平東路3段1巷及四維路192巷進行繞道，倘和平東路3段1巷確認變更為北往南單行道，則四維路封閉期間北向車流將會造成阻斷情形，仍請貴處協助納入評估，以免影響周邊車輛行駛動線問題。

新工處112年6月6日北市工新工字第1123050514號函復：

有關案號1120301「和平東路3段

1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處已分別於112年5月25日及5月31日辦理交維方案研商會議及會勘在案，目前預計配合四維路施作時調整既有四維路南北兩側出入大門位置，以利施工車輛得以沿四維路斜向進出工地，取代原方案經由和平東路3段1巷進出，刻正辦理交維計畫修正事宜；另和平東路3段1巷改為單向道一事，則由本市交通管制工程處依程序辦理檢討。

新工處112年7月10日北市工新工字第1123063097號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處業於112年6月6日北市工新工字第1123050514號函復已於112年5月25日及5月31日辦理交維方案研商會議及會勘在案，後續將配合四維路施作時調整既有四維路南北兩側出入大門位置，以利施工車輛得以沿四維路斜向進出工地，取代原方案經由和平東路3段1巷進出，目前尚在辦理交維計畫修正事宜。

新工處112年8月10日北市工新工字第1123072865號函復：

有關案號1120301「和平東路3段1巷成功市場前巷道擬改為由北向南單向道」案，本處業於112年8月9日北市工新工字第1123062397號函請本市市場處協助轉送本府交通局（道路交通安全督導會報）辦理修正後交維計畫送審事宜。

警察局112年8月7日北市警安分行字第1123065056號函復：

配合交工處辦理會勘，本分局屆時依現場標誌、標線、號誌據以

			<p>執法。</p> <p>◆最新辦理情形： 新工處-如北市工新工字第1123072865號函復資料。 交工處-北市交工規字第1123051697號函復資料。 里辦公處-本案持續列管。</p>		
1120702	龍門里辦公處	<p>和平東路2段76巷2弄3號、5號私人空地衍生之公共安全、環境衛生問題。</p> <p>◆權責單位： 司法院（主辦）、警察局大安分局、衛生局、環保局、交工處 （解列單位：停管處）</p>	<p>◆案件歷程摘要： 「市長與里長有約」區級會前會協調結論：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、司法院：盡快處理土地問題，待回司法院協商。 二、停管處：已畫設紅線，同意解列停管處。 三、環保局：將不定期派員前往查察，遇有雜亂情形，將立即通知司法院改善。 四、大安區公所：定期聯合稽查，視情況增加，即時通報。稽查時，請通知司法院一同進入稽查。 五、衛生局：配合區公所高危點聯合稽查。 六、結論：請司法院持續維護該址環境，清潔消毒，除雜草、填平低窪易積水部分。半年內請司法院提出土地規劃。 七、後續追蹤方式：提市容會報後續持續追蹤，同意解列停管處。 八、區公所列管，不提正式會。 <p>司法院112年8月17日秘台處二字第1120020755號函復： 經查旨揭會議紀錄之提案討論案號1120702，龍門里辦公處提案「和平東路2段76巷2弄3號、5號私人空地衍生之公共安全、環境衛生問題」涉及本院部分，本院業依貴公所於112年6月13日召開「臺北市大安區112年市長與里長有約區級會前會」會議決議，</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續列管。 2. 請警察局加強巡檢。 3. 清潔隊稽查如發現達髒亂標準即開單，以達遏阻之效。 4. 為避免登革熱疫情發生，請健康中心提升稽查密度。

持續維護該址環境清潔、消毒，除雜草及填平低窪易積水部分，並將配合貴公所辦理之高危點聯合稽查作業。

警察局大安分局112年8月7日北市警安分行字第1123065056號函復：

本案係私有地，主辦單位為司法院，本分局已要求轄區羅斯福路派出所加強和平東路2段76巷2弄3號、5號周邊巡邏，提高見警率。

衛生局112年8月8日北市衛企字第1123133276號函復：

本局所屬健康服務中心將持續配合區公所聯合稽查。

環保局112年8月7日北市環清安字第1123056100號函復：

本案本局大安區清潔隊分別於112年7月24日、8月4日派員前查察，現場未發現髒亂情形，後續本局將不定期派員前往查察，遇有雜亂情形，將立即通知司法院改善。

交工處112年8月7日北市交工規字第1123051697號函復：

查本案已補繪案址紅線，建請解除列管。

立法委員曾銘宗服務處112年8月17日曾服字第61120817001號會議結論：

大安區學府段三小段地號442、442-1，為國私共有之土地，請管理機關司法院於9月15日前完成鑑界釐清土地周邊之界線，並完成移交予國有財產署。後續請國有財產署加強管理。

◆最新辦理情形：

警察局大安分局-加強巡邏，提高見警率。

衛生局-8月16日高危點稽查，無雜草，地面低窪處無積水，亦無

			<p>積水容器及病媒蚊孳生情況。 環保局- 8月9日、13日無發現垃圾包堆積情況，後續如有將通知司法院處理。 里辦公處- 請司法院善盡管理責任，並請相關單位持續稽查，以維護公共安全及衛生。</p>		
1120703	龍坡里辦公處	<p>里內標線型人行道斑駁碎裂問題及圖示問題。</p> <p>◆權責單位： 交工處</p>	<p>◆案件歷程摘要： 「市長與里長有約」區級會前會協調結論： 一、逐步以新工法更新全里破損之標線型人行道，側溝未更新部分請新工處盡速配合更新，本案由區公所市容會報追蹤。 二、請交工處將標線行人型道圖示中幼兒方向改為大人內側為原則。 交工處112年8月7日北市交工規字第1123051697號函復： 查本處業已派員補繪部分路段，至其餘路段本處業已錄案辦理。 ◆最新辦理情形： 交工處- 破損可先補部分已處理，其餘路段錄工程案陸續辦理。 里辦公處- 破損嚴重如無剷除直接補，易再剝落，請交工處及新工處一同處理。</p>	B	<p>1. 持續列管。 2. 破損嚴重，有安全顧慮的路段先處理。</p>
1120705	建倫里辦公處	<p>改善建倫里淹水問題</p> <p>◆權責單位： 水利處</p>	<p>◆案件歷程摘要： 「市長與里長有約」工務案件協調會會議紀錄協調結論： 一、請短期以增加排水量改善工程施作，長期朝滯洪池規劃興建，並與里長加強溝通說明，提市容會報列管。 二、由區公所及工務局列管，不提正式會。 水利處112年8月8日北市工水秘</p>	B	<p>持續列管</p>

			<p>字第1126044285號函復：</p> <p>本處原計畫於松山區美仁里田徑場暖身場興建滯洪池，惟該里民意反對而暫緩推動，目前本處正另規劃先行辦理下游中山抽水站擴建用以提昇敦化北路下方排水幹線之排水效能，改善周邊低窪區域因超額降雨排放不及時造成之路面積水情形，另有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本處已於112年6月8日辦理施工前會勘，預計112年9月30日辦理試挖工程。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>水利處- 有關忠孝東路4段及敦化南路交叉口積水改善工程，本處於112年6月8日辦理施工前會勘，預計112年9月30日辦理試挖工程，另本案長期規劃辦理中山抽水站擴建以提升敦化北路下方排水幹線之排水效能。</p> <p>里辦公處-請依進度執行。</p>		
1120706	正聲里辦公處	<p>研商降低本里餐廳(餐酒館)營運造成的噪音、油煙、異味等擾鄰問題</p> <p>◆權責單位： 商業處、都發局、建管處、消防局、環保局、警察局</p>	<p>◆案件歷程摘要：</p> <p>「市長與里長有約」區級會前會協調結論：</p> <p>一、 噪音、油煙等及時性問題請權管單位(警察、環保)及時裁罰處理。</p> <p>二、 請建管處近期派員加強稽查，針對違建公安面向加強處理。</p> <p>三、 建請市府針對各項店家營業導致擾鄰問題，研商整體有效因應作為。</p> <p>四、 將本案納入市府聯合公安稽查小組重點查緝。</p> <p>五、 區公所列管，不提正式會。</p> <p>商業處112年8月7日北市商三字第1126025938號函復：</p>	B	<p>1. 持續列管。</p> <p>2. 請建管處、消防局、警察局取締違法，1周內回復里長處理進度。</p> <p>3. 擇期由副區長主持，請建管處、消防局、大安分局、清潔隊至光復南路</p>

			<p>一、查坊間俗稱「餐酒館」之餐飲業者，依經濟部訂頒之公司行號及有限合夥營業項目代碼表係可歸屬「F501060餐館業」、 「F501990其他餐飲業」及「F501050飲酒店業」。其營業特徵在於用餐時段與一般餐館無異，於非用餐時段，又多販賣酒類且噪音擾鄰，是以，近年住宅區常有經營餐酒館影響夜間安寧引起里民抗議。</p> <p>二、針對上開噪音擾鄰之問題，本處復於5/16邀集本府法務局、都市發展局、警察局、環境保護局、消防局、衛生局及本市建築管理工程處等單位召開「研商本市餐酒館場所精進管理措施案會議」，其中本處精進作為部分，說明如下：</p> <p>(一) 利用社群網路資料如FB、IG等店家網上資訊，作為強化認定飲酒店業之佐證參考資料。</p> <p>(二) 針對持續反映餐酒館案件，商業處稽查時段排定於夜間22時以後查察並嚴格認定行業別。</p> <p>(三) 預防性預審制度：針對申請人登記的營業項目含餐館業或菸酒零售業，申請預審時加審飲酒店業，民眾如未預審，未來由本處直接加審飲酒店業並將審查結果一併告知業者。</p> <p>三、另前述會議本府警察局及環境保護局對於常被檢舉(報</p>	<p>280巷39號防火巷 現地會勘。</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

案)或陳情之餐酒館處所，將主動邀集市府各相關單位實施聯合稽查之機制，本處亦將配合出席，以有效解決噪音問題。

都發局112年8月8日北市都秘字第1123053433號函復：

營業場所之營業行為是否涉有違反都市計畫法係以現場實際營業態樣為準，現場營業態樣將俟本府權責機關(商業處)依「臺北市各項違反都市計畫法案件處理原則」稽查確認並通報本局後，即依都市計畫法續處。

建管處112年7月24日市容會報會議中報告：

相關店家皆已完成公安申報。

消防局112年8月8日北市消秘字第1123031249號函復：

- 一、 本局權管事項為消防安全檢查，經查該里計11處餐酒館，共10處檢查合格，除1處持續為未營業狀態，本局將持續追蹤，後續如發現有違反消防法之行為將依法查處。
- 二、 有關光復南路280巷39號後防火巷堆放瓦斯桶部分，本局於112年7月31日派員前往，現場共擺放瓦斯桶20公斤裝3桶、16公斤裝1桶，未違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之規定。
- 三、 依本府112年7月26日研討公安聯合稽查發現問題之處理方式(第19次)會議紀錄，本案尚不符合本府公安稽查小組稽查對象，後續將配合權管單位辦理。

環保局112年8月7日北市環清安字第1123056100號函復：

本局環保稽查大隊每月不定期派員前往稽查，近期於112年7月22日23時派員強往查察，下列餐廳（PBM Taipei（光復南路240巷49號）、The TradersClub（光復南路240巷50號）、隱士餐酒館（光復南路240巷51號）三間餐酒館店外檢測音量分別為全頻57.3分貝（背景56.2分貝）、全頻57.8分貝（背景56.2分貝）及全頻58.2分貝（背景56.2分貝），其3間店家全頻音量與背景音量皆相差3分貝內，依相關規定認定未違反噪音管制標準。

警察局112年8月7日北市警安分行字第1123065056號函復：

- 一、本分局將持續責請轄區敦化南路派出所於夜間針對正聲里里內餐酒館加強巡視，勸導店家管制戶外音量，並於接獲妨害安寧報案時立即派員前往處理，以維住戶安寧。
- 二、有關公共安全聯合稽查部分由消防局主辦，將配合該局通知出席相關會勘。

◆最新辦理情形：

商業處-

如北市商三字第1126025938號函復資料。

都發局-

如有違反規定情事，將依程序裁處。

建管處-

1. 相關店家皆已完成公安申報。
2. 光復南路280巷39號已查報，後續將以書面回復辦理情形。

消防局-

如北市消秘字第1123031249號函復資料，消防局取締依據使用

			<p>量，而瓦斯桶堆位置是否違法，依擺放地點分由權責單位卓處，本局將配合辦理。</p> <p>環保局- 112年7月22日23時已派員前往查察，未違反噪音管制標準，8月份亦將安排稽查。</p> <p>警察局- 如北市警安分行字第1123065056號函復資料，另有關瓦斯桶擺放造成公共安全問題，將加強巡視並配合開立勸導單。</p> <p>里辦公處- 1. 光復南路240巷49-51號餐廳民眾聚集抽菸、聊天至深夜，甚至營業到凌晨3、4點，造成噪音、異味問題，請加強稽查。 2. 光復南路280巷39號後巷堆放瓦斯桶、大型冰箱、雜物，嚴重危害公共安全，請建管處、警察局、消防局等單位盡速至現場稽查，並向民眾說明。</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

十、 臨時動議:

十一、 區政督導員宣導事項:無

十二、 主席結論:

1. 持續列管: 1080802(群賢)、1101202(公所)、1120301(群英)、1120702(龍門)、1120703(龍坡)、1120705(建倫)、1120706(正聲)。

2. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十三、散會(上午10時40分)