

臺北市中山區公所111年11月份市容會報紀錄

時間：111年11月18日上午10時0分

地點：視訊會議

主席：李區長美麗

紀錄：黃琮洵

出席單位及人員：如簽到表

一、主席致詞(略)

二、本月份提案討論

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
11111 提案1	正義里辦公處	林森北路133巷45號1樓店家噪音問題 說明：有關該店家之噪音問題時常為深夜至早晨，使周邊樓上住戶難以就寢。	環保局111年11月16日答覆： 有關噪音問題目前正在釐清該噪音來源是否為人為因素或商家業務噪音。 警察局111年11月16日 E-mail 答覆： 有關提案內容指稱(地址：林森北路133巷45號1樓)噪音問題，經轄區中山一派出所派遣警力於11月14日02時前往查處，開立勸導單勸導業者降低音量避免影響周邊住戶；另本分局針對該址週邊設有巡邏箱，並持續派遣巡邏員警不定時前往實施巡邏，倘遇有違反社會秩序、妨害安寧等情事，立即依法實施締。 正義里辦公處111年11月18說明： 林森北路133巷45號1樓店家噪音問題長期無法解決，請環保局及警察局協助處理。 環保局111年11月16日現場說明： 本案於111年11月17日0時15分至由環保稽查大隊進行稽查，現場查無噪音情事，將持續追蹤，另環保局設有夜間稽查大隊，陳情人亦可於發現噪音情事時撥打1999市民專線陳情。	B	1. 本案請環保局及中山分局持續查察追蹤。 2. 請環保局稽查大隊於下期會議與會說明。 3. 本案持續列管。(環保局、警察局)

三、 上月份提案處理情形報告

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
10906 -提案 9	松江里辦公處	建請於錦州街（錦州街241巷至建國北路2段）兩側電桿地下化，路燈移致不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行。	<p>新工處111年1月19日北市工新養字第1113005426號</p> <p>建請於錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，路燈移至不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行案，有關錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，茲因組織調整異動已變更列管工務局道管中心辦理。另店家廣告物基礎坐落於標線人行道未移除部分，本處已於1月12日強制拆除完成，建請解除列管。</p> <p>111年2月7日台電 mail 答覆：</p> <p>本案於111年1月24日於蔣萬安委員辦公室與里長協調，原架空線路改為地下線路需設置引上管4處，里長已取得其中3處用戶同意書，其中1處引上管(民生東路二段147巷12弄36號)同意書取得有困難，經討論擬由委員辦公室再擇期召開會勘討論，協調用戶以取得共識。另原討論決議桿上變壓器下地位置，里長有意請市府劃設為標線型人行道，建請本處再評估將變壓器改置於松江路與錦州街口東南側可行性，經檢討因遷移後距離用戶端過遠壓降過大，該位置評估不可行，此節已先電話告知里長說明妥。</p> <p>道管中心111年5月13日 email 答覆：</p> <p>本案需設置引上管4處，里長已取得其中3處用戶同意書，其中1處引上管(民生東路二段147巷12弄36號)同意書取得有困難，經討論擬由委</p>	B	本案持續列管至施作完成。(工務局道管中心、台電市區營業處)。

員辦公室再擇期召開會勘討論，協調用戶以取得共識。

台電111年8月3日北市字第1111097107號

1. 旨揭架空桿線地下化一案，因需於住戶外牆設置引上管，需取得住戶書面同意，惟民生東路二段147巷12弄36號設置引上管同意書，迄今尚未取得該住戶同意書，合先敘明。
2. 經111年7月5日由貴單位道管中心召開之會勘決議內容，略以....「經松江里辦公處表示，該址房東應有意願惟尚難出具書面同意書，里長將再次確認房東意願後同意代簽」，因引上管設置涉及私權，請松江里辦公處「行文」告知本處，該址住戶有意願卻無法出具同意書之難處，及松江里里長已經溝通並獲住戶同意後，願代為出具同意書(同意書如附件)等情，後續倘所有權人或住戶提出異議，應協助溝通處理等，以避免日後糾紛，俾利工程進行。

台灣電力股份有限公司台北市區營業處111年9閱19日

email 回覆：

於111年3月25日與蔣萬安委員辦公室與里長協調，原架空線路改為地下線路需設置引上管4處，里長已取得其中3處用戶同意書，其中1處引上管(民生東路二段147巷12弄36號)同意書已另協議於施工如有爭議時由里長協助。

本案已於9月初設計妥，計費方式依據台電公司營業規章辦理，待計費及用戶繳費完成後交付施工。

工務局道管中心 E-mail 答覆：
案內涉及本局事項為本市中山

			<p>區錦州街（錦州街241巷至建國北路 2段）兩側電桿地下化，台灣電力股份有限公司台北市區營業處現已完成設計，目前正辦理道路挖掘許可證申請作業中，預計於11月進場施工。</p> <p>工務局道管中心111年11月18日現場答覆：目前相關路證已核發，惟自11月20日起至11月27日止因選舉因素禁止道路挖掘，預計於選後恢復作業。</p>		
10905-提案2	力行里里辦公處/里長沈銀德 2721-7218 里幹事黃涵歆0972-295-639	<p>建請加速力行里區民活動中心的籌建進度。</p> <p>說明：有關力行里區民活動中心的籌建，請都發局積極有效的規劃進度，並請加速進行，俾早日落實，以符本里需求。（目前活動無場地，陷空窗期）</p>	<p>都發局111年5月答覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 本案將配合金華社宅案併同辦理上網招標。 3. 依市長室列管期程預計於111年12月開工，並預計於116年終完工。 <p>都發局111年8月 e-mail 答覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 本案於111年8月1日併金華社宅上網招標、預計111年9月13日截開標。 <p>都發局111年10月 E-mail 答覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 111年9月20日截開標，投標廠商0家，未達法定家數，流標。後續於111年111年10月4日召開流標檢討會議、111年10月5日召開邀標說明會，並於111年10月19日重新招標，預計 	B	本案列管至工程決標為止。(都發局)

			<p>於111年10月29日開標。 都發局111年11月 E-mail 答覆：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本案本局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。2. 111年10月19日併金華社宅案第2次上網招標，預計111年11月29日截、開標，另刻正辦理疑義審核。		
--	--	--	---	--	--

四、 臨時提案：(無)

五、 主席結論：感謝各權責單位協助處理各列管案件，以利各案件圓滿結案。

六、 散會