

## 文山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110.6.23

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
107.11.	107.11.01	1071102	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請更新興隆路一段15號至興隆路一段137巷口人行道鋪面改為透水磚鋪面。	新工處	110.06	已完工。
108.12	108.12.02	1081202	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請臺電將本里興隆路一段15號至137巷口·220 W高壓纜線地下化並移除電桿。	台電	110.06	預計4月底設計完成·新工處繳費後可進場施工。
109.10.	108.07.01	1090701	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請處理30多年來妨害市容景觀及交通安全之既存違建	公園處	109.11.20	已完工
109.10.13						產發局	110.05	預計5月份進場施作·5月底前完工。
108.12	108.12.13	1081203	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	新工處		興隆路2段箱涵上頂板埋管試挖工程·待12月新契約開工後·將辦理路證申請作業
108.12						台電		待興隆路2段箱涵上頂板埋管試挖工程後·再配合辦理。
109.01	108.12.23	1090101	市容會報	明義里 仇世屏里長	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	財政局	待更新處辦理審查作業	本府於110年4月15日核定實施本都市更新案之權利變換計畫案(甲區段)。另本案變更事業計畫及擬訂權利變換計畫案(乙區段)·業於110年3月30日召開公辦都市更新專案審查會議·後續依更新程序辦理審查。
109.01						台電		本案待該路段都更住戶提出廢止用電申請後·將儘速辦理後續事宜。
109.01						新工處		本案由財政局委託捷運局公辦都更·待捷運局申請廢止用電時·台電公司將拆除電桿。

109.11	109.11.05	1091102	市容會報	博嘉里 吳坤輝里長	和平東路4段66巷繪製停車格、 拆除違建物及改善治安疑慮等(詳 如說明) 名門社區(和平東路4段65巷1之1 號)旁運動設施修繕	新工處	已解列	案址經查非屬都市計畫道路範圍，故非 本處之權責範圍。
109.11						大地處	已解列	無本處應配合事項。
109.11						停管處	110.05	已完成
109.11.						建管處	已解列	已於2月10日拆除完成。
109.11	109.11.12	1091101	市容會報	萬盛里 徐福進里長	建請擴建萬盛公園	公園處	111年	擬提案納入本市111年公園優先開闢事 宜，惟後續仍須視本府新興工程開闢序 位而定。
						停管處	110.05	若未下雨則2個禮拜內復舊停車格。

109.12	109.12.	1091202	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請評估於萬和一號公園改造案 完成後周圍之交通相關配套。	交工處	110.06.22	已完工
110.1	109.12.16	1100101	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請修剪羅斯福路五段176巷50 號(景美游泳池)東側人行道路 樹。	公園處	110.6.20	已完工
		1100301	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪汀州路4段199號至237 號道路。	新工處	110.07	目前有建案，確認建案範圍後，於下半年 檢討。
110.03	110.03.01	1100304	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請銑鋪溪洲街1至43號道路。	新工處	110.07	目前有建案，近期與建商辦理會勘，若 確認建商施工期間不會經過此道路，則 下半年度檢討。

110.03	110.03.01	1100305	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請剷除溪洲(福和)河濱公園為煙火施放地點。	水利處	110.07	本處刻正修正河濱公園特別開放活動要點，條文會法務局表示意見中，俟要點修正後再行依程序公告。
110.03	110.03.05	1100306	市容會報	老泉里 高進來里長	建請權責單位重新編造或補齊電桿及燈桿之編號，俾利通報(老泉街26巷、老泉街45巷及老泉街等三大路段)	公園處	110.04	已施作
						台電	110.04	經派員現場勘查，本處電桿皆設置電桿牌編(圖號座標)，並已於110年3月10日電洽老泉里高里長進來說明
110.05	110.05.03	1100501	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速遷移古亭地政東北角台電電桿。(萬隆街47之12號)	台電		有關提案路段架空線路地下化案，請貴所邀集里長及相關單位現場會勘，研議施作方式及地下化費用分擔事宜，屆時本處將配合辦理。 1100517北市文民字第1106017427會勘紀錄： 5月14日會勘紀錄： 1.請台電將古亭地政東北角3支電桿配合下地。 2.請新工處依台電公司營業規章分攤相關下地費用。 1100519新工處/北市工新道字第1103049569號 旨揭電力設施地下化費用，本處同意與台電公司依「台灣電力公司營業規章」
110.05	110.05.02	1100502	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請儘速完成萬和一號公園景觀改造案內相關抽蓄水工程。	水利處		本案本處已於110年5月5日辦理施工前暨交通維持會勘，待交維計畫送交通局審查通過後，接續辦理開工等事宜。
						水利處		本案本處將納入111年度預算辦理興德路66巷排水溝加蓋與否規劃評估，俟評估結果辦理後續事宜，並請本府環境保護局於辦理完成前本權責加強清疏，避免惡臭影響環境。

110.05	110.05.02	1100503	市容會報	興昌里 吳融吳里長	建請興德路大排水溝全面加蓋。	衛工處	本處已積極辦理興德路66巷附近污水管線接管事宜，目前除尚有幾戶需自行改管後本處再進場配合接管，其餘部分皆已接管完成。
						環保局	<p>1.案址興德路66巷旁大排，於110年3月9日，由本局文山區清潔隊胡隊長、鄧分隊長及溝渠一隊陳隊長、張分隊長與興昌里吳里長共同現場會勘，經吳里長表示，溝渠提案該處大排加蓋，係因安全考量，且能於加蓋後俾後續活化運用。</p> <p>2.本案經會勘案址處大排加蓋依權責單位配合辦理，另溝渠一隊納管維護之明溝，均由該隊定期清疏維護。</p>
						都發局	<p>1.依109年12月16日本市市有資產活化及運用小組第14次會議決議，有關永建國小舊址及永建市場短期空間使用整體討論與評估案，由都發局擔任PM統籌規劃，提出整體開發方式（自建、OT、BOT或都市更新）提請市長裁示，並與捷運局、教育局、衛生局及市場處等5個單位共同研議。</p> <p>2.經本局於110年4月26日提報市有資產活化小組，續依會議結論向彭副市長報告目前規劃方案，並於府內討論後提請市長裁示。</p>

110.05	110.05.04	1100504	市容會報	華興里 陳峙穎里長	永建市場、舊永建改建活化案 - 在文山打造【北市全齡全人教育示範中心】	教育局	<p>一、有關維持或擴大現有圖書館之空間、規模一節：本局所屬市立圖書館已於永建市場大樓拆除重建案參建需求調查時，提報「臺北市府各機關學校提報建物使用需求計畫書」予市場處彙整辦理。現有永建分館面積1,920.04平方公尺，提報需求面積為2,000平方公尺。</p> <p>二、有關增設公幼一節：為持續提升本市公共化教保服務供應量，本局已規劃於舊永建國小(2班3-5歲班)及實踐國中(1班2歲班、4班3-5歲班)設置非營利幼兒園。</p> <p>三、有關高齡教育一節：為迎接高齡社會來臨，本局除於各區設置樂齡學習中心外，自104年度起積極鼓勵學校運用餘裕空間辦理樂齡學堂，提供社區55歲以上之高齡者近便熟悉之學習管道，文山區計有1所樂齡學習中心(設置於市立圖書館景新分館)、10所樂齡學堂(興德國小、興華國小、武功國小、明道國小、萬福國小、興福國中、木柵國小、私立景文高中、私立大誠高中、萬芳國小)，開設生涯規劃與退休等樂齡學習課</p>
						財政局	<p>有關華興里辦公處提案擬在文山打造北市全齡全人教育示範中心一節，案涉本府教育局業管權責，又本案基地使用分區計有國小用地、市場用地及第一種商業區等，後續基地整體開發方向，除本府機關公務使用需求外，尚需本府都市發展局(以下簡稱都發局)本都市計畫主管機關權責，就地區發展、捷運通車期程等因素進行規劃。三、另有關調查其他局處有無參建使用需求一節，查本局列管文山區各機關學校公用房地需求，計有本府警察局、社會局、本市就業服務處、勞動力重建運用處及本府工務局公園路燈工程管理處等，因個別需求內容與面積不等，業於110年3月22日提供需求清冊予都發局參考納入評估，本案權責機關建請免列本局。</p>

						市場處	<p>旨案內容已綜整入「永建國小舊址及永建市場整體規劃」案，該規劃案經本府都市發展局110年6月10日向彭副市長報告後會議結論如下：</p> <p>(一)本案整體開發完工時程應搭配捷運南環段Y4站預定117年完工期程進行整體規劃。</p> <p>(二)請市場處於113年完成永建市場大樓海砂屋拆除，目前使用中之親子館與托嬰中心，請社會局配合拆除時程遷移至預定112年底啟用之新社福園區。</p> <p>(三)配合捷運完工期程，本家中長期方案應於113年前啟動規劃設計作業，另考量地方公共服務設施需求，原則採變更使用分區為社福及機關用地方案辦理，主政單位俟政策確定後決定。</p> <p>(四)同意本案短期方案，請提報市長室會議報告。</p>	
110.05	110.05.06	1100505	市容會報	興昌里 吳融吳里長	辛亥生態公園申請公園處長期駐警	公園處	110.06	有關本案經與里長研議後，本處將於110年5月21日前於辛亥生態公園設立巡邏簽到簿，於每日13時~17時及23時~3時兩時段，派員前往辛亥生態公園加強巡檢，以提供民眾優質休憩活動場所。
110.06	110.06.01	1100601	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於萬和一號公園增設花木標示牌及花木平面導覽牌。	公園處	110.09	萬和里辦公處提案萬和1號公園增設花木標示牌及花木平面導覽牌一案，本處將於110年9月20日前完成。
110.06	110.06.01	1100602	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請於萬和一號公園南側紅線區改劃設標線型人行道。	交工處	110.06	本處已於110年3月26日出圖錄案，原訂於5月底前完竣，惟考量疫情嚴峻，經洽里辦公處同意本處延至6月底前完竣。

110.06	110.0601	1100603	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處		本處於109年完成「全市轄河川溪溝總體環境營造規劃工作」並依成果擇定指南溪及景美溪匯流口先行辦理改造工作並作為示範區。有關溪洲河濱公園改造案建議俟上開改造工作完成後再行辦理。
110.06	110.0601	1100604	市容會報	萬和里 吳祚榮里長	建請改善萬和一號公園下箱涵內衛生下水道涵管。	衛工處		
						水利處		有關萬和一號公園下方箱涵內有衛生下水道涵管。本處將於110年6月中旬函請衛工處限期改善。
						環保局溝渠隊		本局文山區清潔隊經與吳里長聯繫,本案於110年6月22日已轉知本局溝渠一隊將依規定,定期巡查清疏。
104.07.01	104.07.01	1040203	104年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將里內老舊側溝翻修為場鑄式及路面更新。主要地點:興隆路2段130巷、96巷(含2弄)、景華街176巷(含6、19、22、25、27、31弄)	新工處	視110年度預算 能量逐年更新	景華街176巷19、22、25、27及31弄等未施作路段,已於110年4月14日辦理施工前會勘,預定110年7月底前完工(遇雨順延)。



105.03.21	105.03.21	1050101	105年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	建請市府於景興路延至景華街128巷臨仙跡岩之墳墓遷移後，規劃水土保持並施作生態教育休閒步道及綠美化。	公園處	刻正施工中 ~110.10.31	
105.06.01	105.06.01	1050204	105年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	本里興隆路2段88號公有土地使用建議案。	社會局 消防局	109.10.20 (已開工)~112年	本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業，於108年7月15日核定通過第二階段都審；109年1月31日完成細部設計核定，7月22日工程標決標(由三星營造股份有限公司承攬)，10月20日開工，預定112年竣工。 本案現委由新工處代辦設計監造及施工作業，於108年7月15日核定通過第二階段都審；109年1月31日完成細部設計核定，7月22日工程標決標(由三星營造股份有限公司承攬)，10月20日開工，預定112年竣工，113年進駐使用。

106.02.15	106.02.15	1060105	106年市長與里長市政座談會	興安里 陳啟東里長	請將本里興隆路2段及景華街電線桿地下化	新工處 台電 水利處	詳備註	<p>新工處</p> <p>1. 景華街本線電桿地下化 本案路證(109001063)已核發，台電公司已於109年3月17日辦理施工，變電箱位置遭陳抗目前協調妥，安排110年6月中旬佈纜施工。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街口電桿地下化 興隆路2段台電公司規劃箱涵頂板管路施工，本案台電公司業於110年4月19日辦理試挖，初步評估可行，將向本處申請道路挖掘許可證，本處將俟台電公司申請辦理相關審核作業。</p> <hr/> <p>台電</p> <p>1. 景華街66號至194號架空線路地下化： 本案供電設備設置位置曾遭當地住戶陳抗已協調妥，目前正辦理施工作業，因受疫情影響施工進度較緩慢，預計6月中旬進場施作電氣工程。</p> <p>2. 興隆路2段與景華街交叉口至興隆路2段96巷架空線路地下化： 有關興隆路2段箱涵頂板埋管施工，本處已於110年4月19日辦理試挖，初步評估可行，目前正辦理路證展延作業，待路證核准後，將安排時間進場施工。</p>
-----------	-----------	---------	----------------	--------------	---------------------	------------------	-----	---

								水利處辦理情形： 本案業於108年6月20日由陳議長錦祥召開會議研商，本處並於會中提供108年5月14日函發各管線單位之「臺北市政府工務局水利工程處管綫橫越危險及非危險管綫之暫緩拆除流程」，請台電公司依規定提送相關施工計畫送本處審查，截至目前台電尚未提送資料。
106.02.15	106.02.15	1060109	106年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請將本里羅斯福路六段159巷1弄、5弄等5處電桿及纜線地下化。	新工處	詳備註	新工處 1、興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號等2處地點架空線路地下化案：管路埋設及供電設備基礎座已施作妥，目前台電公司已申請路證於6月7日至6月9日人孔提升，將持續施工辦理。 2、景明街42-69號計1處架空線地下化案：台電公司施工遭遇管障，刻正準備工程變更作業。 3、羅斯福路六段159巷1弄與5弄，計2處架空線路地下化工程，因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法埋設人手孔及管路故無法辦理。

						台電	<p>台電</p> <p>1. 興隆路1段184巷4弄及景隆街91號至133號計2處架空線路地下化：管路埋設及供電設備基礎座已施作妥，人孔提升路證已核發(6月7日至6月9日)，將持續辦理施工作業。</p> <p>2. 景明街42-69號計1處架空線地下化：因施工遭遇管障，正辦理設計變更作業，設計變更完成後，將向新工處申請路證。</p> <p>3. 羅斯福路六段159巷1弄與5弄計2處架空線路地下化：因無適當地點可設置供電設備及遭遇箱涵(管)無法埋設人手孔及管路故無法辦理。</p>
106.05.10	106.05.10	1060201	106年市長與里	博嘉里	建請建造跨越景美溪(木柵路四	都發局	<p>詳備註</p> <p>本案後續興建事宜建請洽土地開發總隊、新工處及捷運局(工程單位)釐清，建請解除都發局列管。</p>

100.03.10	100.03.10	1000201	長市政座談會	吳坤輝里長	段) 的人行觀光吊橋。	新工處	詳備註	<p>新工處</p> <p>1、109年文山區市長與里長座談會博嘉里里長提案建議捷運東環段於木柵路5段設站，又捷運局於會中承諾里長於區段徵收時規劃設置人行陸橋至動物園站。</p> <p>2、後經本府於109年5月8日裁示「有關跨溪人行景觀橋，經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。」。</p>
107.04.18	107.04.18	1070101	107年市長與里	興豐里	景豐街79號【機關用地】儘速闢	警察局 都發局	110.12.01	<p>景豐街79號機關用地本局已規劃興建景豐二區社會住宅，刻正辦理細部設計審查階段，預計於110年12月動工。</p>

107.07.10	107.07.10	1070101	長市政座談會	余鴻儒里長	提案	新工處	109.9.10~110.8.31	新工處 興隆路一段137巷86號旁道路新築工程，已於109年9月10日開工。目前將進行擋土牆工程及衛工管等地下管線配合埋設作業，預計110年9月底前完工。
108.05.01	108.05.01	1080102	108年市長與里長市政座談會	樟文里 林淑珠里長	辛亥路7段84巷底至辛亥路7段69巷底，景美女中外牆、人行道、路面整頓。	新工處	110.02.28 (遇雨順延)	新工處 業於109年12月17日完成案址路面更新，並於110年4月底完成缺失改善。

108.05.01	108.05.01	1080103	108年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	景興路段美化由新工處列管至完工，列管6個月。	新工處	109.09.17	<p>1. 有關景興路（279號至289巷）擋土牆美化工程，本處將納入年度預算辦理，預計於108年度進行美化圖樣設計，109年度施工。</p> <p>2. 本案已於108年8月27日完成設計圖說，108年8月29日簽報市長室先行解除列管。</p> <p>3. 本案圖樣業於109年4月16日經王議員欣儀協調並與里長討論後確認以八仙故事作為主軸，目前已有初步成果，並於109年5月12日先傳送里長審閱，待里長確認後，即請顧問公司開立施工通報單後辦理施工。</p> <p>4. 109年7月9日於設計前會勘時經里長確認圖樣；施工通報單已於109年8月5日移送西區工務所，預定12月底前完成。</p> <p>5. 本工程已於109年12月29日竣工。</p>
108.05.01	108.05.01	1080117	108年市長與里長市政座談會	萬有里 陳高美美里長	建請市府促使台電萬隆聯合辦公室大樓儘速完工及萬隆變電所早日全數遷移。	台電	刻正辦理中	<p>1. 本公司已依臺北市府108年6月5日召開之「臺北市文山區台電公司萬隆變電所遷移案」研商會議決議，於108年7月4日偕同北市府都市發展局等人員赴王閱生議員辦公室，向王副主任及陳高里長說明萬隆變電所工程進度及台北變電所遷移規劃。</p> <p>2. 本公司於109年3月20日再次赴萬有里長辦公室，向里長及王閱生議員說明萬隆變電所工程進度及本案後續規劃，將俟萬隆聯合辦公室大樓土建工程完工並取得使照後(預定109年6月30日)，伺機再與當地里民溝通協調以期達成共識，早日逐步拆除台北變電所，俾利將來該區都市更新，帶動地區發展。</p> <p>3. 萬隆多目標大樓業於110.6.4取得消檢合格函，目前辦理使照執照申請中，因受肺炎疫情影響，預計110.7.31前取</p>

109.05.13	109.05.13	1090107	109年市長與里長市政座談會	試院里 廖欽銅里長	再請市府執行合興路84巷口之墳墓及回收場土地徵收及拓寬案。	新工處 都發局	詳備註	<p>查該地區里長及部分民意仍持續提案請本府依原都市計畫道路進行開闢工程，另經109年12月17日臺北市議會市民服務中心召開協調會，請本處優先辦理計畫道路徵收；惟本處於110年3月24日辦理旨揭工程第3次公聽會，利害關係人仍反對拆除房舍及建議就現況既有路型變更都市計畫道路範圍，故本處刻正綜整各方民意及本府都市發展局意見研議辦理方式。</p>
<p>都發局 本案新工處刻正評估配合和興社會住宅規劃預定完工時程（111年12月），依都市計畫道路路型重啟旨揭道路拓寬工程設計、施工及相關作業。</p>								



109.05.13	109.05.13	1090115	109年市長與里長市政座談會	華興里 陳峙穎里長	南環線Y4考試院站(舊永建國小)周邊交通、停車問題改善計畫及永建國小舊址活化案！	新工處 教育局 捷運局 停管處	詳備註	本案涉及新工處權管範圍於今年度已辦理相關設計作業，並配合111年度編列工程經費辦理後續發包施工作業。本案考試院路拓寬工程，新工處已編列110年度預算辦理。周邊交通改善等相關規劃需配合各相關期程辦理。
109.05.13	109.05.13	1090117	109年市長與里長市政座談會	景東里 高鳳謙里長	景興路仙跡岩登山口牌樓美化。	大地處	1.解說牌已於4月2日改善完成。 2.景興路263巷口青苔牆，因不易維護，已修正為木隔柵牆，預計7月3日前完成。 3.陶偶預計8月31日前完成。	