

臺北市文山區113年11月份市容會報會議紀錄

一、一、開會時間：中華民國113年11月28日（星期）上午9時30分

二、開會地點：文山區公所7樓會議室

三、主 席：劉哲明區長

紀錄：成佳恩課員

四、出席單位及人員：如簽到表

五、主席致詞：略

六、113年11月份提案討論事項：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
1131101	萬和里	請將溪洲街1號至汀州路四段124號前兩根電杆地下化。	台電	1131125台電/北南字第1131520969號 已擇定113年11月25日邀集相關單位召開現場會勘評估旨揭工程之可行性。 1131128台電會議發言 11.25已與里長、道管中心至現場會勘，經評估2支電桿可以下地，排定114年進場施作。 聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239	B	繼續列管。
1131102	萬盛里	建請派員協助萬盛街107-4號出入口災後復舊(臨時提案)	國有財產署 大地處	1131122國產署/台財產北管字第11300395790號 涉本署經管轄內興隆段三小段1-10地號國有土地，查本分署業已於113年11月9日至15日完成現場倒樹清除及出入口災後復舊完竣。 1131128大地處會議發言 本處已於11/26邀請專業技師與國產署辦理現勘，經技師評估現場土石跟雜物量體過大，無法即時清除，協調由國產署編列相關經費，再請本處協助改善。 聯絡窗口：國產署:魏先生 電話：27814750分機1621	B	1.請大地處加速辦理期程。 2.繼續列管。
1131103	萬盛里	建請速將本里萬盛街末段(萬盛街108號~萬盛街166巷口)電纜地下化(臨時提案)	台電	1131128台電會議發言 將再與里長共同至現場會勘確認設備放置部分。	B	1.請台電會後與里長說明相關進度。 2.繼續列管。

七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
		無				

八、歷次未結案執行情形：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
108 12 02	萬盛里	建請台電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W 高壓纜線地下化並移除電桿。	台電 工務局	<p>1130125台電會議發言： 目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後續工程將納入開口契約續辦。</p> <p>1130226台電會議發言： 因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。</p> <p>1130226里長會議發言： 請台電協助儘快施作。</p> <p>1130328台電會議發言： 3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先辦理下地。</p> <p>1130425台電會議發言： 已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前會勘，預計於5月底、6月施工。</p> <p>1130530台電會議發言： 5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。</p> <p>1130628台電會議發言： 因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。</p> <p>1130723台電會議發言： 預計8月中旬前申請路證後進場施作。</p> <p>1130926台電會議發言： 目前已發包，預計10月初進場施作。</p> <p>1131128台電會議發言： 11月初已放線，但監工表示能改的東西不多，預計114年施作。 聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 工務局 道管中心: 許育慈 電話:89788900分機8223</p>	B	繼續列管。
112 10 01	萬盛里	萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建請銑刨重鋪。 (錄案至114年辦理。)	新工處	<p>1130125新工處會議發言： 預計延至3月底前完成。</p> <p>1130328新工處會議發言： 本案因道路屬性，需要里長提供土地同意書。</p> <p>1130425新工處會議發言： 今日由議員辦理現勘，後續將依議員及里長意見做後續處理。</p> <p>1130425里辦公處會議發言： 萬盛街146巷至萬盛公園段，里長希望能優先施作。</p> <p>1130530新工處會議發言： 預計下週作業，遇雨順延。</p> <p>1130628新工處會議發言： 本案已於6/11完成路面更新。</p> <p>1130628里辦公處會議發言： 萬盛街156、166巷尚未施作。</p> <p>1130723新工處會議發言： 本案已轉知里長說明，尚未施作之萬盛街156、166巷將錄案至114年辦理。 聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>	B	1.請新工處會後與里長確認114年度的路段排序。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
1130801	萬盛里	1.建請盡速改善臺北花木地下停車場地下2樓雨天地面積水問題。 2.全聯周邊花園環境髒亂問題。	市場處 停管處 環保局	<p>1130814停管處電郵回復： 花木地下停車場漏水一案，經查該場非本處權管，移請市場處依權責卓處。</p> <p>1130814環保局/北市環清文字第1133062776號 全聯福利中心周邊人行道屬於全聯應維護範圍，囿於該中心清潔人員認知錯誤，致長期未及維護。然為避免側溝落葉、垃圾因雨沖刷沉積側溝，阻礙排水，請該中心確實清掃外，如經發現側溝阻塞等情，請立即通報該管清潔隊排疏，以維市容。</p> <p>1130822市場處/北市市輔字第1133020223號 (一)有關地下2樓停車場積水部分，已於113年7月26日辦理會勘，其積水是由地下2樓已報廢電梯機坑滲出，故以先於1樓加蓋帆布測試漏水點，另後續本處會再辦理會勘。 (二)本處已於113年8月15日以北市市輔字第1133019589號函全聯實業股份有限公司要求改善，另該公司已訂於同年9月10日前改善花園髒亂問題。</p> <p>1130926市場處會議發言 9月中已找建築師至現場會勘，經評估為多方面進水，將再請廠商協助尋找止水點及預估經費。</p> <p>1130926里辦公處會議發言 1.全聯週邊花園環境髒亂，近期已修剪，但遊憩區裡的大樹及出口人行道仍有雜草。 2.羅斯福路5段97巷車道出口兩側大樹，有里民反映未一起修剪。</p> <p>1130926市場處會議發言 除草部分將陸續進行，另有關羅斯福路5段97巷部分因靠近路邊，全聯需辦理保險及申請路權。</p> <p>1131029市場處會議發言 針對積水問題，10/20已與里長、停管處共同會勘，將針對原有溝口做清理，若無法排除將重新洗溝；雜草及樹木修剪部分已處理完畢，里長同意解除列管。</p> <p>1131128市場處會議發言 積水部分排定12/8進場處理。</p> <p>聯絡窗口：停管處：郝珮涵 電話：02-27590666 分機6210 環保局：柔嫻嘎兆 電話：02-29363050 市場處：安慧中 電話：25505220分機5020</p>	B	1.請市場處會後與里長聯繫並確認問題。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
110 06 03	萬和里	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處 (體育局)	<p>1121228主席裁示 體育局解除列管。</p> <p>1130612水利處/北市工水秘字第1136034040號 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續預計113年6月底辦理工程發包，預計114年6月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。</p> <p>1130723水利處會議發言 目前刻正辦理招標程序，預計8月底前決標。</p> <p>1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續原預計113年8月底辦理招標作業，因工程設計內容有所更動，故修正為113年9月底完成，並預計114年6月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。</p> <p>1131011水利處/北市工水秘字第1136055976號 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續原預計113年8月底辦理招標作業，因工程設計內容有所更動，故修正為113年12月底完成，並預計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。</p> <p>1131029水利處會議發言 預計於10月31日公開閱覽，11月15日正式上網公告，12月中旬決標。</p> <p>1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，並已於10月31日公開閱覽，預計11月15日正式上網公告，12月中旬決標。預計114年10月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。</p> <p>1131128水利處會議發言 預計11月底上網公告，12月底決標。</p> <p>聯絡窗口：水利處 河工科林政君 電話：1999分機2659</p>	B	繼續列管。
112 01 01	萬和里	建請改造萬和二號公園	公園處	<p>1130125公園處會議發言： 預計於113年6月完工。</p> <p>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號 本案已於113年5月23日拜訪里長說明，預計於113年6月15日進場施作，113年8月15日完工。</p> <p>1130628公園處會議發言： 本案已發包，預計於113年7月初進場，113年8月底完工。</p> <p>11300805公園處/北市工公護字第1133042273號 已致電里長，將依契約於9月中旬完工。</p> <p>1130926公園處會議發言： 昨日已與里長說明，將於10月15日前完工。</p> <p>1131029公園處會議發言： 目前督辦廠商儘速趕工，主要工項已完成，但因天候不佳，掘石子階梯、押花地坪上色部分無法施作；園藝部分近日將進場施作。</p> <p>1131128公園處會議發言： 本週已在收編整理，預定下週與維管單位做清潔點交後，撤除圍籬開放使用。</p> <p>聯絡窗口：公園處南港公園管理所文山分隊：謝宏宗 電話：27839452 # 271</p>	B	1.請公園處會勘時聯繫里長，共同確認現場狀況。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
112 02 05	萬和里	建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下雨溼滑等。	新工處 環保局	<p>1130226新工處會議發言: 正在發包設計廠商，預計3月1日與廠商辦理開工會議，後續辦理施工前會勘。</p> <p>1130328新工處會議發言: 預計4月辦理設計前會勘，時間確定後將通知里長。</p> <p>1130423新工處電郵回覆: 本處已於113年4月18日辦理設計會勘，並與里長溝通協調過，預計5月10日前提送通報單予是本處，預計在6月底前完工。</p> <p>1130530新工處會議發言: 預計7月底前完工。</p> <p>1130722新工處電郵回覆: 因新增工項及工期，預定於113年8月15日開工，10月3日完工。</p> <p>1130821新工處電郵回覆: 因新增工項及工期，預定於113.8.23開工，10月底前完工。</p> <p>1130926新工處會議發言: 目前施工中，預定10月中旬完工。</p> <p>1131029新工處會議發言: 已於10月11日完工，後續將與里長辦理查證結案。</p> <p>1131029里長會議發言: 下兩天仍有漏水情形。</p> <p>1131125新工處電郵回覆: 里長反映雨天仍有漏水情形，本處已於113.11.11與里長至現場勘查，將研議解決方法。</p> <p>1131128新工處會議發言: 業務單位有去找里長，後續將研議漏水解決方法。</p> <p>聯絡窗口：新工處 張智鑑 電話：02-87913835 環保局 柔嫻嘎兆 電話：02-29363050</p>	B	<p>1.請新工處儘快與里長說明解決方案。</p> <p>2.繼續列管。</p>

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
112 12 01	萬和里	建請於水源快速道路橋下停車場設置電動汽車充電樁，以符市民需求。	停管處	<p>1121220停管處/北市停機字第1123144135號(112年12月15日研商「水源快速道路橋下設置電動汽車充電樁」可行性會勘紀錄)</p> <p>一、查「水源快速道路高架橋下平面停車場」共有小汽車170格，停車格型式為直向停車，經檢討該型式停車格電動汽車充電時，充電接頭及線路尚無朝車道凸出之安全疑慮。</p> <p>二、經與相關單位現場會勘研商後，預計於該場擇定4格（車位編號144至147）停車格設置交流7KW 慢充充電樁並劃設為電動汽車充電專用停車位（符合2%以上設置規定）。</p> <p>三、本案將納入「公有路外停車場電動汽車充電樁委託經營管理」辦理後續充電樁建置及向台電申請用電事宜，預計於113年8月底前完成建置。</p> <p>1130125停管處會議發言 目前廠商已場勘完畢，正向台電申請用電，將依期程辦理。</p> <p>1130226停管處會議發言 目前已辦理台電送電申請，預計4月進場，依原期程於8月底完成。</p> <p>1130226里長會議發言 請提供充電樁圖面，以利里辦公處事先預告推廣。</p> <p>1130326停管處電郵回復 本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年8月底前建置完成。</p> <p>1130422停管處電郵回復 本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年8月底前建置完成；另本處業於113年3月28日以電郵提供本案充電樁設備資料予該里里長供參。</p> <p>1130530停管處會議發言 1.場內自行設置之充電樁，將於6月開工。 2.台電程序部分，相關圖說已送台電預審中，將持續與台電設計科追蹤，以利後續外管線施工。</p> <p>1130626停管處電郵回復 本案刻正進行台電用電申請圖審作業，廠商預計於113年7月進場施工設置。</p> <p>1130722停管處電郵回復 廠商刻正持續辦理台電用電申請作業，並安排工班施作期程，預計於113年8月完成建置。</p> <p>1130822停管處電郵回復 充電樁設備已安裝，工班刻正進行配電箱體安裝；廠商刻正持續辦理台電用電申請作業，預計於113年8月完成建置。</p> <p>1130826停管處會議發言 台電預計於9月進場辦理。</p> <p>1130925停管處電郵回復 本案原訂於113年8月完成建置，惟辦理用電申請經台電要求須出示土地權管機關(水利處)開具之土地使用同意書，刻正依水利處規定辦理河川公地申請作業，俟該處核可後再提供證明文件與台電續辦用電申請審核。</p> <p>1131125停管處電郵回復 本案已向水利處提出河川公地申請，並依水利處審查意見修正。為加速本案送電進度，本處另於113年11月14日邀台電公司、水利處及萬和里里長於現場召開協調會議，已請台電公司加速送電程序。</p> <p>聯絡窗口：停管處:駱士元 電話：02-27590666轉6524</p>	B	<p>1.請停管處向里長回報研議結果，並持續追蹤相關程序。</p> <p>2.繼續列管。</p>

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
1130201	萬和里	建請儘速完成溪洲街23巷電桿地下化。	台電	<p>1130215台電/北南字第1131504804號</p> <p>日前由王議員欣儀服務處召開現場會勘並邀集相關單位研議，經本處評估技術可行已錄案辦理；該案目前處細部設計階段，待設計妥後將申請道路挖掘許可證等安排後續施工事宜。</p> <p>1130226台電會議發言</p> <p>預計3月中旬設計妥，4月進場施作。</p> <p>1130425台電會議發言</p> <p>目前最快預計5月進場施作。</p> <p>1130530台電會議發言</p> <p>將延至6月進場施作，預計10月完工。</p> <p>1130628台電會議發言</p> <p>6月20日已偕同里長辦理施工前會勘，6月26日進場施作，工期約1-2個月。</p> <p>1130723台電會議發言</p> <p>預計於10月底前完工。</p> <p>1130926台電會議發言</p> <p>上週五已將路面管線埋設妥，將依期程辦理佈線、拔電桿等，預計於10月底前完工。</p> <p>1131029台電會議發言</p> <p>10月初已進場佈線，但因其中一條管線在路面下有脫落情形，預計11月底前完工。</p> <p>1131128台電會議發言</p> <p>已排定於明日拆除4支電桿，預計下週銹鋪。</p> <p>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：2959-5111#2239</p>	B	繼續列管。
1130302	萬和里	建請於本里溪洲河濱公園防洪牆做好綠化生態綠籬。	水利處	<p>1130318水利處/北市工水秘字第1136018202號</p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年5月底協同里長辦理現場會勘，確認施作範圍。</p> <p>1130409水利處/北市工水秘字第1136021999號</p> <p>本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年4月底協同里長辦理現場會勘，確認施作範圍。</p> <p>1130425水利處會議發言</p> <p>昨日已與里長現勘，將納入今年預算辦理，預計今年10月底前完成施作。</p> <p>1130809水利處/北市工水秘字第1136043822號</p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年10月底前完成施作。</p> <p>1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號</p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年10月底前完成施作。</p> <p>1131025水利處電郵回復</p> <p>綠化廠商預計10月29日-10月30日進場種植植栽，經徵詢里長同意本處於11月會報說明工進即可，爰本處10月份市容會報依案列管，11月份再行列席報告本案狀況。</p> <p>1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號</p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處已於113年10月底完成施作。</p> <p>聯絡窗口：水利處:河管科 徐緩 電話：1999#2661</p>	A	解除列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
113 06 02	萬和里	建請於113年度水源高架橋防蝕塗裝(二期)工程內增加施作長度。	新工處	<p>1130621新工處/北市工新維字第1133053517號</p> <p>本處已於113年6月19日電聯里長說明，本處本年度工程皆已排定，有關水源高架增做323橋孔至327橋孔之防蝕塗裝，尚需檢討施工量及預算後，再行回復里長。</p> <p>1130722新工處電郵回復：</p> <p>已與里長說明，本處本年度工程皆已排定，有關水源高架增做323橋孔至327橋孔之防蝕塗裝，尚需檢討施工量及預算後，再行回復里長。</p> <p>1130821新工處電郵回覆：</p> <p>已與里長說明，將增做324~327橋孔。</p> <p>1130923新工處電郵回覆：</p> <p>預計增做到331橋孔，並且已於113年9月19日辦理施工前會勘。</p> <p>1130926新工處會議發言：</p> <p>預計增做到331橋孔，已於9月19日辦理施工前會勘，預計10月中旬僅場施做。</p> <p>1131025新工處電郵回復：</p> <p>待交維計畫核定即可開工，待開工後請里長查證辦理結果。</p> <p>1131125新工處電郵回復：</p> <p>水源高架橋防蝕塗裝增加塗裝範圍已於113.11.11開工，將請里長查證後辦理解列事宜。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林家澤 電話：27208889#2604</p>	A	解除列管。
113 10 01	萬和里	為破除行人地獄惡名建請全面檢討里內有關行人用路安全之相關設施設備。 (錄案至114年辦理。)	交工處	<p>1131015交工處/北市交工規字第1133062324號</p> <p>本處將與里辦公處確認改善方式後，配合辦理後續事宜。</p> <p>1131029交工處會議發言</p> <p>已與里長確認施作項目及位置，並錄案依序派工。</p> <p>1131029里長會議發言</p> <p>今年交工處承辦人不須出席。</p> <p>聯絡窗口：交工處:蔡善淵 電話：27599741轉7104</p>	B	繼續列管。
108 12 03	明義里	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	台電 工務局	<p>1130628台電會議發言：</p> <p>6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將持續針對明義里2案研擬精進作為。</p> <p>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 工務局 道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 (都發局 林俊學 電話：27815696轉3048) (財政局 余迦諭 電話：02-27208889/1999轉1171) (都更處更新事業科 蘇雅婷電話:2781-5696轉3065)</p>	B	1.近期已發包，如台電有縮短期程的方式，請與里長說明。 2.繼續列管。
109 01 01	明義里	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	台電 工務局 捷運局 (財政局) (都發局) (都更處)	<p>1130628台電會議發言：</p> <p>6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將持續針對明義里2案研擬精進作為。</p> <p>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 工務局 道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 (都發局 林俊學 電話：27815696轉3048) (財政局 余迦諭 電話：02-27208889/1999轉1171) (都更處更新事業科 蘇雅婷電話:2781-5696轉3065)</p>	B	1.近期已發包，如台電有縮短期程的方式，請與里長說明。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
110 05 03	興昌里	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處 (衛工處)	<p>1130305衛工處/北市工衛維字第1133016409號 有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，年後經聯繫社區辦理現會勘，社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。</p> <p>1130326衛工處會議發言 3月20日社區管委會表示已找改管商，但尚未確定改管時間，後續將俟社區通知後進行接管。</p> <p>1130402衛工處/北市工衛維字第1133020404號 有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，於3月20日經聯繫社區管委會，社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。</p> <p>1130425里辦公處會議發言 請衛工處評估除等社區接管外，大排管路是否可與附近興德路人孔蓋接管。</p> <p>1130508水利處/北市工水秘字第1136027321號 本案已經里長同意解除本處列管。</p> <p>1130618文山區公所/「為興昌里辦公處建請興德路大排水溝加蓋召開協調會」會議紀錄 本案歷經3年列管迄今，衛工處針對上游社區接管已有初步成果，考量辛亥生態公園完成時已完成興德大排下游部分加蓋，並考量整體環境景觀，請水利處針對興德大排加蓋先行評估規劃後，再與土地權屬機關進行協調。</p> <p>1130809水利處/北市工水秘字第1136043822號 一、旨揭大排水溝加蓋，本處將排水事宜納入評估報告，俟完成後另函回復。預計113年8月底評估完成。 二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。</p> <p>1130826衛工處會議發言 敦南100社區已於113年8月15日完成試水作業，確認完全接管。</p> <p>1130904衛工處/北市工衛維字第1133042578號 1、經查興德大排集污區主要位於辛亥路4段、萬美街2段及興德路，侑於山坡地形，公共污水管線布設較為困難，且部分社區建物化糞池與道路下方公共污水管線有高程落差，須由住戶自行改管，方能銜接建築物外部之公共污水管線，以致該區尚有361戶未完成接管。 2、經本處現場勘查，目前尚未接管社區之主要態樣，說明如下： (1)敦南100社區（萬美街2段49-59號，113戶）：已於113年8月15日完成試水作業，確認完成接管。 (2)萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號，192戶）：因社區地勢較周邊道路低窪，高程落差達13.27m，無法布設管線。 (3)興德路66巷（35戶）：屬山坡地形需住戶配合改管，方可辦理接管。 3、綜上，本處已完成敦南100社區接管工程。</p> <p>1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號 一、旨揭大排水溝加蓋，本處將於下次市容會報會議前向里長說明相關評估狀況。 二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。</p> <p>1131011水利處/北市工水秘字第1136055976號 有關加蓋計畫本處目前尚有細節須修改，俟修改完成後再行提供。</p> <p>1131107水利處/北市工水秘字第1136061593號 有關本案本處已提供評估報告，公所將擇期邀請地主辦理會勘。</p> <p>1131121文山區公所/北市文民字第1136025233號/「為興昌里辦公處建請興德路大排水溝加蓋召開第二次協調會」會議紀錄 目前大排未加蓋部分，經查多涉及私有產權（詳如附件），須先取得私地主同意方可施作，爰請水利處提供相關書面資料予里長，俾利里長向里民說明。</p> <p>1131128里辦公處會議發言 請進一步徵詢私地主意願，如地主不同意、不出席請列入會議紀錄。</p> <p>聯絡窗口：水利處 徐筱婷 電話：1999分機2641 水利處 下工科 鄭展誠 電話：1999分機2642 衛工處 盧德偉 電話：8663-7294 衛工處南區工務所 王怡方 電話：8663-7294</p>	B	1.請發文私地主開會，並列入會議記錄。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
1110302	興昌里	興德路66巷便橋下方設置停車場	停管處 國有財產署 (公園處) (軍備局) (環保局)	<p>1130123國有財產署北區分署/台財產北管字第11300024530號： 案經環保局相關人員於112年12月11日至案址進行土壤及地下水污染再次查證作業，檢測結果顯示土壤污染物總石油碳氫化合物(TPH)濃度127mg/kg，低於管制標準(限值：1,000mg/kg)，已完成案址土地土壤污染改善作業。後續請貴所依貴我雙方已簽訂之國委管AA112IC100025號委託管理契約約定，妥為管理使用國有土地。</p> <p>1130223停管處電郵回復 捷運禁限建計畫依113年1月30日捷運公司來函意見，修正計畫後重新提送審查中。</p> <p>1130226停管處會議發言 訂於113年1月25日開工，113年3月22日完工，目前依規定向捷運局提送施工計畫，預計3月初進場施作。</p> <p>1130326停管處電郵回復 113年3月1日捷運局核准禁限建計畫，113年3月8日新工處核准車行斜坡道，路證申請中。</p> <p>1130422停管處電郵回復 113年4月18日進場施作中。</p> <p>1130528停管處電郵回復 113年5月17日已完工，建請解除列管。</p> <p>1130530停管處會議發言 目前竣工，正辦理竣工查證及檢核，預計6月點交予公所辦理啟用。</p> <p>1130530里長會議發言 因時空背景不同，請停管處協助做長遠規劃，評估設置汽車停車格可行性。</p> <p>1130626停管處電郵回復 一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 二、另王欣儀議員於113年5月27日召開協調會，會議結論請本處於文到1個月回復該址設置汽車停車場評估報告，本處刻正評估中，後續評估結果將回復里長及議員。</p> <p>1130722停管處電郵回復 一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 二、本處刻正辦理設置汽車停車場評估作業中，後續評估結果將回復里長及議員。</p> <p>1130822停管處電郵回復 一、本處將配合辦理裝設警示燈，目前正洽交工處配合相關警示燈用電事宜。 二、另已於113年8月7日函文提供評估資料予興昌里辦公處及議員。</p> <p>1130925停管處電郵回復 一、為配合交工處號誌設置排程，警示燈預計10月底裝設，配合接電預計12月底前完成。 二、路燈與路樹遷移部分，經113年8月28日李柏毅議員邀集本府相關單位會勘，由公園處辦理。</p> <p>1131025停管處電郵回復 配合交工處排程，警示燈預計10月底裝設，配合接電預計12月底前完成。</p> <p>1131029公園處會議發言 10月4日路樹1顆已移植完成。</p> <p>1131029交工處會議發言 廠商已申請路證，預計11月15日進場開挖。</p> <p>1131125停管處電郵回復 配合交工處進場，預計11月底完工。</p> <p>聯絡窗口：停管處 劉宇涵 電話:27590666分機6206 國產署 魏先生 電話:27814750#1621 (軍備局 楊士鋒 電話:27854287轉652347)</p>	B	1.會後請停管處與交工處聯繫。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
113 04 04	興旺里	文山森林公園溜滑梯減噪措施 (繼續列管。)	公園處 環保局 (文二分局)	<p>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會議紀錄 請公園處研提文山森林公園減噪措施，並與里長持續討論溝通。 1130422公園處/北市工公園字第1133021713號 本所業依113年2月23日臺北市議會及當地民意辦理之協調會，配合辦理縮短滑梯開放時間為上午10時至晚上7時。 1130425公園處會議發言 預計5月底前邀里長辦理現勘確認。 1130502里長查證表 同意文二解除列管。 1130606公園處/北市工公護字第1133030871號 經與里長現勘，結論為觀察後續是否有噪音影響。 1130805公園處/北市工公護字第1133042273號 溜滑梯開放至晚上7時、24小時派駐保全管制。 里長表示目前管制措施已有成效，將持續與週邊主委溝通，觀察至年底。 1131007公園處/北市工公護字第1133056422號 溜滑梯開放至晚上7時、24小時派駐保全管制。里長表示目前管制措施已有成效，將持續與週邊主委溝通，觀察至年底。 聯絡窗口：環保局:劉昕嵐 電話：27208889分機7241 公園處南港所文山分隊:陳玟琦 電話：23815132分機277</p>	B	繼續列管。
113 04 05	興福里	更換會元洞清水祖師廟前地磚 (繼續列管。)	新工處	<p>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會議紀錄 請新工處啟動道路鋪面更新程序，相關進度請持續與里長報告。 1130417新工處/北市工新養字第1133033866號 本處錄案列入113年預算剩餘款檢討辦理，倘因施工能量有限，將於爾後年度續辦。 1130628新工處會議發言 本案將納入114年度預算辦理。 1130719新工處電郵回復 預計114年辦理。 聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>	B	繼續列管。
113 07 01	樟文里	樟樹公園長期有民眾聚賭情形，附近居民常向里辦公處陳情有關隨地小便、亂丟垃圾等問題，請於適當位置加裝監視器以求改善。 (繼續列管。)	公園處 文一分局 環保局	<p>1130717環保局/北市環清文字第1133054811號 本案於113年7月12日致電里長同意本局自行於合適地點架設，爰業於113年7月16日7時許派員前往架設監視器顧忠順街1段26巷15號前完畢。 1130719文一分局電郵回復 1.本分局本新派出所7月16日，由副所長及資深幹部親自拜訪樟文里里長，協調本案處置事宜，里長表示希望於公園內及周邊巷道加裝監視器，加以防制，有關公園內裝設監視器為公園路燈管理處業管；另周邊道路裝設監視器的部分，本分局建議邀請相關單位辦理會勘，另立案評估討論可行性後，上報警察局辦理後續事宜。 2.經7月15日檢視該公園環境，目前樟樹公園自113年6月27日起進行整修工程，預計8月30日完成，該處封園中暫不開放使用。 1130805公園處/北市工公護字第1133042273號 預計113年8月5日前與里長會勘，討論後續事宜。 1130826文一分局會議發言 8月初與里長會勘，分局監視器承辦人(民防組)已送資料予警察局，目前俟警察局回復，續做後續處理。 1130826公園處會議發言 目前公園內已設有一支監視器，里長希望再裝設一支，上週李柏毅議員辦理會勘，依照會議結論由區公所於明年裝設監視器。 1130826里長會議發言 分局加裝監視器係為改善巷道死角，環保局已裝設針對轉角30弄口監視器，另希望公園處協助再裝設一支監視器。 1130927公園處會議發言 公園處將爭取預算設置監視器，今日上午已致電里長。 1131029公園處會議發言 昨日已致電里長，目前暫無經費，明年將用公園處預算裝設監視器。 聯絡窗口：環保局 柔嫻囁兆 電話：29363050 文一分局 陳一安 電話：29390533 公園處 南港公園管理所文山分隊 連少強 電話：27839452#27029390533</p>	B	繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年11月份 會議主席裁示
1130901	華興里	木柵路一段238巷祐益建設危老案周遭相關爭議釐清及建議	建管處 台電 公園處 新工處	<p>1130923公園處北市工公燈字第1133052666號： 有關木柵路1段238巷23號前台電引電電纜及建商設置路燈與本案線路埋設爭議，本處建議設置位置原則上以木柵路1段238巷22號前方原既設台電桿週邊之退縮地、現有巷、既有道路側溝旁之人行道外緣石等處設立路燈或共桿分電箱，以防日後建案新成立之管委會與維護單位因地權所生之爭議與修繕產生之地權糾紛。</p> <p>1130923建管處北市都投建字第1136167409號： 一、查祐益建設股份有限公司於本市文山區華興段三小段240地號等12筆土地建造執照申請案尚未核准，且該基地範圍內現況建物皆未領有建築執照，先予敘明。 二、另該址周圍涉及交通衝擊影響、施工噪音震動對兩旁老舊建物的鄰損、受保護老樹議題、拆遷電桿路燈、消防救護所需空地、現有巷道等事宜，查本案建造執照尚未核准，爰無營建工地施工損鄰等情形。另涉及各目的事業主管機關權管及審查事項，如有疑義請逕邀本府交通局、環境保護局、文化局、消防局、工務局公園路燈工程管理處、工務局新建工程處及台灣電力股份有限公司等相關單位併同與會。</p> <p>1130924台電北南字第1131517117號： 旨揭地點電桿地下化經評估可行，惟木柵路1段238巷23號接戶管需埋設於建案土地內(空間約40至60公分)，請祐益建設公司協助施作，並將相關事宜備註於建照附加條文內，以確保未來管路維護管理。</p> <p>1130925新工處電郵回復： 經查木柵路一段238巷23號前周邊路面非屬計畫道路範圍，有關本案23號前現有通道部分，係涉及建築基地出入通路需求建請本市建管處協助釐清。</p> <p>1130926新工處北市工新設字第1133090454號： 經查木柵路一段238巷23號前周邊路面非屬計畫道路範圍，是否涉及建築基地出入通路，建請本市建管處協助釐清。</p> <p>1131021建管處北市都建照字第1136173987號： 一、本處於本市議會市民服務中心113年9月3日現場會勘中表示，有關現有巷認定部分，依本府業務權責分工涉本處權管為建築執照是否登載判斷，惟查本市文山區木柵路1段238巷23號門址及祐益建設危老案基地周邊建築執照案，皆無登載木柵路1段238巷23號門址前為現有巷，爰尚無資料可稽。 二、綜上，本處已多次查明旨揭案件皆無相關建築執照登載木柵路1段238巷23號門址前為現有巷紀錄，爰建請相關權管單位續查旨揭門址前是否有其他巷道維管紀錄。</p> <p>1131029新工處會議發言 經查無開關維管相關紀錄，另公用地役審查、申請須由公務機關提案。</p> <p>1131029里長會議發言 希望由一公務單位協助申請公用地役關係認定。</p> <p>1131125新工處電郵回復 已於10/29會後提供公用地役關係提案相關資料供里長參考，另有建管處1131021函請續查維管紀錄事宜，已於本處113年10月28日北市工新設字第1133097030號函復說明：「經查本處對於木柵路1段238巷23號前現有通道無相關新築、維管及維護紀錄。」辦理完成。</p> <p>1131128建管處會議發言 1、本案由建築師公會就建築法相關規定協助審查，本處已於11月初邀請祐益建設(下稱起造人)說明案件狀況，起造人表示願意於合理範圍內留下並協助施作鄰地通路修正執照圖說。 2、本處請起造人於12月市容會報前備妥鄰地通路方案，洽里長和鄰房約時間達成共識做成會議結論，後續起造人及設計人應於執照圖說配合修正。</p> <p>1131128里辦公處會議發言 有關通行救災、住戶出入、管線埋設等爭議，申設單位有表達相關圖面有進行調整，正在敲時間與里辦及陳情住戶說明，待有共識後會告知建照科，請建管處審議時依協議之共識協助把關。本案持續列管！</p> <p>聯絡窗口：公園處:陳欣聖 電話：02-23815132轉302 建管處:張瓊方 電話：1999轉2746 台電:王鈞緯 電話：29595111#2206 新工處:張瀚 電話：2728-7964</p>	B	繼續列管。

九、 臨時動議：無。

十、 區政督導員宣導事項：無。

十一、主席結論：感謝各單位的配合。

十二、散會（上午10時00分）