

# 臺北市文山區113年9月份市容會報會議紀錄

一、開會時間：中華民國113年9月26日（星期四）上午9時30分

二、開會地點：文山區公所7樓會議室

三、主 席：劉哲明區長

紀錄：成佳恩課員

四、出席單位及人員：如簽到表

五、主席致詞：略

六、113年9月份提案討論事項：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
1130901	華興里	木柵路一段238巷祐益建設危老案周遭相關爭議釐清及建議	建管處 台電 公園處 新工處	<p><b>1130923公園處北市工公證字第1133052666號：</b> 有關木柵路1段238巷23號前台電引電電纜及建商設置路燈與本案線路埋設爭議，本處建議設置位置原則上以木柵路1段238巷22號前方原既設台電桿週邊之退縮地、現有巷、既有道路側溝旁之人行道外緣石等處設立路燈或共桿分電箱，以防日後建案新成立之管委會與維護單位因地權所生之爭議與修繕產生之地權糾紛。</p> <p><b>1130923建管處北市都授建字第1136167409號：</b> 一、查祐益建設股份有限公司於本市文山區華興段三小段240地號等12筆土地建造執照申請案尚未核准，且該基地範圍內現況建物皆未領有建築執照，先予敘明。 二、另該址周圍涉及交通衝擊影響、施工噪音震動對兩旁老舊建物的鄰損、受保護老樹議題、拆遷電桿路燈、消防救護所需空地、現有巷道等事宜，查本案建造執照尚未核准，爰無營建工地施工損鄰等情形。另涉及各目的事業主管機關權管及審查事項，如有疑義請逕邀本府交通局、環境保護局、文化局、消防局、工務局公園路燈工程管理處、工務局新建工程處及台灣電力股份有限公司等相關單位併同與會。</p> <p><b>1130924台電北南字第1131517117號：</b> 旨揭地點電桿地下化經評估可行，惟木柵路1段238巷23號接戶管需埋設於建築土地內(空間約40至60公分)，請祐益建設公司協助施作，並將相關事宜備註於建照附加條文內，以確保未來管路維護管理。</p> <p><b>1130925新工處電郵回復：</b> 經查木柵路一段238巷23號前周邊路面非屬計畫道路範圍，有關本案23號前現有通道部分，係涉及建築基地出入通路需求建請本市建管處協助釐清。</p> <p><b>1130926新工處北市工新設字第1133090454號：</b> 經查木柵路一段238巷23號前周邊路面非屬計畫道路範圍，是否涉及建築基地出入通路，建請本市建管處協助釐清。</p> <p>聯絡窗口：公園處：陳欣聖 電話：02-23815132轉302 建管處：張瓊方 電話：1999轉2746 台電：王鈞緯 電話：29595111#2206 新工處：張瀚 電話：2728-7964</p>	B	1.請新工處於下次會議說明現有巷認定結果。 2.繼續列管。

七、社會安全網「社區囤積行為」列管案件：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
		無				

八、歷次未結案執行情形：

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
108 12 02	萬盛里	建請台電將本里興隆路一段15號至137巷口，220 W 高壓纜線地下化並移除電桿。	台電 工務局	<p><b>1130125台電會議發言：</b> 目前新設管路已施作完成，並配合道管中心計畫時程銑鋪妥善，後續工程將納入開口契約續辦。</p> <p><b>1130226台電會議發言：</b> 因有部分路段需開挖，預計3月中旬前展延路證，4月施作。</p> <p><b>1130226里長會議發言：</b> 請台電協助儘快施作。</p> <p><b>1130328台電會議發言：</b> 3月中旬廠商回報資料與現場有誤，已請廠商再至現場勘查，但因施工量能不足，進場日期可能遞延至5月施作，仍會以萬盛里範圍優先辦理下地。</p> <p><b>1130425台電會議發言：</b> 已請廠商至現場勘查，並備妥資料，5月中前施工部門將辦理施工前會勘，預計於5月底、6月施工。</p> <p><b>1130530台電會議發言：</b> 5月中已與新工處共同會勘，預計6月底前進場。</p> <p><b>1130628台電會議發言：</b> 因近期天氣不穩，預計7月中旬進場連續施作1-2個月。</p> <p><b>1130723台電會議發言：</b> 預計8月中旬前申請路證後進場施作。</p> <p><b>1130926台電會議發言：</b> 目前已發包，預計10月初進場施作。</p> <p>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239 工務局 道管中心: 許育慈 電話:89788900分機8223</p>	B	繼續列管。
112 10 01	萬盛里	萬盛街全線含各巷弄路面嚴重龜裂建請銑刨重鋪。	新工處	<p><b>1130125新工處會議發言</b> 預計延至3月底前完成。</p> <p><b>1130328新工處會議發言</b> 本案因道路屬性，需要里長提供土地同意書。</p> <p><b>1130425新工處會議發言</b> 今日由議員辦理現勘，後續將依議員及里長意見做後續處理。</p> <p><b>1130425里辦公處會議發言</b> 萬盛街146巷至萬盛公園段，里長希望能優先施作。</p> <p><b>1130530新工處會議發言：</b> 預計下週作業，遇雨順延。</p> <p><b>1130628新工處會議發言：</b> 本案已於6/11完成路面更新。</p> <p><b>1130628里辦公處會議發言：</b> 萬盛街156、166巷尚未施作。</p> <p><b>1130723新工處會議發言：</b> 本案已轉知里長說明，尚未施作之萬盛街156、166巷將錄案至114年辦理。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>	B	繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
1130801	萬盛里	1.建請盡速改善臺北花木地下停車場地下2樓雨天地面積水問題。 2.全聯周邊花園環境髒亂問題。	市場處 停管處 環保局	<b>1130814停管處電郵回復：</b> 花木地下停車場漏水一案，經查該場非本處權管，移請市場處依權責卓處。 <b>1130814環保局/北市環清文字第1133062776號</b> 全聯福利中心周邊人行道路屬於全聯應維護範圍，囿於該中心清潔人員認知錯誤，致長期未及維護。然為避免側溝落葉、垃圾因雨沖刷沉積側溝，阻礙排水，請該中心確實清掃外，如經發現側溝阻塞等情，請立即通報該管清潔隊排疏，以維市容。 <b>1130822市場處/北市市輔字第1133020223號</b> (一)有關地下2樓停車場積水部分，已於113年7月26日辦理會勘，其積水是由地下2樓已報廢電梯機坑滲出，故以先於1樓加蓋帆布測試漏水點，另後續本處會再辦理會勘。 (二)本處已於113年8月15日以北市市輔字第1133019589號函全聯實業股份有限公司要求改善，另該公司已訂於同年 <b>9月10日</b> 前改善花園髒亂問題。 <b>1130926市場處會議發言</b> 9月中已找建築師至現場會勘，經評估為多方面進水，將再請廠商協助尋找止水點及預估經費。 <b>1130926里辦公處會議發言</b> 1.全聯週邊花園環境髒亂，近期已修剪，但遊憩區裡的大樹及出口人行道仍有雜草。 2.羅斯福路5段97巷車道出口兩側大樹，有里民反映未一起修剪。 <b>1130926市場處會議發言</b> 除草部分將陸續進行，另有關羅斯福路5段97巷部分因靠近路邊，全聯需辦理保險及申請路權。 聯絡窗口：停管處：郝珮涵 電話：02-27590666 分機6210 環保局：柔嫻嘎兆 電話：02-29363050 市場處：安慧中 電話：25505220分機5020	B	1.積水部分，請市場處找廠商至現場會勘時，一併通知里長。 2.樹木修剪及雜草清除部分，請市場處定出確切期程並與里長回報。 3.繼續列管。
1110603	萬和里	建請持續辦理景美溪規劃案有關下游溪洲河濱公園段改造案。	水利處 (體育局)	<b>1121228主席裁示</b> <b>體育局解除列管。</b> <b>1130612水利處/北市工水秘字第1136034040號</b> 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續預計113年6月底辦理工程發包，預計114年6月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 <b>1130723水利處會議發言</b> 目前刻正辦理招標程序，預計8月底前決標。 <b>1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號</b> 本案有關新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程相關設計，設計內容及相關期程已於113年1月31日向里長說明並獲同意，後續原預計113年8月底辦理招標作業，因工程設計內容有所更動，故修正為113年9月底完成，並預計114年6月底完工。另有關配合擋球網設置位置(距本壘板785公尺)調整步道及人工溪流配置，本處已納入新店溪及景美溪匯流口護岸改善工程。如有最新進度將再與里長回報。 聯絡窗口：水利處 河工科 林政君 電話：1999分機2659	B	1.請水利處同仁會後與里長聯繫。 2.繼續列管。
1120101	萬和里	建請改造萬和二號公園	公園處	<b>1130125公園處會議發言：</b> 預計於113年6月完工。 <b>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號</b> 本案已於113年5月23日拜訪里長說明，預計於113年6月15日進場施作，113年8月15日完工。 <b>1130628公園處會議發言：</b> 本案已發包，預計於113年7月初進場，113年8月底完工。 <b>11300805公園處/北市工公護字第1133042273號</b> 已致電里長，將依契約於9月中旬完工。 <b>1130926公園處會議發言：</b> 昨日已與里長說明，將於10月15日前完工。 聯絡窗口：公園處南港公園管理所文山分隊：謝宗宏 電話：27839452 # 271	B	1.請公園處如期完成。 2.繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
1120205	萬和里	建請改善轄內清潔隊景美分隊水快下橋孔、橋梁間隙等掉落物及雨天下雨溼滑等。	新工處 環保局	<p><b>1130226新工處會議發言:</b> 正在發包設計廠商，預計3月1日與廠商辦理開工會，後續辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130328新工處會議發言:</b> 預計4月辦理設計前會勘，時間確定後將通知里長。</p> <p><b>1130423新工處電郵回覆:</b> 本處已於113年4月18日辦理設計會勘，並與里長溝通協調過，預計5月10日前提送通報單予是本處，預計在6月底前完工。</p> <p><b>1130530新工處會議發言:</b> 預計7月底前完工。</p> <p><b>1130722新工處電郵回覆:</b> 因新增工項及工期，預定於113年8月15日開工，10月3日完工。</p> <p><b>1130821新工處電郵回覆:</b> 因新增工項及工期，預定於113.8.23開工，10月底前完工。</p> <p><b>1130923新工處電郵回覆:</b> 預計增做至331橋孔，並且已於113年9月19日辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130926新工處會議發言:</b> 目前施工中，預定10月中旬完工。</p> <p>聯絡窗口：新工處 張智鑑 電話：02-87913835 環保局 柔嫻嘎兆 電話：02-29363050</p>	B	繼續列管。
1121201	萬和里	建請於水源快速道路橋下停車場設置電動汽車充電樁，以符市民需求。	停管處	<p><b>1121220停管處/北市停機字第1123144135號(112年12月15日研商「水源快速道路橋下設置電動汽車充電樁」可行性會勘紀錄)</b></p> <p>一、查「水源快速道路高架橋下平面停車場」共有小汽車170格，停車格型式為直向停車，經檢討該型式停車格電動汽車充電時，充電接頭及線路尚無朝車道凸出之安全疑慮。</p> <p>二、經與相關單位現場會勘研商後，預計於該場擇定4格（車位編號144至147）停車格設置交流7KW 慢充充電樁並劃設為電動汽車充電專用停車位（符合2%以上設置規定）。</p> <p>三、本案將納入「公有路外停車場電動汽車充電樁委託經營管理」辦理後續充電樁建置及向台電申請用電事宜，預計於113年8月底前完成建置。</p> <p><b>1130125停管處會議發言</b> 目前廠商已場勘完畢，正向台電申請用電，將依期程辦理。</p> <p><b>1130226停管處會議發言</b> 目前已辦理台電送電申請，預計4月進場，依原期程於8月底完成。</p> <p><b>1130226里長會議發言</b> 請提供充電樁圖面，以利里辦公處事先預告推廣。</p> <p><b>1130326停管處電郵回復</b> 本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年8月底前建置完成。</p> <p><b>1130422停管處電郵回復</b> 本案廠商現已擬定施工計畫，刻正辦理用電申請作業，預計於113年8月底前建置完成；另本處業於113年3月28日以電郵提供本案充電樁設備資料予該里里長供參。</p> <p><b>1130530停管處會議發言</b> 1.場內自行設置之充電樁，將於6月開工。 2.台電程序部分，相關圖說已送台電預審中，將持續與台電設計科追蹤，以利後續外管線施工。</p> <p><b>1130626停管處電郵回復</b> 本案刻正進行台電用電申請圖審作業，廠商預計於113年7月進場施工設置。</p> <p><b>1130722停管處電郵回復</b> 廠商刻正持續辦理台電用電申請作業，並安排工班施作期程，預計於113年8月完成建置。</p> <p><b>1130822停管處電郵回復</b> 充電樁設備已安裝，工班刻正進行配電箱體安裝；廠商刻正持續辦理台電用電申請作業，預計於113年8月完成建置。</p> <p><b>1130826停管處會議發言</b> 台電預計於9月進場辦理。</p> <p><b>1130925停管處電郵回復</b> 本案原訂於113年8月完成建置，惟辦理用電申請經台電要求須出示土地權管機關(水利處)開具之土地使用同意書，刻正依水利處規定辦理河川公地申請作業，俟該處核可後再提供證明文件與台電廣續辦理用電申請審核。</p> <p>聯絡窗口：停管處:駱士元 電話：02-27590666轉6524</p>	B	繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
113 02 01	萬和里	建請儘速完成溪洲街23巷電桿地下化。	台電	<p><b>1130215台電/北南字第1131504804號</b></p> <p>日前由王議員欣儀服務處召開現場會勘並邀集相關單位研議，經本處評估技術可行已錄案辦理；該案目前處細部設計階段，待設計妥後將申請道路挖掘許可證等安排後續施工事宜。</p> <p><b>1130226台電會議發言</b></p> <p>預計3月中旬設計妥，4月進場施作。</p> <p><b>1130425台電會議發言</b></p> <p>目前最快預計5月進場施作。</p> <p><b>1130530台電會議發言</b></p> <p>將延至6月進場施作，預計10月完工。</p> <p><b>1130628台電會議發言</b></p> <p>6月20日已偕同里長辦理施工前會勘，6月26日進場施作，工期約1-2個月。</p> <p><b>1130723台電會議發言</b></p> <p>預計於10月底前完工。</p> <p><b>1130926台電會議發言</b></p> <p>上週五已將路面管線埋設妥，將依期程辦理佈線、拔電桿等，預計於10月底前完工。</p> <p>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：2959-5111#2239</p>	B	繼續列管。
113 03 02	萬和里	建請於本里溪洲河濱公園防洪牆做好綠化生態綠籬。	水利處	<p><b>1130318水利處/北市工水秘字第1136018202號</b></p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年5月底協同里長辦理現場會勘，確認施作範圍。</p> <p><b>1130409水利處/北市工水秘字第1136021999號</b></p> <p>本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年4月底協同里長辦理現場會勘，確認施作範圍。</p> <p><b>1130425水利處會議發言</b></p> <p>昨日已與里長現勘，將納入今年預算辦理，預計今年10月底前完成施作。</p> <p><b>1130809水利處/北市工水秘字第1136043822號</b></p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計<b>113年10月底前完成施作</b>。</p> <p><b>1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號</b></p> <p>本案本處已於113年3月12日電洽里長，里長訴求為於案址防洪牆新植爬藤類植栽，本處將納入今年度預算辦理，預計113年10月底前完成施作。</p> <p>聯絡窗口：水利處:河管科 徐緩 電話：1999#2661</p>	B	繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
1130501	萬和里	建請於萬和一、二號公園間之隆盛橋兩側側溝更新為場鑄式並增設標線型人行道及路燈內移，以維護行人安全	公園處 交工處 (新工處)	<p><b>1130516公園處 / 北市工公護字第1133026575號</b> 本處已於113年5月14日派員會同里長現勘研商，本處將配合新工處側溝蓋更新工程時，將1盞8米單臂路燈往內遷移至側溝上，改為6米單臂基座溝上式路燈，請新工處施工3週前通知本處，配合進場施作。</p> <p><b>1130517新工處 / 北市工新養字第1133043960號</b> 本處錄案於本年度辦理，並於施工前會勘與相關權管單位協調配合事項。</p> <p><b>1130530新工處會議發言</b> 預計7月辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130606公園處 / 北市工公護字第1133030871號</b> 本處已於113年5月14日派員會同里長現勘研商，本處將配合新工處側溝蓋更新工程時，將1盞8米單臂路燈往內遷移至側溝上，改為6米單臂基座溝上式路燈，請新工處施工3週前通知本處，配合進場施作。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b> 預計7月中邀集各單位辦理施工前會勘。</p> <p><b>1130711交工處 / 北市交工規字第1133043219號</b> 經與里辦公處確認，將俟新工處確認側溝更新期程後配合辦理後續事宜。</p> <p><b>1130723新工處會議發言</b> 已辦理施工前會勘，預計8月下旬進行溝蓋更新，9月上旬完成路面更新。</p> <p><b>1130805公園處 / 北市工公護字第1133042273號</b> 本處將配合新工處側溝蓋更新工程時，將1盞8米單臂路燈往內遷移至側溝上，改為6米單臂基座溝上式路燈，請新工處施工3週前通知本處，配合進場施作。</p> <p><b>1130926新工處會議發言</b> 已於9月3日完成路面及溝蓋更新。</p> <p><b>1130926里長會議發言</b> 同意新工處解除列管。 聯絡窗口：公園處路燈南區:謝隆冬 電話：23688535 新工處:林筱莉 電話：29313767 交工處:蔡善淵 電話：27599741轉7104</p>	B	1.新工處解除列管。 2.繼續列管。
1130502	萬和里	建請整修景美圖書館圍牆裂縫。	臺北市立圖書館	<p><b>1130520教育局 / 北市教綜字第1133061887號</b> 一、臺北市立圖書館景美分館刻正辦理庭園整修工程招標作業，預計113年6月開工、9月底完成，屆時圍牆裂縫將納入整修範圍。 二、景美分館圍牆裂縫修繕完畢前，將以警示帶方式區隔，以維護行人安全。</p> <p><b>1130628臺北市立圖書館(景美分館)會議發言</b> 預計9月3日施工，將優先修繕圍牆裂縫。</p> <p><b>1130920臺北市立圖書館(景美分館)電郵回復</b> 廠商刻正處理圍牆裂縫修復作業，因結構受損情形比想像中嚴重，預計完成日期還在跟廠商討論中，當天會議說明。 聯絡窗口：臺北市立圖書館(景美分館):張瑞娟 電話：2932-8457</p>	B	繼續列管。
1130602	萬和里	建請於113年度水源高架橋防蝕塗裝(二期)工程內增加施作長度。	新工處	<p><b>1130621新工處 / 北市工新維字第1133053517號</b> 本處已於113年6月19日電聯里長說明，本處本年度工程皆已排定，有關水源高架增做323橋孔至327橋孔之防蝕塗裝，尚需檢討施工量及預算後，再行回復里長。</p> <p><b>1130722新工處電郵回復：</b> 已與里長說明，本處本年度工程皆已排定，有關水源高架增做323橋孔至327橋孔之防蝕塗裝，尚需檢討施工量及預算後，再行回復里長。</p> <p><b>1130821新工處電郵回覆：</b> 已與里長說明，將增做324~327橋孔。</p> <p><b>1130926新工處會議發言：</b> 預計增做到331橋孔，已於9月19日辦理施工前會勘，預計10月中旬僅場施做。 聯絡窗口：新工處:林家澤 電話：27208889#2604</p>	B	繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
108 12 03	明義里	文山區興隆路4段2號至20號路段及興隆路4段8巷全路段電桿地下化案	台電 工務局	<b>1130628台電會議發言：</b> 6月26日台電已與道管中心主任報告目前需配合捷運，台電及工務局將持續針對明義里2案研擬精進作為。 <b>聯絡窗口：台電:王奎鈞 電話：29595111#2239</b> 工務局 道管中心 許育慈 電話:89788900分機8223 捷運局第2區工程處 洪偉立 電話：02-25775900-593 (都發局 林俊學 電話：27815696轉3048) (財政局 余迦諭 電話：02-27208889/1999轉1171) (都更處更新事業科 蘇雅婷電話:2781-5696轉3065)	B	繼續列管。
109 01 01	明義里	文山區木柵路2段92號至204號路段電力及電信等設備地下化案	台電 工務局 捷運局 (財政局) (都發局) (都更處)			
110 05 03	興昌里	建請興德路大排水溝全面加蓋。	水利處 (衛工處)	<b>1130305衛工處/北市工衛維字第1133016409號</b> 有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，年後經聯繫社區辦理現勘，社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。 <b>1130326衛工處會議發言</b> 3月20日社區管委會表示已找改管商，但尚未確定改管時間，後續將俟社區通知後進行接管。 <b>1130402衛工處/北市工衛維字第1133020404號</b> 有關興德大排上游大型社區接管本處已於112年11月完成外部管線佈設，於3月20日經聯繫社區管委會，社區內部刻正進行改管作業尚未完成，俟社區通知後始辦理試水確認。 <b>1130425里辦公處會議發言</b> 請衛工處評估除等社區接管外，大排水路是否可與附近興德路人孔蓋接管。 <b>1130508水利處/北市工水秘字第1136027321號</b> 本案已經里長同意解除本處列管。 <b>1130618文山區公所/「為興昌里辦公處建請興德路大排水溝加蓋召開協調會」會議紀錄</b> 本案歷經3年列管迄今，衛工處針對上游社區接管已有初步成果，考量辛亥生態公園完成時已完成興德大排下游部分加蓋，並考量整體環境景觀，請水利處針對興德大排加蓋先行評估規劃後，再與土地權屬機關進行協調。 <b>1130809水利處/北市工水秘字第1136043822號</b> 一、旨揭大排水溝加蓋，本處將排水事宜納入評估報告，俟完成後另函回復。預計113年8月底評估完成。 二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。 <b>1130826衛工處會議發言</b> 敦南100社區已於113年8月15日完成試水作業，確認完全接管。 <b>1130904衛工處/北市工衛維字第1133042578號</b> 1、經查興德大排集污區主要位於辛亥路4段、萬美街2段及興德路，侑於山坡地形，公共污水管線布設較為困難，且部分社區建物化糞池與道路下方公共污水管線有高程落差，須由住戶自行改管，方能銜接建築物外部之公共污水管線，以致該區尚有361戶未完成接管。 2、經本處現場勘查，目前尚未接管社區之主要態樣，說明如下： (1)敦南100社區（萬美街2段49-59號，113戶）：已於113年8月15日完成試水作業，確認完成接管。 (2)萬美國宅社區（萬美街2段21巷35-37號，192戶）：因社區地勢較周邊道路低窪，高程落差達13.27m，無法布設管線。 (3)興德路66巷（35戶）：屬山坡地形需住戶配合改管，方可辦理接管。 3、綜上，本處已完成敦南100社區接管工程。 <b>1130909水利處/北市工水秘字第1136049745號</b> 一、旨揭大排水溝加蓋，本處將於下次市容會報會議前向里長說明相關評估狀況。 二、因本處非土地權管機關，故僅對排水部分進行評估，後續可否進行加蓋及加蓋後地面部分之維護管理，均涉及土地權屬機關維護管理情事，仍請文山區公所協調相關管理機關。 <b>聯絡窗口：水利處 徐筱婷 電話：1999分機2641</b> 水利處 下工科 鄭展誠 電話：1999分機2642 衛工處 盧德偉 電話：8663-7294 衛工處南區工務所 王怡方 電話: 8663-7294	B	1.俟水利處評估報告結果，公所擇期邀集土地權屬單位至現場開會討論。 2.衛工處解除列管。 3.本案繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
111 03 02	興昌里	興德路66巷便橋下方設置停車場	公園處 停管處 國有財產署 (軍備局) (環保局)	<p><b>1130123國有財產署北區分署/台財產北管字第11300024530號：</b> 案經環保局相關人員於112年12月11日至案址進行土壤及地下水污染再次查證作業，檢測結果顯示土壤污染物總石油碳氫化合物(TPH)濃度127mg/kg，低於管制標準(限值：1,000mg/kg)，已完成案址土地土壤污染改善作業。後續請貴所依貴我雙方已簽訂之國委管AA112IC100025號委託管理契約約定，妥為管理使用國有土地。</p> <p><b>1130223停管處電郵回復</b> 捷運禁限建計畫依113年1月30日捷運公司來函意見，修正計畫後重新提送審查中。</p> <p><b>1130226停管處會議發言</b> 訂於113年1月25日開工，113年3月22日完工，目前依規定向捷運局提送施工計畫，預計3月初進場施作。</p> <p><b>1130326停管處電郵回復</b> 113年3月1日捷運局核准禁限建計畫，113年3月8日新工處核准車行斜坡道，路證申請中。</p> <p><b>1130422停管處電郵回復</b> 113年4月18日進場施作中。</p> <p><b>1130528停管處電郵回復</b> 113年5月17日已完工，建請解除列管。</p> <p><b>1130530停管處會議發言</b> 目前竣工，正辦理竣工查證及檢核，預計6月點交予公所辦理啟用。</p> <p><b>1130530里長會議發言</b> 因時空背景不同，請停管處協助做長遠規劃，評估設置汽車停車格可行性。</p> <p><b>1130626停管處電郵回復</b> 一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 二、另王欣儀議員於113年5月27日召開協調會，會議結論請本處於文到1個月回復該址設置汽車停車場評估報告，本處刻正評估中，後續評估結果將回復里長及議員。</p> <p><b>1130722停管處電郵回復</b> 一、本處113年6月11日辦理點交現勘，里長反映照明不足、移除樹木及警示燈增設等事項，俟改善後另案點交。 二、本處刻正辦理設置汽車停車場評估作業中，後續評估結果將回復里長及議員。</p> <p><b>1130822停管處電郵回復</b> 一、本處將配合辦理裝設警示燈，目前正洽交工處配合相關警示燈用電事宜。 二、另已於113年8月7日函文提供評估資料予興昌里辦公處及議員。</p> <p><b>1130925停管處電郵回復</b> 一、為配合交工處號誌設置排程，警示燈預計10月底裝設，配合接電預計12月底前完成。 二、路燈與路樹遷移部分，經113年8月28日李柏毅議員邀集本府相關單位會勘，由公園處辦理。</p> <p>聯絡窗口：停管處 劉宇涵 電話:27590666分機6206 國產署 魏先生 電話:27814750#1621 (軍備局 楊士鋒 電話:27854287轉652347)</p>	B	1.增列公園處，請公園處於下次會議回復進度。 2.繼續列管。
113 04 02	萬美里	建議新工處高壓清洗人行道路面，適時增派人力、機具	新工處	<p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會議紀錄</b> 請新工處持續加強路段清洗作業；另請評估施作量能後，與里長討論人行道定期清洗頻率。</p> <p><b>1130417新工處/北市工新養字第1133033866號</b> 已於113年4月8日與里長協調，本處將於每年年底定期完成清洗。</p> <p><b>1130425里長會議發言</b> 請協助增加和平東路人行道之高壓清洗。</p> <p><b>1130425新工處會議發言</b> 將於會後估算面積大小及工班量能，再與里長報告。</p> <p><b>1130530里長會議發言</b> 萬芳國小、捷運站對面中華隊信段，請協助提早清洗。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b> 已依里長要求範圍於6月中依序派工進場。</p> <p><b>1130826新工處會議發言</b> 持續做清洗，預計9月底前完成。</p> <p>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>	A	解除列管。



案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
113 04 04	興旺里	文山森林公園溜滑梯減噪措施	公園處 環保局 (文二分局)	<p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會議紀錄</b> 請公園處研提文山森林公園減噪措施，並與里長持續討論溝通。</p> <p><b>環保局回覆</b></p> <p>1.本案公園處已實施限制開放時間、管理員執勤勸導及調整公園設施配置等配套措施進行噪音改善。另查文山森林公園屬本市都市計畫第2種及第3種住宅區，依環境部噪音管制區劃定準則，為第二類噪音管制區。環保局參考環境音量標準之測量方法，協助公園處進行噪音改善前後的音量監測，日間音量約下降2.8分貝，夜間音量下降8.6分貝，改善後音量已可符合第二類道路交通噪音環境音量標準，量測結果如下： (1)改善前均能音量：日間時段為66.4分貝、晚間時段為58.9分貝、夜間時段為63分貝。 (2)改善後均能音量：日間時段為63.6分貝、晚間時段為58.7分貝、夜間時段為54.4分貝。</p> <p>2.本案係屬民眾聚集及使用公園設備產生的聲音，惟公園非屬噪音管制標準之範疇，但仍不得從事燃放爆竹等致妨害他人生活環境安寧之行為，環保局將持續專注該區域的陳情狀況，如遇噪音陳情案件，將立即派員前往稽查，針對人聲喧嘩等噪音情事，評估啟動環警聯合快打稽查作業，以有效處理噪音擾寧事件。</p> <p>3.另使用遊樂設施產生噪音，可依臺北市公園管理自治條例第13條第15款，禁止喧鬧或製造噪音，致妨害公共安寧之行為，違反者可處1,200元以上6,000元以下罰鍰。人聲喧嘩之噪音可由警察局依社會秩序維護法管制。</p> <p><b>1130422公園處/北市工公園字第1133021713號</b> 本所業依113年2月23日臺北市議會及當地民意辦理之協調會，配合辦理縮短滑梯開放時間為上午10時至晚上7時。</p> <p><b>1130425公園處會議發言</b> 預計5月底前邀里長辦理現勘確認。</p> <p><b>1130502里長查證表</b> 同意文二解除列管。</p> <p><b>1130606公園處/北市工公護字第1133030871號</b> 經與里長現勘，結論為觀察後續是否有噪音影響。</p> <p><b>1130805公園處/北市工公護字第1133042273號</b> 溜滑梯開放至晚上7時、24小時派駐保全管制。 里長表示目前管制措施已有成效，將持續與週邊主委溝通，觀察至年底。</p> <p>聯絡窗口：環保局:劉昕嵐 電話：27208889分機7241 公園處南港所文山分隊:陳玟琦 電話：23815132分機277</p>	B	繼續列管。
113 04 05	興福里	更換會元洞清水祖師廟前地磚	新工處	<p><b>臺北市文山區113年度「市長與里長有約」工務局會前會議紀錄</b> 請新工處啟動道路鋪面更新程序，相關進度請持續與里長報告。</p> <p><b>1130417新工處/北市工新養字第1133033866號</b> 本處錄案列入113年預算剩餘款檢討辦理，倘因施工能量有限，將於爾後年度續辦。</p> <p><b>1130628新工處會議發言</b> 本案將納入114年度預算辦理。</p> <p><b>1130719新工處電郵回復</b> <b>預計114年辦理。</b></p> <p>聯絡窗口：新工處:林筱莉 電話：29313767</p>	B	繼續列管。

案件編號	提案單位	提案案由	權責機關	答覆機關 日期文號 案件處理情形 (聯絡窗口、案件承辦人)	處理等級	113年9月份 會議主席裁示
1130701	樟文里	樟樹公園長期有民眾聚賭情形，附近居民常向里辦公處陳情有關於地小便、亂丟垃圾等問題，請於適當位置加裝監視器以求改善。	文一分局 環保局 公園處	<p><b>1130717環保局/北市環清文字第1133054811號</b></p> <p>本案於113年7月12日致電里長同意本局自行於合適地點架設，爰業於113年7月16日7時許派員前往架設監視器顧忠順街1段26巷15號前完畢。</p> <p><b>1130719文一分局電郵回復</b></p> <p>1.本分局木新派出所7月16日，由副所長及資深幹部親自拜訪樟文里里長，協調本案處置事宜，里長表示希望於公園內及周邊巷道加裝監視器，加以防制，有關公園內裝設監視器為公園路燈管理處業管；另周邊道路裝設監視器的部分，本分局建議邀請相關單位辦理會勘，另立案評估討論可行性後，上報警察局辦理後續事宜。</p> <p>2.經7月15日檢視該公園環境，目前樟樹公園自113年6月27日起進行整修工程，預計8月30日完成，該處封園中暫不開放使用。</p> <p><b>1130805公園處/北市工公護字第1133042273號</b></p> <p>預計113年8月5日前與里長會勘，討論後續事宜。</p> <p><b>1130826文一分局會議發言</b></p> <p>8月初與里長會勘，分局監視器承辦人(民防組)已送資料予警察局，目前俟警察局回復，續做後續處理。</p> <p><b>1130826公園處會議發言</b></p> <p>目前公園內已設有一支監視器，里長希望再裝設一支，上週李柏毅毅議員辦理會勘，依照會議結論由區公所於明年裝設監視器。</p> <p><b>1130826里長會議發言</b></p> <p>分局加裝監視器係為改善巷道死角，環保局已裝設針對轉角30弄口監視器，另希望公園處協助再裝設一支監視器。</p> <p><b>1130927公園處會議發言</b></p> <p>公園處將爭取預算設置監視器，今日上午已致電里長。</p> <p>聯絡窗口：環保局 柔嫻嘎兆 電話：29363050 文一分局 陳一安 電話：29390533</p>	B	繼續列管。

九、 臨時動議：無。

十、 區政督導員宣導事項：無。

十一、 主席結論：感謝各單位的配合，如相關進度有延遲或需協助事項，請各機關先跟里長聯繫、說明。

十二、 散會（上午10時20分）