

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

- 一、開會事由：為「萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場第一期工程」辦理施工、社區宣導及交通維持說明會
- 二、開會時間：107年1月23日(星期二)上午10時00分
- 三、開會地點：臺北農產運銷股份有限公司2樓禮堂(萬大路533號2樓)
- 四、主席：沈斯凱
記錄：林冠維
- 五、出席單位及人員：詳如簽到表。
- 六、會議事由說明：略。
- 七、與會單位意見：

(一) 日祥里辦公處、新和里辦公處：

1. 本工程為漁市中繼市場第一期工程，有關第二期的施工期程為何，另外環南市場改建有針對施工時避免老鼠亂竄進行對策，請問主體工程改建時有無因應作為，另是否可成立滅鼠專案，進行滅鼠積極作為。
2. 請說明因應颱風期間市場貨櫃遷移放置地點。

(二) 臺北漁產運銷股份有限公司：

1. 後續第二期工程會影響到現有的停車空間，請優先辦理停車場工程施作。本案施工時是否會影響市場的進貨作業，有無需市場攤商配合作業的情形。

(三) 臺北市萬華區公所：

施工期間大型機具及車輛進出時請預先公告周知。

(四)興德里里民:

對於改建工程都不清楚，施工時才接到通知，市場週遭的交通問題請一併改善。

八、會議結論：

- (一)本案漁市中繼拍賣場第一期工程業已完成發包作業，近期將辦理工程開工，工期約 7 個月，將於 107 年 9 月前完成；另漁市中繼拍賣場第二期工程屬冷凍設備工程，規劃於 107 年 10 月完工，並以 107 年 11 月前完成魚產拍賣場遷移為目標。
- (二)目前萬大第一果菜及漁類批發市場主體工程係以整體規劃、一次改建、分階段施工進行規劃，現階段規劃於 107 年 11 月底開工，工期暫定 7 年，惟市府仍持續評估各項方案，規劃以工期縮短為優先考量。
- (三)有關本工程停車場施工期程部分，將優先辦理施工，減少於第二期工程施工時停車空間減少之影響；另本工程以日間施工為原則，將不影響市場夜間進貨之動線。
- (四)颱風期間貨櫃遷移暫置地點位於堤內萬大路華中橋引道旁靠市場之空地。
- (五)有關市場改建宣傳事宜，市府市場處及新工處將加強通知措施避免損及各位權益。
- (六)有關改善市場周邊交通問題，目前市府於華中橋上刻正辦理銜接水源快速道路匝道工程，屆時完工後可有效疏緩由新北市經富民

路進入水源快速道路之車流；另本府設計單位也將一併考量市場周遭交通納入市場改建評估。

- (七)有關滅鼠事宜，係屬主體工程範圍，目前農、漁產公司於營業期間已持續進行滅鼠工作，於改建期間將請廠商加強滅鼠作業，以維護市場環境衛生。

~以下空白~

散會：上午 11 時 30 分