

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、開會事由：為「萬大漁市新增臨時中繼設施(設備)工程」

施工說明會

二、開會時間：108年7月26日(星期五)上午9時30分

三、開會地點：台北漁產運銷股份有限公司3樓會議室

(本市萬華區萬大路531號)

四、主席：吳副總工程司再欽

紀錄：林冠維

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

列席單位及人員：詳如簽到表。

六、會勘事由說明：略。

七、與會單位意見：詳會議結論。

八、會議結論：

(一) 本工程辦理A區施工期間因既有廁所拆除，本工程於新建廁所設施完成前本處將設置臨時廁所供相關單位使用。

(二) 有關台北漁產運銷股份有限公司(下稱台北漁產公司)搬遷至漁中繼市場後相關營運問題，請各單位秉於權責協助辦理：

1. 漁市攤商搬遷後之原址施工期程需請新工處加速進行，避免原址工區無接續施工情形，影響整體果菜暨漁市場主體工程改建期程。

2. 因漁中繼市場之理貨場至堤外拍賣場距離遠，台北漁產公司目前已先行規劃電動車協助運送，漁市搬遷後之實際營運情

形如仍有需求，請本市市場處再行協調改善；另果菜暨漁市場主體工程施工期間，請新工處將漁市作業往來動線規劃於基地內進出，勿規劃於萬大路側，以維運輸安全。

3. 漁市攤商搬遷至堤外之不便情形，請市場處協助研議相關獎勵或補償等配套措施。
4. 漁中繼市場開始營運後之華中水門出入口交通動線安全問題，請市場處協調臺北農產運銷股份有限公司、果菜市場、台北漁產公司、本府交通局、警察局萬華分局等相關單位提前研議因應方案，減少動線擁塞情形。

~以下空白~

散會：上午 11 時 00 分