

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

- 一、開會事由：辦理「桂林路57巷道路新築工程」地區說明會
- 二、開會時間：109年7月30日（星期四）下午3時00分
- 三、開會地點：本市昆明區民活動中心
- 四、主持人：郭科長玉仙
紀錄：林慧玫
- 五、出席單位及人員：詳如簽到表。
列席單位及人員：詳如簽到表。
- 六、設計單位簡報：略。
- 七、各單位意見：
 - （一）郭議員昭巖：
地方建設我們在地議員都會全力支持。
 - （二）周議員威佑：
本工程設計完再辦理招標作業，施工期間可能會遇到過年，請考量居民意願是希望儘快在過年前施作還是考慮是否要過年後再施工。
 - （三）里民一：
 1. 本工程施工範圍很小，施工工期不要太長，不要半半施工，這樣會拖很久。
 2. 施工期間通行，可走屋簷下方人行道，建議可再檢討縮短工期的可能性。
 - （四）里民二：
建議全區封閉施工縮短工期。
 - （五）恆康工程顧問股份有限公司說明：
本工程施工因考量施工中需保留人車通行，採半半施工保留單向通車故工期預估時間會較長，若居民同意以全區封閉方式，則可配合調整設計方案以縮短工期。
 - （六）臺北市政府工務局新建工程處說明：
 1. 一般施作工程流程為設計完妥後進行招標作業，有施工廠商後先進行拆除工程再進行路面與水溝工程。
 2. 會後將請設計公司儘速調整交通維持計畫，採全區封閉以利縮短工期並儘速辦理招標作業。
- 八、會議結論：
請恆康工程顧問股份有限公司儘速調整交通維持計畫及施工方式以全區封閉方式，縮短工期。

散會：（以下空白）