

臺北市政府工務局暨產業發展局會議紀錄

- 一、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場、北投市場及三區肉品批發市場」第63次專案會議
- 二、開會時間：110年6月18日（星期五）上午9時30分
- 三、開會地點：視訊會議
- 四、主持人：產業發展局林局長崇傑 工務局林局長志峯
- 五、紀錄：劉幫工程司衡
- 六、出席單位及人員：詳如簽到表
- 七、會議結論：
 - （一）環南市場改建工程
本工程請依預定進度持續辦理。
 - （二）成功市場改建工程
 - 1、請新工處督導施工廠商於110年8月17日前完成中繼市場地上一、二層攤位區（不含新增A區），之後2個月內取得攤位區臨時建築使用許可及完成驗收作業，再移交攤商整備布置等事宜。
 - 2、取得中繼市場攤位區（不含新增A區）臨時建築使用許可事宜，請新工處先洽建管處研商。如有困難則盡速回報工務局協處。
 - 3、新工處提報中繼市場新建工程歷次變更設計所需展延工期，扣除重疊時間後，預定全部工程完工時間為110年10月18日，予以備查。
 - （三）南門大樓暨市場改建統包工程
新工處報告，因疫情進入第三級警戒，導致施工人員、機具出工數量驟減，實際施工進度已落後預定施工進度。請新工處督導施工廠商落實工區防疫措施，鼓勵未確診施工人員復工；鋼構工程則就近委託公正第三方查驗代替監造人員南下廠驗。
 - （四）北投市場整修工程
請市場處依照研考會核定府管計畫期程，修正施工甘特圖。
 - （五）三區肉品批發市場

請市場處依預定計畫持續辦理。

(六) 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程

- 1、 統包廠商提報，第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程(地下1層至地上4層)小型客貨車專用坡道調整方案，予以備查。請新工處、PCM督導統包廠商據以優化詳細設計。
- 2、 市場處報告，依據新工處提供資料調整本工程總工程費為163億元，請依序報府核定。
- 3、 新工處報告，本工程位於萬華區屬疫情熱區，導致施工人員、機具出工數量驟減，第一果菜中繼拍賣場新建工程實際施工進度已落後預定施工進度。請新工處督導施工廠商落實工區防疫措施，鼓勵未確診施工人員復工；材料供應採用工區外轉運。

(七) 新工處提案，改由市場處擔任本會議幕僚承辦單位一節，請提報彭副市長主持會議討論。

八、 散會(是日上午11時30分)