

臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄

- 1、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場、北投市場及三區肉品批發市場」第64次專案會議
- 2、開會時間：110年7月16日（星期五）上午9時30分
- 3、開會地點：視訊會議
- 4、主持人：產業發展局林崇傑局長 工務局林志峯局長
- 5、紀錄：劉衡幫工程司
- 6、出席單位及人員：詳如簽到表
- 7、會議結論：
 - (1) 前次市長室會議決議事項辦理情形
同意備查。
 - (2) 各市場改建府列管及工程進度
因受疫情影響導致工程執行率落後，且須調整府列管計畫者，請新工處、水利處提供相關資料予市場處，據以報府於10月底前核定。
 - (3) 環南市場改建工程
 - 1、市場處規劃環南市場進駐「冷鏈禽肉分切加工作業區」之期程，同意備查。
 - 2、俟環南市場改建工程第二期完工後，第一期改建工程之地上2樓調整為「冷鏈禽肉分切加工作業區」之設計工作，請市場處與啟達聯合建築師事務所依該技術服務契約約定事項，檢討適宜方案。
 - 3、上述使用用途變更，如涉及解除保固責任事項，請市場處會同水利處研商處理方式。
 - (4) 成功市場改建工程
 - 1、簡報第13頁甘特圖，項次2中繼市場工程及攤商搬遷實際進度開始時間誤植為110年11月1日，請新工處依實際進度修正為109年11月1日。
 - 2、依7月7日市長室會議決議，同意本工程修正計畫時程，請新工處提供相關修正資料予市場處，據以報府核定。
 - (5) 南門大樓暨市場改建統包工程
請新工處依預定計畫持續辦理。
 - (6) 北投市場整修工程
請市場處依預定計畫持續辦理。

(7) 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程

- 1、依7月7日市長室會議決議，同意第一階段中繼批發市場工程修正計畫期程，請新工處提供相關修正資料予市場處，據以報府核定。另請新工處督商按最新計畫期程趕工進；市場處依修正計畫期程協調農產公司及零批場攤商規劃搬遷作業。
- 2、中繼批發市場領得臨時建築使用許可文件後，如須變更使用用途，應向市府申請報備；屆時請洽建管處提供協助。
- 3、配合第一果菜批發市場改建工程調整「果菜包裝處理中心」需求，增加冷藏空間面積不須降版，其活載重以設計結構承載能力容納為原則。請新工處督導PCM及統包商配合辦理。

8、散會（是日上午11時30分）