

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程案廉政平臺

### 第 5 次聯繫會議備忘錄

---

- 會議日期：110 年 1 月 22 日
  - 會議時間：下午 2 時 0 分
  - 會議地點：市政大樓 4 樓南區開標室
  - 主持人：政風處沈處長鳳樑、新工處黃處長立遠
  - 與會機關：法務部廉政署、臺灣臺北地方檢察署、台灣透明組織、臺北市政府政風處、臺北市市場處、臺北市政府工務局新建工程處（詳簽到單）
  - 紀錄：郭又禎
- 

#### 會議決議：

##### 一、有關RCA報告中本工程因營造業缺工可能導致之工期風險：

- (一) 廉政署：近年國內重大公共工程容易遭遇缺工等共通問題，建議可參考其他機關做法，尋求相關協助，以降低缺工可能延長工期而衍生的風險。
- (二) 臺北地檢署：鑑於其他機關曾發生工程中施工架勞安意外事件，影響工程執行與機關形象，建議持續督導統包商與監造單位，落實勞安管理與查核，確保人員安全。
- (三) 台灣透明組織蘇副執行長：建議針對缺工問題除擬定避免影響工期之對策以外，亦宜注意專業工人不足可能發生的施工品質風險。
- (四) 新工處回應：
  - 1、人力與鋼構等大宗資材短缺是需要持續克服的問題，目前除廠商自主查核與監造的即時查核之外，本處已加強工地二級查驗密度，促進施工品質一次到位，避免缺失發生。

2、將嚴格要求PCM與監造單位依照本府規定與報核之工地職安計畫，落實出工前中後之檢查與審核事項。

## 二、有關本平臺資訊公開之建議：

- (一)政風處：工地內攝影機影片檔案保存期限有限，建議檢討影像保存所需的容量與成本，或可加以分類，擷取並留存重要工項施工過程。
- (二)廉政署：建議彙整工程施工期間受外界關切或涉及廉政倫理規範之議題，並研擬將資料去識別化後，置於平臺專區公開之可行性與作法。
- (三)台灣透明組織蘇副執行長：建議持續透過各種管道，向攤商宣導工程確定的資訊已公告於平臺，供民眾查閱，有利於減少不確定性與臆測傳言。
- (四)新工處回應：施工影像部分，目前統包商已逐月檢送縮時攝影與空拍影像予機關留存，惟為優化監督功能，將持續研議將施工影像雲端化管理之可行性。

## 三、有關本工程工期之風險：

- (一)政風處：建議針對工進問題持續落實檢討；另建議後續設計與施工階段，統包商申請免計工期之審核程序，應審慎辦理。
- (二)廉政署：為讓機關與委託專案管理廠商、監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，建議依據「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定落實辦理。

四、有關公會或營運單位提案增加或變更之需求項目，建議市場處持續以會議方式公開溝通，審慎評估其合理性，並公告相關會議記錄資訊以昭公信，透過外部監督共同把關。

五、本工程平臺之後會議召集頻率，以半年召開一次為原則，另可評估議題重要性與必要性，隨時召集。

散會時間：下午 3 時 30 分