

臺北市政府工務局新建工程處 12年月份 處務會議紀錄

時間：10年12月24日星期二 10時整

地點：市政大樓4樓南區新工處開標室

主席：黃處長立遠

紀錄：高國展

出席：李惠裕(休假)

王健忠

劉家銘

陳宏銘

周國平

陳炳麟

吳再欽

林慧忠

張泰昌

李家龍

郭玉仙

王志良

洪維聰

簡慶祥

歐文淵

曹美惠

黃繼模

林丁達

郭俊昇

蔡明美

蔡瑩樺

李雅娟

陳美璇

洪惠敏

許文娟

陳大分

列席：陳鏗元

李英偉

蕭志龍

會議代碼:108751597

壹、表揚：

本處108年10月份「服務優良人員」職員由養護隊鄭工程員立誠獲選；職工由維護科曾錫麟先生獲選。

主席致詞：

恭喜獲選11月份「服務優良人員」。

貳、報告事項：

一、總工程司室報告：

(一)提報本處108年11月份處務會議指、裁示事項執行情形，提請備查。

裁示：洽悉備查。

(二)提報遴選本處「工程專家顧問團」委員名單，提請討論。

裁示：本案暫緩實施，視個案需求專案簽報。

二、挖管科報告：

提報道管中心108年11月份道路違規裁罰統計情形，提請討論。

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)道管中心以「全境道路施工智能整合聯網管理系統」榮獲台灣雲端物聯網產業協會主辦「2019雲端物聯網創新獎」之「傑出應用獎」，請於次月處務會議安排獻獎。

三、工務科報告：

臺北市政府工務局新建工程處 12年月份 處務會議紀錄

提報在建工程及委託監造契約108年11月份扣罰統計，提請公鑒。

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)北部流行音樂中心工程北基地、洲美高架橋伸縮縫止滑等工程於108年發生工安事故殷鑑，請工務科及養護隊督商於年節長假前，落實門禁、工安及環境衛生等履約管理，並加強協力組織宣導作業。
- (三)中正橋改建工程預定109年1月23日21時起之春節假期，辦理第一階段拆除重慶南路高架橋並鋪築平面道路。
 - 1、考量為24小時不間斷施工，建議比照忠孝橋引道拆除工程，召集施工廠商及協力廠商依據交通維持計畫，辦理人員、機具輪動之施工模擬及施工前風險性評估作業，防範未然。
 - 2、緊急應變中心之留守輪值人員，請工務科協調安排，俾因應媒體及突發事件。
 - 3、施工期間之交通動線規劃，請於處網公布，並通報本府各有關機關、1999話務中心及新北市政府等協力宣導。

四、品安科報告：

提報本處108年11月份在建工程品管、職安督導情形，提請公鑒。

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)有關道路銑鋪及人行道更新工程，發生型鋼護欄圍設及標線復原時機等缺失情形，請工務科全面檢視制度面完整性，以避免相同缺失再重復出現。
- (三)工程於規劃設計階段，各設計科相關承辦及督導人員應實地瞭解地形、地物狀況，以免發生閉門造車不符實用情事。
- (四)本處現有技術性股長職缺，係由副工程司或幫工程司兼任，考量非屬專職故仍應接辦業務，以平衡單位人員之工作量。

五、規設科報告：

提報本處108年度道路新闢工程辦理期程，提請公鑒。

裁示：

- (一)洽悉備查。

臺北市政府工務局新建工程處 12年月份 處務會議紀錄

(二)本府109年度選項列管常德街人行地下道連通工程，請規設科於文資等相關審查會議，強調「民意」、「專業」、「價值」等層面之必要性，俾依府管期程於109年5月29日完成決標。

(三)年度道路新闢計畫，請規設科斟酌用地取得期程編列施工費；如年度預算已編有施工費，則應管控於年度內完成發包。

六、會計室報告：

(一)提報本處108年11月份統計報表，提請公鑒。

裁示：洽悉備查。

(二)提報本處108年度截至11月底止之單位預算歲入、歲出預算執行概況、動支第二預備金、代辦工程及附屬單位預算財務收支執行情形，提請討論。
周主任秘書補充報告：

108年度資本門可支用數約43.78億元、容積移轉代金約4.899億元、抵費地基金約7,700萬元、忠和營造訴訟定讞費約4.2億元，合計108年度執行數約53.6億元。扣除已知執行數：不可抗力預算約3.1億元、容積移轉代金執行數約4.899億元、抵費地基金執行數約4,000萬元，加記撥付忠和營造訴訟定讞費約4.2億元，則108年度需執行30.32億元，再扣除截至11月底已執行約21.25億元及中正橋改建工程預付款撥預期可支付1.9億元，則12月需執行約7.17億元。分述如后：

- 1、108年度道路改善及維護工程預算，12月分配數約4億元，工務科及養護隊於路平會議允諾執行合計4.78億元。(工務科、養護隊)
- 2、108年度橋涵改善工程未執行數約2.2億元，請檢討繳庫數。(維護科)
- 3、108年度人行道改善工程待執行數約3,900萬元。(共管科)
- 4、福國路延伸工程(第2期)累計待執行數約4,600萬元。(工務科)
- 5、復興橋西側人行景觀橋暨自行車牽引道新築工程待執行數約1,000萬元。(工務科)
- 6、福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程待執行數約900萬元。(工務科)
- 7、107-108年度橋涵安全檢測工作期末報告審查已結束，累計執行數請以估驗達8成目標趕辦。(維護科)

臺北市政府工務局新建工程處 12年月份 處務會議紀錄

- 8、108年度臺北市車(人)行地下道及隧道機電設備(含電梯、電扶梯)老化修繕工程截至12月底應再執行約2,000萬元。(工務科)
- 9、橋涵景觀美化工程辦理臺北藝術中心地下連通廊工程截至12月底應再執行約400萬元。(工務科)
- 10、萬華華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程已完工驗結，待執行數約1,300萬元。(工務科)
- 11、成功橋拓寬工程完工初驗中，契約第3次變更含加減帳待執行數約2,800萬元，請以完成議價前程序先行估驗8成目標趕辦。(工務科)
- 12、各業務單位目前粗估剩餘繳庫數約1.36億元有偏少情形，請再精算剩餘繳庫數。(各設計科)

裁示：

- 1、洽悉備查。
- 2、周主任秘書補充報告，請權責單位照辦。

七、資訊室報告：

提報本處處網瀏覽及電腦軟硬體維修件數情形，報請公鑒。

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)請林副總工程司召會，篩選108年度民間認養本處轄管人行陸橋及人行地下道前十名成效斐然者，比照公園處於公開場合頒發感謝狀，表揚認養人熱心公益。(列管1個月)

八、秘書室報告：

- (一)提報本處108年11月份公文辦理情形，提請公鑒。

裁示：洽悉備查。

- (二)提報108年府級及局級策略地圖11月份本處權管項目 KPI 進度，報請公鑒。

裁示：

- (一)洽悉備查。

臺北市政府工務局新建工程處 12年月份 處務會議紀錄

(二)109年度本府選項列管本處「中正橋改建工程」及「常德街人行地下道連通工程」，研考會反映本處未於限期內繳交作業計畫一案，請劉總工程司瞭解原因。

九、法制秘書報告：

提報本處訴訟案件執行情形，報請公鑒。

裁示：洽悉備查。

十、人事室報告：

(一)提報本處108年11月加班時數超過45小時、連續數月加班者，提請討論。

裁示：洽悉備查。

(二)提報本處現有人數、缺額及本處108年11月組織架構及業務職掌公告上網更新作業情形，報請公鑒。

裁示：洽悉備查。

(三)人事法令宣導(福利休假篇)，報請公鑒。

裁示：洽悉備查。

十一、新聞聯絡人報告：

提報本處108年11月份新聞見報情形統計，提請公鑒。

裁示：洽悉備查。

參、臨時動議暨口頭報告：

無

肆、主席指示：

一、本處業務發生重大事件，請權責單位主管或代理人第一時間於處 line 文字圖片群組通報。

二、鑑於各單位非每週參與局長及府級長官主持會議情形，故修訂每週末上班日中午起，本週及下週有參與局長以上長官主持會議之單位，才須於處 line 群組回報。為減少本處各項業務不必要的行政流程，請秘書室每月簽請周主任秘書主持減少冗事會議，每季上簽本人主持檢討會。

臺北市政府工務局新建工程處 12年月份 處務會議紀錄

- 三、為本處工程及勞務採購第1次開標即順利決標，請劉總工程司召會，請建築科擔任幕僚自設計端檢討，有效之管控機制。
- 四、有關契約工期檢討之認定，目前未納入契約約定僅是本處內規，致迭與委託廠商爭議一節，請劉總工程司召會，請工務科擔任幕僚，檢討未納入契約約定之內規轉換為 SOP 簽報公開，並納入契約補充協議文本，減少爭議。
- 五、陽明山巴拉卡公路邊坡坍塌搶災工程，請工務科及維護科協力並督商於109年春節前完工通車。日後轄管道路邊界線外邊坡再發生坍塌事故，請第1時間抵達現場人員，回報災情面積及土方量，以利督導人員研判因應。
- 六、為鼓勵同仁閱讀，請各單位於108年底前提供書單，請人事室辦理電子書採購事宜。

伍、散會（是日12時36分）