

## 臺北市政府工務局新建工程處 109年4月份 處務會議紀錄

時間：109年9月24日星期二 10時整

地點：市政大樓4樓南區新工處開標室

主席：黃處長立遠

紀錄：高國展

出席：李惠裕	王健忠	劉家銘	陳宏銘	周國平
陳炳麟	吳再欽	林慧忠	張泰昌	李家龍
郭玉仙	王志良	洪維聰	簡慶祥	歐文淵
曹美惠	黃繼模	林丁達	郭俊昇	蔡明美(林松茂代)
蔡瑩樺	李雅娟	葉馥宇	洪惠敏	許文娟
陳大分				

列席：陳鏗元

李英偉

李鑫

會議代碼:1091044145

### 壹、表揚：

本處109年3月份「服務優良人員」，職員由工務科溫工程員俊賢獲選；職工由養護隊鍾鴻榮先生獲選。

主席致詞：

恭喜獲選109年3月份「服務優良人員」。

### 貳、宣讀本處109年3月份處務會議紀錄。

裁示：紀錄確定。

### 參、討論事項：

「國家生技研究園區及周邊交通系統改善計畫」工程動畫。(規設科)

裁示：請規設計依示修正。

### 參、報告事項：

一、道管中心109年3月份道路違規裁罰統計情形。(挖管科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關市區寬度15公尺以上及寬度15公尺以下等道路之天空纜線清整計畫，全年預定清整件數及第1季實際清整件數統計分析結果，請道管中心撰寫新聞稿公布。

(三)屬府內機關之道路挖掘違規案件，請道管中心每月定期統計並行文要求改善；每半年在市長主持之績效專案報告會議提案，說明府內機關道路挖掘違規及改善情形。

## 臺北市府工務局新建工程處 109年4月份 處務會議紀錄

(四)為督導管線機關(構)，落實維護市區人手孔蓋周邊緣石與 AC 路面齊平及完整性，請挖管科擔任幕僚另案召開專案會議(處長主持)，與養護隊就權責分工，律定有效可行之人手孔巡查管理機制。

### 二、在建工程及委託監造契約109年3月份扣罰統計。(工務科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)鑑於109年第1季在建工程違約扣罰金額與108年第1季同期比較有偏高情形，請工務科分析原因。

(三)為提升在建工程委託廠商履約管理意識，請專門委員召會，請品安科擔任幕僚，在本處施工督導小組現有定期品管職安抽查機制以外，檢討可茲運用人力，再建立不定期抽查機制，同時協助工務科科本部建立品管職安抽查機制。

### 三、在建工程109年3月份品管、職安督導情形。(品安科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關道路及人行道工程，如須於緣石及側溝蓋畫設標線，請各設計科、工務科及養護隊留意標誌標線顏料配比、摩擦係數及天候等相關法令規範，避免再發生標線破損缺失。

(三)請檢討在建工程查獲重大工安缺失時，即可依契約約定罰處可能性，以維工安，請品安科瞭解法令規範及檢討。

(四)本府施工查核小組，每月2次蒞處抽查在建工程，如查核成績經評定達80分以上之工務所主任等第一線有功人員，及品安科在品管職安作業給予指導之相關人員，請品安科擔任幕僚，逐季檢討簽報敘獎。

### 四、本處109年度採購標案辦理情形統計。(維護科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)北投國中及新湖國民小學等2處活動中心新建工程，已多次流廢標，請維護科及建築科檢討招標精進作為；必要時得於本局工程會報提案請求協處，以利順利決標。

## 臺北市政府工務局新建工程處 109年4月份 處務會議紀錄

- (三)中正橋改建工程之重慶南路永久路型，新設側溝沿線遇地下管障問題，請總工程司與水利處總工程司協調，請工務科擔任幕僚會同挖管科，邀水利處、管線機關(構)出席共同研議可行方案；經協調如仍無共識，則於本局工程會報提案，請求協處。
- (四)人行道拓寬工程新設側溝遇管障如何處置，請共管科研訂合理可行之標準作業流程，以利工務科及駐外工務所同仁依循。

### 五、本處109年3月份統計報表。(會計室)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)請會計室在執行數項下增設本月預計施作數量欄位，俾與本月實際施作數量欄位相互比較。

### 六、本處109年度截至3月底止之單位預算歲入、歲出預算執行概況、動支第二預備金、代辦工程及附屬單位預算財務收支執行情形。(會計室)

周主任秘書補充報告：

#### (一)在建工程部分：

- 1、本處109年之道路改善及維護、人行道、全市橋梁維護等預算，循採購法後續擴充條件，與108年開口型契約施工廠商議約。經查109年1月至3月已累計約7,300萬元待付款，請工務科檢視各區域工務所之108年度開口契約變更設計、後擴、加保程序是否完成，並督導各區域工務所要求監造單位及施工廠商依契約約定，於4月底前趕辦估驗計價作業完妥。
- 2、經查工務科在建工程截至4月23日工程管理系統月報資料：
  - (1)各區域工務所負責之開口契約後續擴充之完工日期尚未修正至109年底，且應一併依後擴金額修正預定及實際進度。
  - (2)部分開口契約後續擴充未達50%，部分開口契約僅計108年後擴擴充金額進度比例99%不一致情形。
- 3、各區域工務所填報工管系統報表之工作概要欄，如通報工程已完成即應述明完工日期，施工中工程應敘明第幾次通報單、某路段、目前進行某施工工項，是否遭遇困難及解決方案。部分開口契約通報單一次進行3至5單可能嗎?監造人力及施工廠商功量如何管控，應一併敘明。

## 臺北市政府工務局新建工程處 109年4月份 處務會議紀錄

### 4、東區工務所工程：

- (1)108年一般道路更新工程第7標(抵費地基金)109年尚未開立通報單。
- (2)108年全市橋涵維護工程開口契約第4標(內湖南港區)計價落後15%。

### 5、南區工務所工程：

- (1)108年度災害搶修工程開口契約第2標(大安、文山、中正、萬華)計價落後37%。
- (2)道南橋南側無障礙通行環境改善工程月報與會計室資本資出情形表之開工日期不一致(5月1日與4月15日)。

### 6、中區工務所工程：

- (1)建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程，月報之完工日期為108年8月24日，惟目前仍在施工，變更設計仍在辦理中，工期檢討應加快。
- (2)信義區福德街137巷道路新築工程108年12月17日開工，目前無進度是否有困難。
- (3)莊敬路325巷道路拓寬工程，自109年2月3日開工，遇管障改為直落式進水孔排水，目前送水利處核備中，須待規設科辦理變更設計方可施工，請規設科依限完成。

### 7、城西工務所工程：

- (1)108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約第3標(中正、萬華、大安、文山區)，目前無通報單可督商施工？
- (2)108年度全市橋涵維護工程開口契約第3標(中正萬華區)，目前無通報單可督商施工？

### 8、109年度橋涵改善工程(109-110)含橋梁美化設計標，109年重新發包訂約，請維護科督商儘速開立通報單。

### (二)108年度完工未結案工程：

- 1、成功橋拓寬工程原排定108年12月5日結算及109年4月12日結案，惟迄今尚未驗收。

## 臺北市工務局新建工程處 109年4月份 處務會議紀錄

- 2、研究院路2段61巷口道路改善工程原排定108年12月21日結算及109年3月6日結案，惟迄今尚未驗收。
- 3、木柵路3段102巷6弄道路新築工程原定108年9月29日結案，惟迄今未驗收(廠商因素)。
- 4、興寧街66巷道路拓寬工程預定109年2月17日結案，目前辦理逢機取樣未驗收。
- 5、108年度道路改善及維護工程(108)、年度災害搶修工程(108)、橋涵改善工程(108)、人行道改善工程(108)、道路、橋涵噪音改善工程(108)合計約4,139萬元未完成，建請盡速辦理驗收及竣工計價付清尾款，另道路維護設計108年度約782萬元未付(前述回報單資料請盡速提送)。

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)周主任秘書補充報告，請工務科擔任幕僚，另擇日召集相關工務所主任列席專案會議報告。

(三)道路拓寬工程新設側溝遇管障問題，請總工程司率規設科、工務科洽水利處研議因應對策；另請規設科蒐集歷年類此案例，於本局工程會報提案，請求裁示通案原則。

七、本處官網異動資料及新工處 SOP 新增項目。(資訊室)

裁示：洽悉備查。

八、本處109年3月份公文辦理情形。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

九、本處訴訟案件執行情形。(法制秘書)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)本處接獲因公訴訟案件，先提請關懷小組朝減止訟原則，訴訟例外方向討論，再續陳報處長裁決。

十、本處109年3月加班時數超過45小時、連續數月加班者。(人事室)

裁示：洽悉備查。



## 臺北市政府工務局新建工程處 109年4月份 處務會議紀錄

---

十一、本處現有人數、缺額及本處109年度3月組織架構及業務職掌公告上網更新作業情形。(人事室)

裁示：洽悉備查。

十二、本處109年3月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：洽悉備查。

肆、臨時動議暨口頭報告：

處 line 指示事項辦理情形。(處長室秘書)

裁示：有關淡江大橋新建工程第三標工程開工典禮宣傳短片20190312(結案版)，請各設計科錄案，為爾後重大工程宣導影片製作範例。

伍、散會(是日12時39分)