

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
91-95 第八期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)		700				6			111,600								92/1/16	96/12/5	98/10/27	100.00	100.00	91,215
94-100 大安及文山區分管網工程(96年度考試院附近地區)			4032			128			127,300								97/11/4	101/11/17	101/11/15	100.00	100.00	121,674
94-101 北投及士林區分管網工程(95年度關渡宮附近地區)			4398		1	124			113,700								95/8/25	101/9/26	101/7/27	100.00	100.00	88,497
94-101 北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標)一大興街以南區域			4065			127			115,700								97/10/28	101/6/9	101/5/18	100.00	100.00	84,781
94-101 北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)			1115		1	20			47,200								100/7/11	102/5/6		15.00	15.00	352
97-100 第2期大同及中山區分管網工程(98年度開口契約)			520			72			34,568								98/7/21	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	37,351
97-100 第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)			370			35			29,990								99/7/29	102/3/31		98.00	98.00	32,376
97-101 第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第二標)一復興高中附近區			4569			92			154,800								98/2/5	101/7/9	101/7/4	100.00	100.00	166,330
97-101 第2期北投及士林區分管網工程(97年度桃源國小附近地區)			2976.4			78			100,001								98/7/2	101/9/7	101/9/6	100.00	100.00	125,063
97-101 第2期北投及士林區分管網工程(97年度關渡國小附近地區)			2976			78			97,000								98/5/3	101/7/6	101/7/6	100.00	100.00	98,823
97-101 第2期北投及士林區分管網工程(99年度中央北路二段、西安街、東華街及天母東路等附近地區)			1847			49			48,300								99/10/12	101/9/2	101/8/27	100.00	100.00	40,757
97-101 第2期南港及內湖區分管網工程(98年度開口契約)									28,870								98/8/15	101/6/30	101/6/18	100.00	100.00	26,445
97-101 第2期南港及內湖區分管網工程(99年度康樂街附近地區)			1010			22			39,637								100/10/17	102/3/2		80.57	81.02	30,309
97-101 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度電影主題公園附近地區)			1595			41			41,757								99/2/28	101/8/8	101/8/6	100.00	100.00	41,861
97-101 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)		21.8	230			14			33,300								98/9/7	102/3/31		90.00	90.00	29,626

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報	全9頁 第2頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
101-104 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)								35,780									101/6/28	102/12/31		11.77	11.77	808
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)			268			31		26,200									100/8/5	102/6/30		47.00	47.00	16,337
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)								32,480									102/12/31	102/12/31		2.50	2.50	746
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)			462			34		30,300									100/2/2	102/4/30		92.30	92.30	28,711
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)								32,328									101/7/6	102/12/31		5.00	5.00	583
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)			145			20		30,500									100/2/9	102/6/30		62.20	62.20	19,662
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)								34,000									100/6/20	102/12/31		2.63	2.63	683
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)								30,500									100/1/27	102/3/31		95.66	95.66	44,756
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)			3601			103		98,800									101/8/23	102/9/11		1.20	2.20	2,043
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)			3202			99		104,200									101/8/23	102/11/16		7.00	8.60	5,187
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)								32,000									101/6/16	102/12/31		13.14	13.14	5,155
101-104 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)			1010			41		35,168									101/6/28	102/12/31		3.20	3.20	476
101-103 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)			2033			68		61,720									101/9/2	103/9/22		0.33	0.33	-
101-105 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)								179,000									102/1/28	104/6/2		0.01	0.01	
94-98 大同及中山區支管及用戶排水設備工程(97年度大同國小、大龍國小及馬偕醫院附近地區)			12051			206		129,800									98/3/31	100/12/19	100/12/16	100.00	100.00	108,730
94-100 大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標)			2820			27		41,826									98/4/17	99/10/1	99/9/30	100.00	100.00	31,138
95-101 北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)			7090			274		74,666									99/2/10	102/5/1		58.45	58.50	40,847

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工 日期	預定完	實際完				
94-99 萬華及中正區用戶排水設備工程(96年度228公園附近地區)			9838			533			112,200									96/10/17	99/8/9	100/6/21	100.00	100.00	96,824
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度大同高中附近地區)			5626			163			66,200									99/6/14	101/8/22	101/8/15	100.00	100.00	39,646
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度中山女高附近地區)			3485			106			42,200									99/3/11	102/2/24		94.00	94.75	36,470
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度迪化公園及中山國小附近地區)			2842			54			34,200									99/6/15	102/3/23		86.00	87.00	35,326
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			4800			163			30,359									98/7/20	101/2/28	101/2/28	100.00	100.00	35,968
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)			1544			29			17,000									100/5/1	102/3/2		69.78	73.00	8,383
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)									12,276									100/8/4	100/12/31	100/12/2	0.00	0.00	-
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度力行國小附近地區)			7449						95,330									99/3/16	102/4/10		98.00	98.50	122,642
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度延平高中及開平中學附近地區)			5864						64,090									99/3/16	102/4/16		82.40	91.50	51,309
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)			8976						118,128									99/1/25	102/2/27		89.50	88.55	93,696
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度興隆路四段附近地區)			8247						138,600									99/1/11	102/3/28		98.00	99.00	121,946
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)			2183			30			28,459									99/6/18	101/12/31	101/12/26	100.00	100.00	29,338
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)			1876			21			19,570									99/11/10	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	26,382
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)			8656			85			76,200									99/10/16	102/3/13		88.00	87.00	58,054
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			2700			153			35,000									98/11/3	100/6/30	100/5/30	50.80	50.80	13,458
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近)			5895			79			59,360									99/8/12	102/8/18		39.50	51.96	28,501
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)									27,777									100/1/1	102/2/28		40.00	40.00	12,809

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 施 施 施 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度北投國中附近地區)			4204			38		42,860									100/12/13	102/5/10	101/12/12	100.00	100.00	48,121
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)			7315			94		77,460									101/1/10	102/9/27		55.00	60.50	44,484
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)			5210			30		53,299									100/12/28	102/11/5		25.00	30.00	14,617
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)			885			27		32,325									100/11/18	102/5/28		44.08	44.08	13,616
97-100 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)			5692			65		54,680									98/3/5	102/4/5		97.00	98.53	59,520
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度南港調車站附近地區)			4953			77		44,500									98/4/9	101/3/28	101/3/28	100.00	100.00	33,276
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)			4146			47		41,656									97/9/8	101/10/31	101/10/31	100.00	100.00	38,434
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路一段附近地區)			7347			343		78,614									98/12/3	101/11/5	101/12/27	100.00	100.00	64,620
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路二段及園區街附近地區)			7099			343		75,240									98/12/8	102/1/25	101/11/19	100.00	100.00	54,100
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)								35,902									98/8/21	101/4/25	100/5/17	23.24	23.24	9,092
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度玉成街附近地區)			4282			50		43,060									100/4/11	101/11/26	101/9/3	100.00	100.00	57,917
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)			4383			50		45,992									99/11/25	102/2/16		83.00	83.00	27,969
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)								31,420									99/12/29	102/6/30		67.00	67.00	25,492
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)			8825			272		118,900									98/3/30	101/12/25	101/12/25	100.00	100.00	102,590
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正高中及河堤國小附近地區)			6237.9			135		65,700									98/3/27	101/9/26	101/9/26	100.00	100.00	33,450
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度華江國小、東園公園及新和國小附近地區)			6772.7			92		67,790									98/4/22	100/9/5	100/8/5	100.00	100.00	54,996

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度螢橋國中附近地區)			8051.9			62			77,700								98/3/20	101/9/21	101/9/21	100.00	100.00	68,680
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)			8906			195			129,580								98/3/4	102/5/27		80.00	80.03	71,687
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)			1800			17			20,910								97/9/1	101/3/31	101/3/30	100.00	100.00	16,061
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)			4134.3			247			50,543								99/2/28	102/3/13		67.01	67.02	27,640
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度福星國小附近地區)			3905.5			226			35,544								99/11/8	101/6/20	101/5/28	100.00	100.00	41,923
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)			4500			163			30,840								99/7/6	102/2/28		50.00	50.00	17,110
101-104 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)									27,247								101/7/6	102/12/31		4.80	4.80	-
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)									25,394								101/3/1	102/6/30		35.00	35.00	11,959
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)			5799			5			62,320								101/8/19	102/6/17		8.20	28.41	16,610
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區)			6,980			278			67,667								101/12/30	103/10/15		0.10	0.10	-
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)			5084			6			49,350								101/8/21	103/3/9		13.05	24.87	11,034
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)									26,904								101/6/23	102/12/31		3.50	3.50	441
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)									26,377								101/7/5	102/12/31		4.98	4.98	583
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)			2594			32			29,574								100/1/27	102/3/31		96.00	96.00	42,833
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)			6013		2	56			70,700								101/11/6	103/3/29		4.50	4.60	2,538
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)									27,941								101/6/21	102/12/31		6.00	6.00	1,790
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)									31,149								100/11/18	102/6/30		36.00	36.00	13,950

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報	全9頁 第6頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)			5,836			48		56,390									101/10/2	103/1/29		6.00	12.00	6,372
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								27,817									101/6/27	102/12/31		10.14	10.14	3,306
101-104 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								28,254									101/6/29	102/12/31		8.25	8.25	2,367
100 用戶接管後巷配合美化工程(100年度預約工程)								17,954									100/8/4	100/12/2	100/12/2	0.15	0.15	-
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)								6,201									101/7/6	102/2/28		44.67	44.67	3,446
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大安及文山區預約工程)								6,123									101/6/23	102/2/28		98.50	98.50	7,519
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)								6,003									101/7/5	102/2/28		81.00	81.00	6,300
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)								6,359									101/6/21	102/2/28		97.00	97.00	7,604
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)								6,048									101/6/27	102/6/30		91.50	91.50	6,965
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年萬華及中正區預約工程)								6,431									101/6/29	102/6/30		35.00	35.00	2,658
97-101 忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程			44			2		214,600									98/11/26	100/12/3	100/12/30	100.00	100.00	142,390
97-101 忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程(後續工程)			44			3		95,000									100/8/19	102/8/14		87.31	87.31	71,055
97-101 <u>基隆河流域水質改善及污水疏流工程(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礫間進流量)</u>			<u>293</u>			<u>2</u>		<u>85,000</u>									<u>102/1/23</u>	<u>103/5/30</u>		<u>0.10</u>	<u>0.10</u>	
93 截流站設施工程(新生及中山截流站)								100,000									93/4/23	93/11/24	94/6/10	100.00	100.00	105,294
99 三張犁及五分埔分隊部新建工程								28,230									99/7/12	101/6/12	101/6/19	100.00	100.00	28,786
100 迪化、景美污水抽水站及古亭截流站等外牆綠美化整建工程								12,700									100/6/28	101/9/12	101/9/12	100.00	100.00	11,667

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工 程 費 (千 元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預 定 百 分 比 (%)	完 成 百 分 比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千 元)
																	開 工 日 期	預 定 完	實 際 完			
101 松信工務所建築物修復補強暨裝修工程								9,478									102/1/8	102/5/7		7.00	7.00	-
95 代辦台北市士林區住六一六自辦市地重劃區污水下水道統包工程								89,270									95/9/28	97/5/9	96/9/6	100.00	100.00	6,619
97 內湖區第四期重劃區支管及用戶排水設備工程			5199			105		67,000									97/11/26	101/3/6	101/3/5	100.00	100.00	69,744
97 97年度代辦本市捷運局支管及用戶排水設備工程			652			4		12,304									98/3/23	100/6/14	100/6/2	100.00	100.00	12,303
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)			1529			32		14,260									100/7/1	100/10/15	100/12/13	100.00	100.00	7,767
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)								8,333									100/7/1	101/4/21	101/4/19	100.00	100.00	4,908
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標(預約工程)								7,325									101/7/1	101/9/30	101/9/27	100.00	100.00	11,060
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標(預約工程)								10,450									101/7/1	101/10/30	101/10/30	100.00	100.00	14,903
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第4標(預約工程)			641			28		8,479									101/7/1	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	8,864
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第5標(預約工程)			1390			16		13,750									101/7/1	101/11/15	101/11/5	100.00	100.00	11,836
95-100 大同及中山區管線更新工程								80,880									98/2/17	101/4/7	101/4/18	100.00	100.00	62,806
95-100 北投及士林區管線更新工程								78,320									98/2/19	102/3/5		96.75	96.75	66,092
101 內湖三期重劃區污水管線更新工程								19,800									101/5/7	102/4/20		48.86	49.30	8,105
101 101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)								24,490									101/6/14	102/2/28		99.50	99.50	31,910
101 101年度管線維護工程第1標(管線清理檢視預約式契約)								6,858									101/4/18	102/2/28		44.86	44.86	7,145
101 101年度管線維護工程第2標(管線清理檢視預約式契約)								5,897									101/4/13	102/2/28		54.48	54.48	11,400
101 101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)								25,360									101/5/28	102/2/28		50.00	50.00	11,581

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 1 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工 日期	預定完	實際完			
101 101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)								22,000									101/6/1	102/2/28		95.50	95.50	23,566
101 101年度場站維護工程第1標								6,168									101/4/23	101/11/18	101/11/16	100.00	100.00	5,374
101 101年度場站維護工程第2標								2,835									101/9/26	102/2/22		35.84	35.84	1,537
100 100年度行政大樓屋頂漏水防止修繕案								1,995									100/10/3	101/2/24	101/1/20	100.00	100.00	1,190
98 迪化污水處理廠臨時水肥投置站改善工程								30,000									98/9/19	99/7/18	100/10/17	100.00	100.00	31,909
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程								70,875									99/12/29	100/10/20	100/12/9	100.00	1.10	-
100 迪化污水處理廠功能提升工程(前處理撈除增設(含隔間除臭))								38,669									100/9/9	101/9/13	101/9/13	100.00	100.00	32,984
101 迪化污水處理廠污泥減量統包工程								180,000									101/8/31	103/4/27		35.09	36.75	15,296
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程(後續工程)								67,950									101/10/4	102/7/29		1.80	1.80	-
99 獅子頭抽水站設備更新汰換工程(機械及空調系統設備)								104,260									99/12/20	101/11/4	101/11/9	100.00	100.00	86,323
99 獅子頭抽水站設備更新汰換工程(儀控設備)								28,000									100/6/30	101/12/9	101/12/9	100.00	100.00	26,856
99 龍形隧道繞流管工程(緊急發電機含附屬設備及基礎工程)								134,000									100/9/21	102/2/28		88.85	89.99	183
99 獅子頭抽水站設備更新汰換工程(綜合)								13,767									101/1/18	102/1/26	102/1/25	100.00	100.00	7,319
99 迪化抽水站設備更新汰換工程第一標								59,580									99/10/5	100/8/19	101/5/31	100.00	100.00	42,895
99 迪化抽水站設備更新汰換工程第二標								123,900									99/12/27	101/6/30	101/7/2	100.00	100.00	97,126
99 迪化抽水站設備更新汰換工程第三標(迪化抽水站增設緊急發電機工程)								57,890									100/8/4	101/11/5	101/11/5	100.00	100.00	44,525
99 迪化抽水站設備更新汰換工程—第四標								82,500									101/12/11	102/12/5		0.95	0.95	5
100 緊急應變決策支援系統擴建工程								18,000									100/6/29	101/10/11		99.39	99.39	13,802

