

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
91-95 第八期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)		700				6			111,600								92/1/16	96/12/5	98/10/27	100.00	100.00	95,255
94-101 北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)			1115		1	20			47,200								100/7/11	102/11/25	102/11/20	100.00	100.00	38,058
97-100 第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)			370			35			29,990								99/7/29	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	33,776
97-101 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)		21.8	230			14			33,300								98/9/7	103/1/31		90.00	90.00	29,626
101-104 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)									35,780								101/6/28	102/12/31		58.00	58.00	19,067
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)			268			31			26,200								100/8/5	102/12/31		71.50	71.50	24,232
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)									32,480								102/12/31	103/6/30		26.50	26.50	7,429
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程)			4275			62			44,800								102/9/24	104/1/11		7.50	7.60	-
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)									28,800								102/7/3	103/12/31		19.20	19.20	759
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)			462			34			30,300								100/2/2	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	30,320
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)									32,328								101/7/6	102/12/31		49.30	49.30	14,013
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)			248			29			30,420								102/6/23	103/12/31		0.01	0.01	-
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)			145			20			30,500								100/2/9	102/9/30	102/8/27	100.00	100.00	19,662
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)									34,000								100/6/20	102/12/31		11.50	11.50	3,178
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)									28,300								102/6/7	103/12/31		0.15	0.15	-
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(100年預約工程)									30,500								100/1/27	102/3/31	102/3/27	100.00	100.00	49,405

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報	第8頁 第2頁
每次月十五日前編表		

工作項目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)			3601			103			98,800								101/8/23	103/4/21		12.00	13.20	4,937
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)			3202			99			104,200								101/8/23	103/3/20		68.00	68.73	58,305
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)									32,000								101/6/16	102/12/31		95.00	95.00	33,520
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)									41,366								102/6/30	103/12/31		14.03	14.03	647
101-104 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)			1010			41			35,168								101/6/28	102/12/31		20.72	20.72	8,289
101-103 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)			2033			68			61,720								101/9/2	104/1/24		5.70	5.96	3,343
101-105 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)									179,000								102/1/28	104/9/19		15.10	15.88	21,410
94-98 大同及中山區支管及用戶排水設備工程(97年度大同國小、大龍國小及馬偕醫院附近地區)			12051			206			129,800								98/3/31	100/12/19	100/12/16	100.00	100.00	108,730
95-101 北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)			7090			274			74,666								99/2/10	103/2/11		66.60	67.05	48,115
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度中山女高附近地區)			3485			106			42,200								99/6/8	102/2/24	102/2/22	100.00	100.00	36,470
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度迪化公園及中山國小附近地區)			2842			54			34,200								99/6/15	102/3/23	102/3/6	100.00	100.00	36,880
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			4800			163			30,359								98/7/20	101/2/28	101/2/28	100.00	100.00	35,968
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)			1544			29			17,000								100/5/1	102/3/25	102/3/22	100.00	100.00	8,946
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度力行國小附近地區)			7449						95,330								99/3/16	101/9/9	102/9/12	100.00	100.00	128,746
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度延平高中及開平中學附近地區)			5864						64,090								99/3/16	102/4/16	102/3/13	100.00	100.00	51,309
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)			8976						118,128								99/1/25	102/5/16	102/4/30	100.00	100.00	93,696

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工 程 費 (千 元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預 定 百 分 比 (%)	完 成 百 分 比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千 元)	
																	開 工	預 定 完	實 際 完				
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度興隆路四段附近地區)			8247						138,600									99/1/11	102/5/10	102/5/10	100.00	100.00	124,088
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)			2183			30			28,459									99/6/18	101/12/31	101/12/26	100.00	100.00	29,338
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)			1876			21			19,570									99/11/10	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	28,806
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)			8656			85			76,200									99/10/16	102/12/23		83.00	87.30	64,248
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			2700			153			35,000									98/11/3	100/6/30	100/5/30	50.80	50.80	13,458
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近)			5895			79			59,360									99/8/12	103/3/15		52.50	60.66	30,300
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)									27,777									100/1/1	102/8/31	102/8/15	100.00	100.00	12,809
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)			7315			94			77,460									101/1/10	103/3/12		91.00	92.50	74,066
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)			5210			30			53,299									100/12/28	103/4/4		49.00	49.50	22,814
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)			885			27			32,325									100/11/18	103/5/2		66.73	66.73	24,690
97-100 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二段附近地區)			5692			65			54,680									98/3/5	102/9/23	102/9/23	100.00	100.00	59,972
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路一段附近地區)			7347			343			78,614									98/12/3	101/11/5	101/12/27	100.00	100.00	64,620
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度研究院路二段及園區街附近地區)			7099			343			75,240									98/12/8	102/1/25	101/11/19	100.00	100.00	57,226
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)									35,902									98/8/21	101/4/25	100/5/17	23.24	23.24	9,092
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年度明湖國中附近地區)			4383			50			45,992									99/11/25	102/4/6	102/4/17	100.00	100.00	29,392
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(99年預約工程)									31,420									99/12/29	102/6/30	102/6/28	100.00	100.00	26,649
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度台北護專附近地區)			8825			272			118,900									98/3/30	101/12/25	101/12/25	100.00	100.00	102,590

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工作項目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正高中及河堤國小附近地區)			6237.9			135			65,700								98/3/27	101/9/26	101/9/26	100.00	100.00	33,450
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度華江國小、東園公園及新和國小附近地區)			6772.7			92			67,790								98/4/22	100/9/5	100/8/5	100.00	100.00	54,996
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度瑩橋國中附近地區)			8051.9			62			77,700								98/3/20	101/9/21	101/9/21	100.00	100.00	68,680
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)			8906			195			129,580								98/3/4	102/7/19	102/6/28	100.00	100.00	82,764
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約)			1800			17			20,910								97/9/1	101/3/31	101/3/30	100.00	100.00	16,061
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(98年度電影主題公園附近地區)			4134.3			247			50,543								99/2/28	102/8/12	102/7/19	100.00	100.00	35,860
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(99年度開口契約)			4500			163			30,840								99/7/6	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	17,110
101-104 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)									27,247								101/7/6	102/12/31		69.00	69.00	21,073
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)									25,394								101/3/1	103/6/30		51.00	51.00	17,397
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)			5799			5			62,320								101/8/19	103/6/17		83.00	90.50	61,127
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區)			6980			278			67,667								101/12/30	102/12/15		45.50	50.85	28,526
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)			5084			6			49,350								101/8/21	103/4/15		66.50	67.00	27,948
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)									26,904								101/6/23	103/6/30		29.00	29.00	4,800
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)									21,686								102/5/30	103/12/31		3.80	3.80	-
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)			9022			50			88,950								102/4/14	103/11/19		11.00	12.20	6,393
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區)			8980			85			74,848								102/4/14	103/9/12		17.60	22.50	11,490

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工 程 費 (千 元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預 定 百 分 比 (%)	完 成 百 分 比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千 元)
																	開 工	預 定 完	實 際 完			
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								26,377									101/7/5	102/12/31		27.50	27.50	8,258
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年桃源國小附近地區)			6723			70		62,470									102/10/7	103/11/9		5.10	5.50	579
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區)			5683			62		51,700									102/9/25	103/9/6		4.00	4.30	863
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)								22,815									102/6/6	103/12/31		6.00	6.00	445
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)			2594			32		29,574									100/1/27	102/3/31	102/3/29	100.00	100.00	44,391
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)			6013		2	56		70,700									101/11/6	103/4/21		44.50	42.50	19,253
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								27,941									101/6/21	102/12/31		50.00	50.00	16,767
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)								23,161									102/5/29	103/12/31		32.00	32.00	4,100
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)								31,149									100/11/18	102/8/28	102/8/28	100.00	100.00	14,761
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)			5,836			48		56,390									101/10/2	103/3/21		65.00	65.27	31,023
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								27,817									101/6/27	103/6/30		73.50	73.50	24,824
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)								25,452									102/6/5	103/12/31		4.00	4.00	-
101-104 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)								28,254									101/6/29	102/12/31		27.50	27.50	7,364
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中山區預約工程)								6,201									101/7/6	102/5/15	102/5/15	100.00	100.00	7,690
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年北投及士林區預約工程)								6,003									101/7/5	102/5/9	102/5/8	100.00	100.00	6,609
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年松山及信義區預約工程)								6,359									101/6/21	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	8,272
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年南港及內湖區預約工程)								6,048									101/6/27	102/6/30	102/5/30	100.00	100.00	8,172

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
101 用戶接管後巷配合美化工程（101年萬華及中正區預約工程）								6,431									101/6/29	102/6/30	102/5/20	100.00	100.00	7,282
102 大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								6,431									102/6/5	102/12/31		29.10	29.10	1,115
102 大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								5,500									102/5/30	102/12/31		99.50	99.50	7,115
102 北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								5,654									102/6/6	103/12/31		0.04	0.04	-
102 松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								5,945									102/5/29	102/12/31		90.00	90.00	3,942
102 南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								6,039									102/6/5	102/12/31		23.00	23.00	813
102 萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程（102年預約工程）								6,048									102/6/5	102/12/31		4.70	4.70	355
97-101 忠孝礮間接觸曝氣氧化工程與截流工程（後續工程）			44			3		95,000									100/8/19	103/3/11		93.05	95.46	90,658
97-101 基隆河流域水質改善及污水疏流工程（101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間進流量）			293			2		85,000									102/1/23	103/5/30		23.45	23.49	10,900
98-103 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程								129,778									102/2/25	103/7/20		16.91	19.34	5,753
99 三張犁及五分埔分隊部新建工程								28,230									99/7/12	101/6/12	101/6/19	100.00	100.00	30,671
101 松信工務所建築物修復補強暨裝修工程								9,478									102/1/8	102/8/26	102/8/7	100.00	100.00	8,871
95 代辦台北市士林區住六一六自辦市地重劃區污水下水道統包工程								89,270									95/9/28	97/5/9	96/9/6	100.00	100.00	6,619
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第2標（預約工程）			1529			32		14,260									100/7/1	100/10/15	100/12/13	100.00	100.00	7,767
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標（預約工程）								8,333									100/7/1	101/4/21	101/4/19	100.00	100.00	5,404
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第3標（預約工程）								10,450									101/7/1	101/10/30	101/10/30	100.00	100.00	20,200

表期	月報
每次月十五日前編表	

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工 程 費 (千 元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預 定 百 分 比 (%)	完 成 百 分 比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千 元)	
																	開 工	預 定 完	實 際 完				
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第4標(預約工程)			641			28			8,479									101/7/1	101/10/31	101/10/30	100.00	100.00	11,963
101 101年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第5標(預約工程)			1390			16			13,750									101/7/1	101/11/15	101/11/5	100.00	100.00	14,392
102 102年代辦本府教育局所屬學校分支管用戶排水設備工程(預約工程)									16,479									102/7/1	103/2/2		64.50	64.50	7,946
101 內湖三期重劃區污水管線更新工程									19,800									101/5/7	103/1/10		81.50	81.51	12,493
101 第2期大同及中山區管線更新工程(中山區一江街附近地區)									6,666									102/4/14	103/1/22		8.00	5.00	-
100-103 第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)									33,302									102/4/14	103/4/24		25.00	26.00	5,826
100-103 第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭附近地區)									73,188									102/4/15	103/8/12		24.50	24.70	13,437
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)									70,042									102/3/24	103/6/7		9.50	5.73	730
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)									82,576									102/3/24	103/10/27		5.00	3.10	-
100-103 第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康寧醫院附近地區)									8,972									102/4/15	102/12/13		99.99	99.99	5,519
100-103 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)									28,120									102/4/14	103/3/9		3.00	3.00	731
101 101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)									24,490									101/6/14	102/2/28	102/2/28	100.00	100.00	31,910
102 102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)									26,565									102/5/22	102/12/31		63.10	63.10	17,370
101 101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)									25,360									101/5/28	102/3/31	102/3/31	100.00	100.00	24,102
101 101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)									22,000									101/6/1	102/3/31	102/3/28	100.00	100.00	27,105
102 102年度管線維護工程第1標(管線清理檢視預約式契約)									40,000									102/4/1	102/12/31		51.24	51.24	16,609
102 102年度管線維護工程第2標(管線清理檢視預約式契約)									13,830									102/6/20	102/12/31		14.05	14.05	886

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 11 月 份

表期	月報	第8頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工 程 費 (千 元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽 水 站 (座)	揚 水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預 定 百 分 比 (%)	完 成 百 分 比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千 元)
																	開 工	預 定 完	實 際 完			
102 102年度管線維護工程第3標（設施及框蓋維護預約式契約）								23,800									102/4/1	102/12/31		95.61	95.61	24,417
102 102年度管線維護工程第4標（管線修繕預約式契約）								22,366									102/5/30	102/12/31		37.24	37.24	10,859
102 102年度場站維護工程第1標								7,260									102/3/11	102/11/30		93.00	91.81	6,148
102 102年度場站維護工程第2標								3,813									102/6/12	102/11/8	102/12/6	100.00	100.00	3,148
101 迪化污水處理廠污泥減量統包工程								180,000									101/8/31	103/4/27		85.27	87.51	94,218
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程（後續工程）								67,950									101/10/4	102/7/29	102/7/16	100.00	100.00	61,115
99 龍形隧道繞流管工程（緊急發電機含附屬設備及基礎工程）								134,000									100/9/21	102/6/11		100.00	97.10	62,904
99 迪化抽水站設備更新汰換工程—第四標								82,500									101/12/11	103/1/5		37.09	55.80	36,428
100 緊急應變決策支援系統擴建工程								18,000									100/6/29	101/10/11	102/8/3	100.00	100.00	15,305
100 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程								57,579									100/10/17	103/7/6		52.50	52.51	31,265
100 汐止抽水站增設緊急溢流管線工程								9,920									101/1/10	102/7/23	102/5/24	1.50	1.03	-
100 新莊抽水站上游中永和間截流站附近污水溢流工程								4,280									101/1/10	102/12/5		85.00	82.10	2,266
102 新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程								124,000									102/6/16	103/9/28		0.07	0.19	212
93 第二污水處理廠（八里廠）蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車工程								109,830									93/7/17	96/6/10	101/5/4	100.00	100.00	91,170
99 八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第4標（綜合）								105,860									100/9/15	102/11/30	102/11/21	100.00	100.00	85,218
99 八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標（綜合2）								53,800									102/1/17	103/5/18		11.50	36.20	17,972
以下空白																						