

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報	第1頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如工程等名稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
91-95 第八期分管網工程第4標(士林區行義路集污區聯絡管)		700				6			111,600								92/1/16	96/12/5	98/10/27	100.00	100.00	99,695
94-101 北投及士林區分管網工程(99年度公館路附近地區)			1115		1	20			47,200								100/7/11	102/11/25	102/11/20	100.00	100.00	41,859
97-100 第2期大安及文山區分管網工程(99年度開口契約)			370			35			29,990								99/7/29	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	33,776
97-101 第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)		21.8	230			14			33,300								98/9/7	103/1/31		90.00	90.00	29,626
101-104 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)									35,780								101/6/28	103/6/30		58.30	58.30	24,430
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)			268			31			26,200								100/8/5	103/2/28		80.00	80.00	26,822
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)									32,480								102/12/31	103/6/30		32.00	32.00	12,455
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程)			4275			62			44,800								102/9/24	104/1/11		12.50	13.00	5,040
100-104 第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)									28,800								102/7/3	103/12/31		19.20	19.20	5,051
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(100年預約工程)			462			34			30,300								100/2/2	102/4/30	102/4/30	100.00	100.00	38,224
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)									32,328								101/7/6	103/6/30		52.80	52.80	14,013
100-104 第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)			248			29			30,420								102/6/23	103/12/31		0.01	0.01	-
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(100年預約工程)			145			20			30,500								100/2/9	102/9/30	102/8/27	100.00	100.00	19,662
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)									34,000								100/6/20	103/6/30		15.00	15.00	4,543
100-104 第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)									28,300								102/6/7	103/12/31		0.15	0.15	-
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)			3601			103			98,800								101/8/23	103/4/21		15.00	15.00	4,937

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報	第8頁 第2頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工	預定完	實際完				
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)			3202			99			104,200									101/8/23	103/3/20		71.04	71.89	65,138
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)									32,000									101/6/16	103/6/30		95.00	95.00	38,083
100-104 第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)									41,366									102/6/30	103/12/31		16.01	16.01	4,877
101-104 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)			1010			41			35,168									101/6/28	103/6/30		20.72	20.72	8,672
101-103 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)			2033			68			61,720									101/9/2	104/1/24		7.70	9.25	3,343
101-105 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)									179,000									102/1/28	104/9/19		20.10	17.16	22,350
94-98 大同及中山區支管及用戶排水設備工程(97年度大同國小、大龍國小及馬偕醫院附近地區)			12051			206			129,800									98/3/31	100/12/19	100/12/16	100.00	100.00	108,730
95-101 北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)			7090			274			74,666									99/2/10	103/2/11		67.70	67.50	48,609
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度中山女高附近地區)			3485			106			42,200									99/6/8	102/2/24	102/2/22	100.00	100.00	36,470
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度迪化公園及中山國小附近地區)			2842			54			34,200									99/6/15	102/3/23	102/3/6	100.00	100.00	36,880
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(98年度開口契約)			4800			163			30,359									98/7/20	101/2/28	101/2/28	100.00	100.00	35,968
98-101 第2期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(99年度大同大學附近地區)			1544			29			17,000									100/5/1	102/3/25	102/3/22	100.00	100.00	8,946
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度力行國小附近地區)			7449						95,330									99/3/16	101/9/9	102/9/12	100.00	100.00	128,746
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度延平高中及開平中學附近地區)			5864						64,090									99/3/16	102/4/16	102/3/13	100.00	100.00	56,512
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度動物園附近地區)			8976						118,128									99/1/25	102/5/16	102/4/30	100.00	100.00	93,696
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(98年度興隆路四段附近地區)			8247						138,600									99/1/11	102/5/10	102/5/10	100.00	100.00	137,023

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成													
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)	
																	開工	預定完	實際完				
97-101 第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (99年度開口契約)			2183			30			28,459									99/6/18	101/12/31	101/12/26	100.00	100.00	29,338
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (98年度日僑學校及社中街附近地區)			8656			85			76,200									99/10/16	103/2/21		83.10	87.35	64,248
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (98年度開口契約)			2700			153			35,000									98/11/3	100/6/30	100/5/30	50.80	50.80	13,458
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (99年度行義路附近)			5895			79			59,360									99/8/12	103/8/7		54.50	61.22	32,008
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (99年預約工程)									27,777									100/1/1	102/8/31	102/8/15	100.00	100.00	12,809
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (100年度至善路一、二段附近地區)			7315			94			77,460									101/1/10	103/3/12		92.00	93.50	73,759
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (100年度清江國小附近地區)			5210			30			53,299									100/12/28	103/7/22		52.00	52.00	24,001
98-102 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)			885			27			32,325									100/11/18	103/5/2		66.77	66.77	26,254
97-100 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (97年度大湖山莊街、麗山新村及環山路二 段附近地區)			5692			65			54,680									98/3/5	102/9/23	102/9/23	100.00	100.00	59,972
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (98年度研究院路一段附近地區)			7347			343			78,614									98/12/3	101/11/5	101/12/27	100.00	100.00	64,620
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (98年度開口契約)									35,902									98/8/21	101/4/25	100/5/17	23.24	23.24	9,092
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (99年度明湖國中附近地區)			4383			50			45,992									99/11/25	102/4/6	102/4/17	100.00	100.00	31,415
97-102 第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (99年預約工程)									31,420									99/12/29	102/6/30	102/6/28	100.00	100.00	32,004
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度台北護專附近地區)			8825			272			118,900									98/3/30	101/12/25	101/12/25	100.00	100.00	111,718
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度和平醫院、中正高中及河堤國小附 近地區)			6237.9			135			65,700									98/3/27	101/9/26	101/9/26	100.00	100.00	37,979
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度華江國小、東園公園及新和國小附 近地區)			6772.7			92			67,790									98/4/22	100/9/5	100/8/5	100.00	100.00	54,996

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報
每次月十五日前編表	

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度螢橋國中附近地區)			8051.9			62		77,700									98/3/20	101/9/21	101/9/21	100.00	100.00	68,680
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區)			8906			195		129,580									98/3/4	102/7/19	102/6/28	100.00	100.00	82,764
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度開口契約)			1800			17		20,910									97/9/1	101/3/31	101/3/30	100.00	100.00	16,061
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (98年度電影主題公園附近地區)			4134.3			247		50,543									99/2/28	102/8/12	102/7/19	100.00	100.00	35,860
97-101 第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (99年度開口契約)			4500			163		30,840									99/7/6	102/2/28	102/2/27	100.00	100.00	17,110
101-104 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)								27,247									101/7/6	103/6/30		73.00	73.00	23,417
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)								25,394									101/3/1	103/6/30		51.00	51.00	17,397
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年再興中學附近地區)			5799			5		62,320									101/8/19	103/6/17		83.00	90.50	65,383
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年考試院附近地區)			6980			278		67,667									101/12/30	103/12/15		45.50	50.85	35,093
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年辛亥捷運站附近地區)			5084			6		49,350									101/8/21	103/7/3		66.50	67.00	30,556
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)								26,904									101/6/23	103/6/30		29.00	29.00	7,515
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (102年軍功路附近地區)			1565			26		17,700									102/12/31	103/8/19		0.01	0.01	
100-104 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)								21,686									102/5/30	103/12/31		9.50	9.50	1,152
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年北投醫院等附近地區)			9022			50		88,950									102/4/14	103/11/19		15.00	17.00	9,274
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年復興高中附近地區)			8980			85		74,848									102/4/14	103/9/12		23.10	28.70	14,100
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)								26,377									101/7/5	103/6/30		32.50	32.50	8,258
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年桃源國小附近地區)			6723			70		62,470									102/10/7	103/11/9		9.60	10.00	2,849

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報	第5頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已支付工 程費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年關渡國小附近地區)			5683			62			51,700								102/9/25	103/10/3		7.00	9.00	2,071
101-105 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)								22,815									102/6/6	103/12/31		9.00	9.00	1,639
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)			2594			32		29,574									100/1/27	102/3/31	102/3/29	100.00	100.00	48,843
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (101年永吉國中附近地區)			6013		2	56		70,700									101/11/6	103/8/14		42.00	45.00	22,802
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)								27,941									101/6/21	103/6/30		63.00	63.00	17,034
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工 程(102年松山火車站附近地區)			3903			80		57,500									102/12/22	104/6/4		0.01	0.01	
100-104 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)								23,161									102/5/29	103/12/31		39.00	39.00	9,695
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (100年預約工程)								31,149									100/11/18	102/8/28	102/8/28	100.00	100.00	14,761
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (101年南港火車站、中央研究院、南港R13道 路等附近地區)			5,836			48		56,390									101/10/2	103/7/11		68.00	68.02	31,922
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)								27,817									101/6/27	103/6/30		75.03	75.03	25,178
100-104 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)								25,452									102/6/5	103/12/31		6.00	6.00	874
101-104 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (101年預約工程)								28,254									101/6/29	103/6/30		33.20	33.20	9,224
101 用戶接管後巷配合美化工程(101年大同及中 山區預約工程)								6,201									101/7/6	102/5/15	102/5/15	100.00	100.00	8,273
102 大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(1 02年預約工程)								6,431									102/6/5	103/5/31		36.50	36.50	2,349
102 大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(1 02年預約工程)								5,500									102/5/30	102/12/31	102/12/30	100.00	100.00	7,875
102 北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(1 02年預約工程)								5,654									102/6/6	103/4/30		9.00	9.00	-
102 松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(1 02年預約工程)								5,945									102/5/29	103/2/15		98.00	98.00	7,121

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報	第8頁 第6頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
102 南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)								6,039									102/6/5	103/3/31		24.00	24.00	1,673
102 萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)								6,048									102/6/5	103/6/30		7.50	7.50	355
97-101 忠孝礫間接觸曝氣氧化工程與截流工程(後續工程)			44			3		95,000									100/8/19	103/3/11		94.05	95.77	91,450
97-101 基隆河流域水質改善及污水疏流工程(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礫間進流量)			293			2		85,000									102/1/23	103/5/30		37.92	38.21	15,966
98-103 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程 含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程								129,778									102/2/25	103/7/20		22.46	24.13	6,726
101 松信工務所建築物修復補強暨裝修工程								9,478									102/1/8	102/8/26	102/8/7	100.00	100.00	10,485
95 代辦台北市士林區住六一六自辦市地重劃區 污水下水道統包工程								89,270									95/9/28	97/5/9	96/9/6	100.00	100.00	6,619
100 100年代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排 水設備工程第2標(預約工程)			1529			32		14,260									100/7/1	100/10/15	100/12/13	100.00	100.00	7,767
102 102年代辦本府教育局所屬學校分支管用戶排 水設備工程(預約工程)								16,479									102/7/1	103/2/2		65.00	65.00	13,234
101 內湖三期重劃區污水管線更新工程								19,800									101/5/7	103/1/10		89.98	89.98	12,493
101 第2期大同及中山區管線更新工程(中山區一江 街附近地區)								6,666									102/4/14	103/1/22		4.00	4.00	-
100-103 第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰 醫院附近地區)								33,302									102/4/14	103/4/24		38.00	38.00	8,436
100-103 第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍 潭附近地區)								73,188									102/4/15	103/8/12		27.50	35.00	19,417
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松 山區民生社區新中街以西地區)								70,042									102/3/24	103/8/8		6.00	6.78	2,352
100-103 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松 山區民生社區新中街以東地區)								82,576									102/3/24	103/10/27		5.00	3.25	-
100-103 第2期南港及內湖區管線更新工程(內湖區康 寧醫院附近地區)								8,972									102/4/15	102/12/13	102/12/5	100.00	100.00	5,519

編製機關	衛生下水道工程處
表號	工臨字 001—19

新 建
台 北 市 污 水 下 水 道 工 程 統 計 表
改 善
中 華 民 國 102 年 12 月 份

表期	月報	第8頁 第7頁
每次月十五日前編表		

工 作 項 目 (如 工 程 等 名 稱)	預 定 目 標									實 際 完 成												
	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	截 流 設 施 (個)	工程費 (千元)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	抽水 站 (座)	揚水 站 (座)	人 孔 (座)	清 除 孔 (座)	施 工 年 月			預定百分比 (%)	完成百分比 (%)	已 支 付 工 程 費 (千元)
																	開工	預定完	實際完			
100-103 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)								28,120									102/4/14	103/3/9		5.85	3.50	731
101 101年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)								24,490									101/6/14	102/2/28	102/2/28	100.00	100.00	31,910
102 102年度管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)								26,565									102/5/22	103/2/28		72.00	72.00	21,698
101 101年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)								25,360									101/5/28	102/3/31	102/3/31	100.00	100.00	24,102
101 101年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)								22,000									101/6/1	102/3/31	102/3/28	100.00	100.00	27,105
102 102年度管線維護工程第1標(管線清理檢視預約式契約)								40,000									102/4/1	103/2/28		57.91	57.91	19,022
102 102年度管線維護工程第2標(管線清理檢視預約式契約)								13,830									102/6/20	103/3/31		15.33	15.33	3,127
102 102年度管線維護工程第3標(設施及框蓋維護預約式契約)								23,800									102/4/1	103/2/28		99.50	99.50	27,874
102 102年度管線維護工程第4標(管線修繕預約式契約)								22,366									102/5/30	103/2/28		58.64	58.64	16,338
102 102年度場站維護工程第1標								7,260									102/3/11	102/11/30	102/12/19	100.00	100.00	9,669
102 102年度場站維護工程第2標								3,813									102/6/12	102/11/8	102/12/6	100.00	100.00	3,148
101 迪化污水處理廠污泥減量統包工程								180,000									101/8/31	103/4/27		85.27	87.51	94,218
99 迪化污水處理廠增設台電雙電源迴路供電系統工程(後續工程)								67,950									101/10/4	102/7/29	102/7/16	100.00	100.00	67,213
99 龍形隧道繞流管工程(緊急發電機含附屬設備及基礎工程)								134,000									100/9/21	102/6/11		100.00	98.10	62,904
99 迪化抽水站設備更新汰換工程—第四標								82,500									101/12/11	103/3/6		62.09	69.09	47,431
100 緊急應變決策支援系統擴建工程								18,000									100/6/29	101/10/11	102/8/3	100.00	100.00	15,273
100 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程								57,579									100/10/17	103/7/6		53.50	53.55	35,236

