

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		5,392,807,099	-	22	115,317	2	1,815	-	-	-	76	98,919	-	1,369	-	-					
第2期萬華及中正區分管網工程(98年度開口契約)	97-101	39,999,996		21.8	230		14			4.4	736.92		31			98/9/7	103/1/31	103/1/24	100.00	100.00	
第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)	101-104	48,604,174									1,323.05		39			101/6/28	103/8/31		65.00	65.00	
第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程)	101-104	41,324,955			154						0.00		0			103/4/24	104/12/31		0.03	0.03	
第3期大安及文山區分管網工程(100年預約工程)	100-104	39,726,306			268		31				1,021.31		40			100/8/5	103/2/28	103/2/18	100.00	100.00	
第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)	100-104	44,755,567									670.25		31			102/12/31	103/9/30		80.00	80.00	
第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程)	100-104	66,910,665			4275		62				822.83		5			102/9/24	104/5/23		26.00	26.10	
第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)	100-104	34,666,745									397.00		14			102/7/3	103/12/31		65.93	65.93	
第3期大安及文山區分管網工程(103年預約工程)	100-104	46,978,701			552		40				0.00		0			103/4/26	104/12/31		1.00	1.00	

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)	100-104	44,942,339								942.00				36				101/7/6	103/12/31		71.38	71.38
第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)	100-104	36,998,742			248		29			24.00				1				102/6/23	103/12/31		3.40	3.40
第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)	100-104	44,945,865								166.50				8				100/6/20	103/12/31		20.60	20.60
第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)	100-104	34,813,058								15.00				1				102/6/7	103/12/31		3.00	3.00
第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)	100-104	149,205,129			3601		103			114.90				7				101/8/23	103/10/4		23.00	20.00
第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)	100-104	165,025,335			3202		99			2,793.00				101				101/8/23	103/10/10		91.00	91.26
第3期南港及內湖區分管網工程(101年預約工程)	100-104	44,660,502								952.92				54				101/6/16	103/6/30	103/3/19	100.00	100.00
第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)	100-104	44,684,668								510.50				18				102/6/30	103/12/31		48.06	48.06
第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)	101-104	48,604,174			1010		41			403.10				16				101/6/28	103/12/31		38.58	38.58

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)	101-104	44,999,999			154						0.00			0			103/5/14	104/12/31		0.03	0.03
北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)	101-103	97,264,547			2033		68				162.00			11			101/9/2	104/8/9		14.00	16.10
格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)	101-105	228,500,000									2,438.00			87			102/1/28	104/11/1		35.10	30.47
北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度天母國小附近地區)	95-101	105,403,847			7090		274				7,090.00			274			99/2/10	103/2/11	103/1/23	100.00	100.00
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)	98-102	113,424,243			8656		85				8,270.91			50			99/10/16	103/4/17	103/5/13	100.00	100.00
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近)	98-102	81,076,173			5895		79				4,173.16			65			99/8/12	103/12/19		66.50	67.72

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)	98-102	120,859,092			7315		94				9,680.04		69			101/1/10	103/5/20	<u>103/6/6</u>	100.00	100.00	
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)	98-102	83,361,443			5210		30				3,754.20		19			100/12/28	103/7/22		67.00	67.02	
第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)	98-102	46,343,171			885		27				3,749.11		3			100/11/18	103/7/31		76.87	76.87	
第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	101-104	39,618,496									1,491.15		20			101/7/6	103/9/30		89.90	89.90	
第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	101-104	44,012,103									0.00		0			103/5/7	104/12/31		0.01	0.01	
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)	100-104	39,807,947									1,990.20		1			101/3/1	103/6/30	<u>103/6/30</u>	100.00	100.00	
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)	100-104	97,750,602			5799		5				7,995.97		4			101/8/19	103/9/1	<u>103/6/30</u>	100.00	100.00	

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區)	100-104	109,352,058			6980		278				5,547.26			111			101/12/30	103/12/31		76.75	76.80
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)	100-104	72,854,517			5084		6				4,721.09			4			101/8/21	103/10/1		75.00	76.20
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	100-104	39,281,423									1,251.37			6			101/6/23	103/8/31		84.00	84.00
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)	100-104	25,046,950			1565		26				470.72			15			102/12/31	103/10/14		38.00	49.50
第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	100-104	34,773,849									107.62			0			102/5/30	103/12/31		42.50	42.50
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)	101-105	137,490,701			9022		50				2,483.00			17			102/4/14	104/3/27		34.00	34.01

公開類	
月報	10日前編報

編製機關	衛生下水道工程處
表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區)	101-105	111,142,000			8980		85				3,520.83			51			102/4/14	103/12/13		45.10	46.36
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	101-105	39,236,921									1,617.08			9			101/7/5	103/10/31		49.00	49.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年桃源國小附近地區)	101-105	102,303,164			6723		70				2,786.00			33			102/10/7	103/11/9		40.00	42.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區)	101-105	81,503,019			5683		62				1,320.12			17			102/10/1	103/10/3		28.00	28.30
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	101-105	34,734,692									508.45			3			102/6/6	103/12/31		23.00	23.00
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	101-105	39,971,495			2517		48				0.00			0			103/5/9	104/12/31		0.01	0.01

公開類	
月報	10日前編報

編製機關	衛生下水道工程處
表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)	100-104	107,662,757			6013	2	56				3,013.34			17			101/11/6	103/12/14		56.50	49.71
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	100-104	39,303,892									1,295.70			2			101/6/21	103/7/31		92.00	92.00
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年松山火車站附近地區)	100-104	79,345,686									684.95			8			102/12/22	104/6/4		10.70	11.01
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	100-104	34,793,619									821.86			0			102/5/29	103/12/31		99.50	99.50
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	100-104	34,972,289									0.00			0			103/4/30	104/12/31		0.17	0.17
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)	100-104	89,902,812			5836		48				4,400.00			31			101/10/2	103/7/11		74.90	74.95

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	100-104	40,741,983								2,325.23				30				101/6/27	103/6/30	<u>103/6/25</u>	100.00	100.00
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	100-104	39,393,719								143.11				0				102/6/5	103/12/31		9.00	9.00
第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	101-104	39,618,493												1				101/6/29	103/9/30		47.00	47.00
第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	101-104	44,012,103								0.00				0				103/5/9	104/12/31		1.00	1.00
大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	102	9,184,905															102/6/5	103/7/31		99.50	99.50	
北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	102	9,183,923															102/6/6	103/9/13		52.30	52.30	
南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	102	9,473,325															102/6/5	103/7/31		80.00	80.00	
萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	102	9,184,905															102/6/5	103/7/31		65.00	65.00	

公開類	
月報	10日前編報

編製機關	衛生下水道工程處
表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程	103	23,016,577															103/5/1	103/12/31		0.03	0.03
萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程	103	23,016,577															103/4/30	103/12/31		0.03	0.03
忠孝礮間接觸曝氣氧化工程與截流工程（後續工程）	97-101	130,188,851			44		3										100/8/19	103/3/11	103/3/11	100.00	100.00
基隆河流域水質改善及污水疏流工程（101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間進流量）	97-101	103,000,000			293		2			71	74.51			4			102/1/23	103/9/7		75.00	75.15
紓流、抽水站及站體改善及增設工程（第一標）	100-104	116,900,000															103/2/5	103/12/30		6.50	6.90
臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	98-103	143,226,907									138.61			5			102/2/25	103/7/20		84.97	84.03
內湖三期重劃區污水管線更新工程	101	31,052,861															101/5/7	103/3/25	103/4/21	100.00	100.00

公開類	
月報	10日前編報

編製機關	衛生下水道工程處
表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)	100-103	45,496,375															102/4/14	103/9/13		58.00	63.53
第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭附近地區)	100-103	102,519,048															102/4/15	103/12/10		62.50	71.00
第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)	100-103	105,144,359															102/3/24	103/11/2		16.50	19.50
第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)	100-103	123,676,557															102/3/24	104/4/23		5.50	5.51
第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)	100-103	38,488,755															102/4/14	103/8/8		32.70	28.11
<u>代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)</u>	<u>103</u>	<u>691,418</u>															<u>103/5/7</u>	<u>104/12/31</u>		<u>0.01</u>	<u>0.01</u>
代辦捷運臺北車站污水接管工程(103年預約工程)	103	5,530,489											0		0		103/5/9	104/12/31		0.03	0.03

公開類	
月報	10日前編報

編製機關	衛生下水道工程處
表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國103年06月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
103年度管線維護工程 (管線清理檢視預約式契約)	103	38,055,636															103/4/7	103/12/31		4.58	4.58	
103年度管線維護工程 (管線修繕預約式契約)	103	31,004,322															103/4/1	103/12/31		17.04	17.04	
103年度場站維護工程	103	11,189,906															103/4/21	104/1/15		6.18	13.18	
臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程	98-100	87,417,835															100/10/17	103/7/6		84.00	84.76	
新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程	100-102	155,819,693															102/6/16	103/10/6		33.08	32.10	
八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)	98-100	60,139,099															102/1/17	103/5/26	103/5/26	100.00	100.00	
以下空白																						