

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	10日前編報	表號	2354-02-12-01

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國104年11月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標								實際完成						工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		4,003,930	-	-	63,104	-	984	-	-	-	-	58,140	2	714	-	-					
第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程)	101-104	41,325			154							520.00		15			103/4/24	104/12/31		45.00	45.00
第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程)	100-104	66,911			4275		62					2,846.90	1	10			102/9/24	104/7/9	104/7/15	100.00	100.00
第3期大安及文山區分管網工程(103年預約工程)	100-104	46,979			552		40					802.00		27			103/4/26	104/12/31		56.02	56.02
第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)	100-104	36,999			248		29					221.00		12			102/6/23	105/3/31		43.00	43.00
第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)	100-104	34,813										206.00		6			102/6/7	104/12/31		23.50	23.50
第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)	100-104	149,205			3601		103					857.73		30			101/8/23	105/1/16		76.00	76.00
第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)	100-104	44,685										800.00		32			102/6/30	104/9/30	104/9/25	100.00	100.00
第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)	101-104	45,000			154							187.00		4			103/5/14	104/12/31		11.92	11.92

北投行義路大自然社區 附近區域分管網工程（ 大自然社區附近區域）	101-103	97,265	2033	68	1,456.00	53	101/9/2	105/5/8	76.00	76.14
格致路及東山路附近地 區分管網工程（東山路 附近地區）	101-105	228,500			6,122.75	151	102/1/28	105/4/7	83.30	83.33
第4期大同及中山區分 管網工程（104年預約 工程）	104-105	20,387			0.00	0	104/4/10	105/12/31	10.00	10.00
第4期大安及文山區分 管網工程（104年預約 工程）	104-105	35,135			141.25	5	104/2/17	105/12/31	14.00	14.00
第4期北投及士林區分 管網工程（104年預約 工程）	104-105	43,655			92.00	2	104/2/17	105/12/31	15.00	15.00
第4期松山及信義區分 管網工程（104年預約 工程）	104-105	26,528			146.00	5	104/2/26	105/12/31	18.50	18.50
第4期南港及內湖區分 管網工程（104年預約 工程）	104-105	40,441			76.50	3	104/2/28	105/12/31	12.86	12.86
第4期萬華及中正區分 管網工程（104年預約 工程）	104-105	20,387			0.00	0	104/2/26	105/12/31	34.72	34.72
第2期北投及士林區支 管及用戶排水設備工程 （100年度清江國小附近 地區）	98-102	83,361	5210	30	5,161.97	19	100/12/28	104/12/28	75.21	75.23
第3期大同及中山區支 管及用戶排水設備工程 （103年預約工程）	101-104	44,012			497.20	0	103/5/7	104/12/31	21.00	21.00
第3期大安及文山區支 管及用戶排水設備工程 （101年考試院附近地 區）	100-104	109,352	6980	278	7,184.51	125	101/12/30	104/7/12 104/7/21	100.00	100.00

第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年北投醫院等附近地區)	101-105	137,491	9022	50	6,487.02	16	102/4/14	105/1/7	70.00	70.50
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (101年復興高中附近地區)	101-105	111,142	8980	85	5,710.49	61	102/4/14	105/1/6	79.10	79.81
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (102年關渡國小附近地區)	101-105	81,503	5683	62	4,514.42	56	102/10/1	104/12/31	63.50	67.80
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (103年中和街及復興三路附近地區)	101-105	39,971	2517	48	1,842.85	30	103/8/24	104/11/22	71.00	72.54
第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (103年預約工程)	101-105	39,971	2517	48	704.21	0	103/5/9	104/12/31	30.39	30.39
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (102年松山火車站附近地區)	100-104	79,346			2,135.55	11	102/12/22	105/3/13	75.00	82.34
第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (103年預約工程)	100-104	34,972			1,879.46	22	103/4/30	104/12/31	97.00	97.00
第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (102年預約工程)	100-104	39,394			1,016.06	0	102/6/5	104/10/31	57.04	57.04
第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (103年預約工程)	101-104	44,012			1,566.92	1	103/5/9	104/12/31	64.00	64.00
第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 (104年預約工程)	104-105	25,667			155.95	0	104/2/14	105/12/31	8.00	8.00

第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (萬芳地區附近地區)	104-106	57,351	3,767.00	20	0.00	0	104/9/15	105/10/29	1.50	2.50
第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 (104年預約工程)	104-106	36,018			1,460.14	10	104/2/12	105/12/31	53.00	53.00
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (泉源路附近地區)	104-106	72,304	4,071	59	0.00	0	104/7/26	105/5/15	1.30	1.31
第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 (104年預約工程)	104-106	44,373			408.30	0	103/2/26	105/12/31	12.18	12.18
第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (104年預約工程)	104-105	28,712			869.70	0	104/2/6	105/12/31	49.50	49.50
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (南港路二段及中華科大附近地區)	104-106	49,166	3,047		0.00	0	104/7/24	105/6/2	2.50	0.50
第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (104年預約工程)	104-106	31,726			0.00		104/2/20	105/12/31	2.00	2.00
第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (104年預約工程)	104-105	25,667			0.00	0	104/2/4	105/12/31	0.09	0.09
北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程 (104年預約工程)	104	23,063					104/2/26	104/12/31	55.01	55.01

萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)	104	23,063						104/2/27	104/12/31		46.00	46.00
基隆河流域水質改善及污水疏流工程(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礮間進流量)	97-101	103,000	293	2	2,001.44	1		102/1/23	104/12/9		88.50	88.60
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第一標)	100-104	116,900			68.35	8		103/2/5	104/7/31	104/7/27	100.00	100.00
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第二標)(迪化緊急進流抽水站)	100-105	96,878						104/7/10	105/9/1		3.33	4.60
紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第三標)(迪化緊急紓流抽水站)	100-105	60,183						104/7/10	105/9/1		0.25	1.54
迪化污水處理廠增設放流管工程	103-105	67,461						104/7/10	105/8/2		2.40	1.70
臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	98-103	143,227						102/2/25	103/8/5		100.00	99.99
內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設工程	103-105	45,429						103/10/15	104/12/21		80.65	80.77
內湖污水處理廠二期工程	103-105	320,829						103/11/10	105/6/1		44.15	50.97
第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)	100-103	45,496						102/4/14	104/2/12	104/2/26	100.00	100.00

第2期松山及信義區管線更新工程第1標（松山區民生社區新中街以西地區）	100-103	105,144			102/3/24	105/1/4	82.50	83.00	
第2期松山及信義區管線更新工程第2標（松山區民生社區新中街以東地區）	100-103	123,677			102/3/24	105/5/3	41.50	45.05	
第2期萬華及中正區管線更新工程（萬華區大理高中附近地區）	100-103	38,489			102/4/14	104/9/16	104/8/20	100.00	100.00
代辦捷運民權西路站污水接管工程（103年預約工程）	103	691	0.00	0	103/5/7	104/12/31	99.90	99.90	
104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程（預約式契約）	104	33,511			104/2/13	104/12/31	94.00	94.00	
104年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程（預約式契約）	104	33,511			104/1/31	104/12/31	38.36	38.36	
104年度設施及框蓋維護工程（預約式契約）	104	41,994			104/2/1	104/12/31	91.37	91.37	
104年度管線清理檢視工程（預約式契約）	104	39,984			104/2/1	104/12/31	48.50	48.50	

103年度場站維護工程	103	11,190		103/4/21	104/1/15	104/1/15	100.00	100.00
104年度場站維護工程	104	14,791		104/2/3	104/10/30	<u>104/10/30</u>	100.00	100.00
臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程	98-100	87,418		100/10/17	104/8/15	104/8/14	100.00	100.00
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273		104/7/10	106/11/3		0.00	0.10
以下空白								