

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (累計實收數)	截至本月底累計執行數		待 支 用 數		賸 餘 數	
		金 額	占 累 計 實收數%	金 額	占 累 計 實收數%	金 額	占 累 計 實收數%
總 計	12,125,606	11,580,733	95.51	538,893	4.44	5,980	0.05
1. 擴大內需方案部分	註1 524,780	518,747	98.85	6,033	1.15	-	-
2. 捷運局特別預算部分	9,524,629	9,524,629	100.00				
3. 其餘部分	註2 2,076,197	1,537,357	74.05	532,860	25.67	5,980	0.28
3. 其餘部分	2,076,197	1,537,357	74.05	532,860	25.67	5,980	0.28
執行率達80%之機關							
(1)自來水處主管	72,000	72,000	100.00				
(2)兵役處主管	40,208	35,947	89.40	4,261	10.60		
(3)教育局主管	1,174,847	1,036,838	88.25	138,009	11.75		
(4)地政處主管	1,371	1,180	86.07	191	13.93		
(5)文化局主管	12,551	10,363	82.57	2,188	17.43		
執行率未達80%之機關							
(6)衛生局主管	18,966	13,766	72.58	5,200	27.42		
(7)環保局主管	12,881	8,520	66.14	4,361	33.86		
(8)都發局主管	19,478	11,325	58.14	7,306	37.51	847	4.35
(9)民政局主管	5,951	3,124	52.50	2,825	47.47	2	0.03
(10)社會局主管	647,636	318,336	49.15	324,169	50.05	5,131	0.80
(11)產業發展局主管	18,306	8,342	45.57	9,964	54.43		
(12)交通局主管	13,126	5,429	41.36	7,697	58.64		
(13)市政府主管	27,079	10,288	37.99	16,791	62.01		
(14)觀光傳播局主管	9,260	1,555	16.79	7,705	83.21		
(15)財政局主管	2,537	344	13.56	2,193	86.44		

註：1.擴大內需方案部分，中央補助524,780千元，各局處之執行情形詳表1之1。

2.其餘部分，中央補助2,076,197千元，各局處之執行情形及落後原因詳表1之2。

3.97年度中央政府總預算及特別預算編列補助本府總額為503.04億元，其中因應臺北縣升格為準直轄市之專案補助款155億元，其餘中央各部會補助款348.04億元。

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	補助計畫名稱	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款 (累計實收數)		本府配合款	截至本月止累計執行數					達成率	發包金額	執行狀況說明
				累計實收數 (B)	％ (B)/(A)		合 計		實際支用數 (C)	應付未付數 (D)	節餘數 (E)			
							金 額 F=(C+D+E)	占中央已 撥補助款 ％(F/B)						
總計			6,681,800	524,780	7.85	3,895,937	518,747	98.85	109,724	409,023	-	7.76	2,467,111	
市政府主管			60,000										41,941	
松山區公所			5,000										4,983	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,983	
信義區公所			5,000										4,550	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,550	
大安區公所			5,000											
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000											
中山區公所			5,000										4,831	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,831	
中正區公所			5,000										4,680	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,680	
大同區公所			5,000										4,220	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,220	
萬華區公所			5,000										4,750	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,750	
文山區公所			5,000											
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000											
南港區公所			5,000											
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000											
內湖區公所			5,000										4,681	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,681	
士林區公所			5,000										4,460	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,460	
北投區公所			5,000										4,786	
3.8公尺以下道路及側溝維護工程	內政部營建署		5,000										4,786	
財政局主管			7,000										5,931	
財政局			7,000										5,931	
公有空地綠美化及簡易運動設施改善工程	行政院體育委員會		7,000										5,931	
教育局主管			2,886,935	212,310	7.35		511,491	240.92	109,213	402,278		17.72	1,874,621	
教育局			414,735	212,310	51.19		187,690	88.40	109,213	78,477		45.26	294,318	
學校用戶接管工程	內政部營建署		177,235				162,666		96,886	65,780		91.78	177,235	6個工程標已竣工，陸續完成驗收結案作業、另3個工程標施工中。(經費已向內政部申請請撥，惟尚未匯入教育局，已支出經費暫由該局經費先行墊支)。

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	補助計畫名稱	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款 (累計實收數)		本府配合款	截至本月止累計執行數					達成率	發包金額	執行狀況說明
				累計實收數 (B)	%		合 計		實際支用數 (C)	應付未付款 (D)	節餘數 (E)	占中央已撥補助款 %(F/A)		
					(B)/(A)		金 額 F=(C+D+E)	占中央已撥補助款 %(F/B)						
	校園環境設施改善工程	教育部	237,500	212,310	89.39		25,024	11.79	12,327	12,697		10.54	117,083	截至97.10.9全部152標案計有：152案完成委託設計監造簽約、151案上網招標、137案已決標、100案已開工、29案已竣工、20案已驗收、13案已結案付款。
	體育處		2,472,200				323,801			323,801		13.10	1,580,303	
	2009臺北聽障奧運主場地競賽器材購置計畫	體委會	120,000											
	2009臺北聽障奧林匹克運動會場地整建計畫	體委會	162,010										824	
	2009臺北聽障奧運會主場館臺北市田徑場整建工程計畫（含相關宣傳活動等經費）	體委會	2,190,190				323,801			323,801		14.78	1,579,479	
	產業發展局主管		1,014,900	235,470	23.20		600	0.25		600		0.06	291,883	
	產業發展局		483,000	75,900	15.71								280,000	
	高科技展示館(夢想館)興建計畫工程	經濟部商業司	253,000	75,900	30.00								280,000	一、展館興建工程(預算99,000,000元)委由新工處代辦規劃設計於97/6/23決標，決標金額26,336,839元，預計於97/10/31完成規劃設計；工程預計於97/11/15上網公告，97/12/15決標，97/12/31開工。 二、展館展示內容(預算154,000,000元)97/7/31決標予工研院，決標金額280,000,000元，97/8/25簽約，97/9/4完成初步企劃書與預定工作時間表，目前刻正辦理初步企劃書審查事宜。
	清淨家園-臺北城市花園計畫工程	行政院環保署	230,000											
	市場處		475,900	142,770	30.00		600	0.42		600		0.13	11,883	
	傳統市場攤架及入口意象示範工程	經濟部商業司	15,000	4,500	30.00								610	依計畫執行中。
	公有市場景觀改善工程	經濟部商業司	158,900	47,670	30.00								8,437	依計畫執行中。
	攤販集中場設施改善計畫工程	經濟部商業司	50,000	15,000	30.00								2,236	依計畫執行中。

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	補助計畫名稱	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款 (累計實收數)		本府配合款	截至本月止累計執行數					達成率	發包金額	執行狀況說明
				累計實收數 (B)	% (B)/(A)		合 計		實際支用數 (C)	應付未付數 (D)	節餘數 (E)	占中央已撥補助款 %(F/A)		
					金 額 F=(C+D+E)		占中央已撥補助款 %(F/B)							
臺灣國際花卉貿易中心		農委會	252,000	75,600	30.00		600	0.79		600		0.24	600	本案係由新工處代辦，預計11月15日上網公告招標。
商業處			56,000	16,800	30.00									
商業加值型硬體建置工程		經濟部	56,000	16,800	30.00									委託設計及監造技術服務案第1次招標因廠商未達評選合格標準，予以廢標，刻正辦理第2次招標，預計10月17日完成發包。
環境保護局主管			181,400	500	0.28		500	100.00	500			0.28	33,529	
環境保護局			181,400	500	0.28		500	100.00	500			0.28	33,529	
清潔作業場所整建工程		環保署	12,900											
提升公廁與環境衛生服務品質計畫經費		環保署	82,840										95	
環保設施改善計畫		環保署	85,660	500	0.58		500	100.00	500			0.58	33,434	
都市發展局主管			20,000											
都市發展局			20,000											
信義路人行道拓寬及景觀美化工程		內政部營建署	6,000											
北投親水公園周邊環境改善工程-地熱谷景觀改善工程		交通部	14,000											
工務局主管			1,410,165	76,500	5.42	3,895,937	11	0.01	11			0.00	76,658	
水利工程處			392,000	76,500	19.52	65,000	11	0.01	11			0.00	76,658	
林森抽水站重力閘門更新及閘門房新建工程		經濟部水利署	10,000	3,000	30.00	10,000							637	委託設計標已發包，將配合非汛期施工。
洲美(一)臨時抽水站擴建工程		經濟部水利署	15,000	4,500	30.00	5,000							1,250	委託設計標已發包，將配合非汛期施工。
水防道路整建工程		經濟部水利署	20,000	6,000	30.00								5,190	9月底發包，目前正趕趕工程，俾利預算執行。
長春抽水站擴建工程		經濟部水利署	40,000	12,000	30.00	50,000							64,180	工程標已發包，目前正趕趕工程，俾利預算執行。
基隆河右岸大直橋下游護岸整建工程		經濟部水利署	170,000	51,000	30.00		11	0.02	11			0.01	1,960	委託設計標已發包，將配合非汛期施工。
淡水河系污染整治工程		行政院環境保護署	50,000											
河濱及聯外自行車道整建新建工程		行政院體育委員會	87,000										3,441	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	補助計畫名稱	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款 (累計實收數)		本府配合款	截至本月止累計執行數					達成率	發包金額	執行狀況說明
				累計實收數 (B)	％ (B)/(A)		合 計		實際支用數 (C)	應付未付數 (D)	節餘數 (E)			
							金 額 F=(C+D+E)	占中央已 撥補助款 ％(F/B)						
新建工程處			1,003,900			3,830,937								
	臺北市區道路維護改善工程	內政部營建署	200,000											
	文山新光路2段東向延續道路新築工程(第2期)	交通部	15,000			54,837								
	文山景美橋改建工程	交通部	50,000			85,000								
	跨越圓山抽水站前池便橋工程	交通部	70,000											
	水源高架橋油漆美化工程	交通部	120,000											
	中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程	交通部	248,900			731,100								
	社子大橋新建工程第1期	交通部	300,000			2,960,000								
衛生下水道工程處			14,265											
	龍形隧道繞流管工程規劃設計	內政部營建署	14,265											
交通局主管			235,000										38,000	
交通管制工程處			93,000										38,000	
	自行車道工程計畫	交通部	45,000											
	公館親水通廊自行車道工程	體委會	48,000										38,000	
公共運輸處			142,000											
	貓空纜車動物園站鄰近地區整體景觀工程	交通部	67,000											
	松山機場公車動態資訊系統	交通部	75,000											
文化局主管			666,400				6,145			6,145		0.92	100,838	
文化局			621,400										91,651	
	糖? 文化觀光園區(含古蹟修繕)		55,000										3,250	
	文化觀光景點設施改善工程		56,400										48,799	
	紀州庵文學公園觀光整體營造		65,000										3,450	
	剝皮寮文化觀光整體營造		70,000										35,000	
	公館新世界觀光劇場暨景觀改造工程(水源市場、明日世界館)		180,000										616	
	大稻埕觀光劇場暨景觀營造(永樂市場)		195,000										536	
市立美術館			45,000				6,145			6,145		13.66	9,187	
	北美館藝文空間改造及推廣方案		45,000				6,145			6,145		13.66	9,187	
觀光傳播局主管			200,000										3,710	
觀光傳播局			200,000										3,710	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	補助計畫名稱	中央補助機關	核定金額 (A)	中央已撥補助款 (累計實收數)		本府配合款	截至本月止累計執行數					達成率	發包金額	執行狀況說明
				累計實收數 (B)	% (B)/(A)		合 計		實際支用數 (C)	應付未付數 (D)	節餘數 (E)			
					金 額 F=(C+D+E)		占中央已 撥補助款 %(F/B)							
	臺北市城市觀光意象營造計畫	交通部	70,000											
	臺北市觀光環境提升與改善計畫	交通部	130,000									3,710		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
其餘部分	2,076,197	1,537,357	74.05	532,860	25.67	5,980	
市政府主管	27,079	10,288	37.99	16,791	62.01		1. 公共事務管理中心：辦理推動綠建築及建造綠建築審核及抽查制度執行計畫-市政大樓12樓北區屋頂設置太陽光電發電系統案，已全數執行完畢；另加強綠建築推動計畫補助款於9月份撥入。 2. 原民會：辦理「97年度地方政府僱用原住民就業人員實施計畫」，刻正依計畫執行中。 3. 信義區公所：「照明節能績效保證專案計畫工程」自96年11月23日至106年12月31日止，刻正依約執行中。 4. 南港區公所：省電照明設施案已請廠商進行規劃設計。
公共事務管理中心	5,387	617	11.45	4,770	88.55		
原住民委員會	18,386	7,565	41.15	10,821	58.85		
信義區公所	2,176	2,106	96.78	70	3.22		
南港區公所	1,130			1,130	100.00		
民政局主管	5,951	3,124	52.50	2,825	47.47	2	本案於6月13日收到內政部補助97年度新移民生活適應輔導80萬元及8月7日收到觀光局補助2008臺北燈節活動經費270萬元，正依計畫執行中。
民政局	5,951	3,124	52.50	2,825	47.47	2	
財政局主管	2,537	344	13.56	2,193	86.44		1. 財政部於97年第1季152萬7,150元及第2季100萬9,653元撥付本府菸品健康捐計253萬6,803元，是項經費列入97年度追加歲入、歲出預算，其中160萬元係撥由本府警察局等相關局處執行，並由該局處辦理歲出追加預算。 2. 辦理本府菸酒管理標章logo設計比賽7萬8,042元因作業不及遲至9月11日付款；及因配合宣導活動致菸品宣導費45萬元尚未執行，預計於11月完成辦理付款，致執行率未達百分之80。
財政局	2,537	344	13.56	2,193	86.44		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
教育局主管	1,174,847	1,036,838	88.25	138,009	11.75		1. 教育局：係承辦學校申請後撥款執行。 2. 動物園：刻正依計畫執行中。
教育局	718,219	582,862	81.15	135,357	18.85		
動物園	6,428	3,776	58.74	2,652	41.26		
圖書館	200	200	100.00				
體育處	450,000	450,000	100.00				
產業發展局主管	18,306	8,342	45.57	9,964	54.43		1. 產業局：(1)有關「97年度加入世貿組織強化植物有害生物防範措施計畫」等計畫經費於7月份撥入，計畫正執行中。(2)畜牧調查統計計畫、強化農業資訊調查與預警制度計畫、水旱田調整業務計畫等係撥付本市各區公所協助執行，俟承辦區公所申請後撥款執行。(3)野生動植物保育及教育宣導計畫、生物多樣性永續利用推廣計畫、自然保護區域經營管理計畫、山坡地開發利用回饋金等，刻正依計畫執行中。 2. 動物衛生檢驗所：有關「改善公立動物收容所計畫」經費於4月底撥入，因配合實際需要辦理修繕，已請廠商作設備維修報價中。 3. 市場處：有關「辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費」，已向中央信託局辦理採購有關執行蒐證所需之數位相機及影印紙等耗材等。
產業發展局	16,433	7,986	48.60	8,447	51.40		
動物衛生檢驗所	1,725	296	17.16	1,429	82.84		
商業處	60	60	100.00				
市場處	88			88	100.00		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
交通局主管	13,126	5,429	41.36	7,697	58.64		1. 交通局：交通部96年終視導工作費、臺北市聯營公車服務性路線虧損補貼計畫，刻正依計畫時程執行中。 2. 監理處：96年度汽燃費工作補助費交通部於4月3日撥付，刻正依計畫彙辦中。 3. 交工處：臺北市區道路瓶頸路口改善計畫案已於7月29日完成發包，刻正依契約辦理相關事宜。
交通局	4,594	4,150	90.34	444	9.66		
監理處	2,658	1,039	39.09	1,619	60.91		
交工處	960	240	25.00	720	75.00		
公共運輸處	4,914	-		4,914	100.00		
社會局主管	647,636	318,336	49.15	324,169	50.05	5,131	1. 社會局：各項補助計畫正執行中。 2. 家庭暴力中心：內政部補助各項補助計畫為持續性服務方案，目前皆按季核銷中。
社會局	643,984	316,303	49.12	322,550	50.09	5,131	
家庭暴力中心	3,652	2,033	55.67	1,619	44.33	-	
衛生局主管	18,966	13,766	72.58	5,200	27.42		1. 97年菸害防制工作計畫之第2期款449萬8,500元，於9月10日始撥入本局。 2. 國健局補助辦理口腔癌防治計畫，刻正依計畫執行中。
衛生局	18,966	13,766	72.58	5,200	27.42		
環保局主管	12,881	8,520	66.14	4,361	33.86		臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫於5月14日決標，6月撥付第一期款，刻正調查審查委員時間，俾辦理期中報告審查。
環保局	12,881	8,520	66.14	4,361	33.86		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
都發局主管	19,478	11,325	58.14	7,306	37.51	847	1. 都市發展局：(1)營建署「97年度既有市區道路景觀與人行環境改善計畫—南京東西路公共環境更新改善規劃設計」補助計畫，第1、2期補助款分別於7、8月核撥入帳，期中報告係因受託單位展延提送時程至10月24日前提交。(2)營建署「96年度城鎮地貌改造—創造臺灣城鄉風貌示範計畫（政策引導型）第二階段—塑造故宮瑰寶大道計畫」，補助款於6月30日撥入，因施工圖說須現勘確認施作範圍及可行性，故於9月10日召開工作會議研商燈具型式，後續將再報府確認。(3)文建會「97年度縣市層級社區營造輔導計畫—社區營造培力計畫」，第1期補助款於97年6月4日核撥入帳。其中「青年社區規劃師培訓計畫」、「生活圈社區營造輔導計畫」「基層社區觀念宣導培力計畫」等3案已完成發包，另「社區營造中心執行計畫」於9月24日已辦理資格標，餘「推動本府社區營造及社區規劃相關業務行政作業費」須視計畫實際需要分配支用。 2. 都市更新處：內政部營建署核定「97年既有市區道路景觀與人行環境改善計畫」，補助款於7月31日撥入，其中「迪化街歷史街區公共環境更新改善規劃設計」案刻正陳核中。另「艋舺大道景觀軸線改善計畫（第二階段）委託規劃設計技術服務」等2案，刻依契約進度執行中。 3. 建築管理處：建築物實施耐震能力評估及補助計畫須依工作進度核實支用。
都市發展局	12,070	7,927	65.68	3,296	27.31	847	
都市更新處	4,933	3,398	68.88	1,535	31.12		
建築管理處	2,475	-		2,475	100.00		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
文化局主管	12,551	10,363	82.57	2,188	17.43		文化局： 1. 古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫－草山行館修復與再利用工程計畫，因草山行館位於陽明山國家公園內，是否符合文化資產保存法第22條規定，排除國家公園法、建築法、消防法及相關規定之適用，已洽文建會釐清。 2. 輔導直轄市及縣市政府推動文化資產保存維護工作，已於6月30日完成簽約事宜，刻正依約執行中。 3. 97年度國定遺址圓山遺址管理維護計畫補助款於7月撥入，刻正依計畫執行中。 4. 97年度地方文化館計畫及西門紅樓文創發展中心計畫－第1期補助款於8月22日撥入，刻正依計畫執行中。 5. 2008全國古蹟日-古蹟與創作系列活動：刻正辦理核銷作業，預計11月完成。
文化局	9,551	7,363	77.09	2,188	22.91		
美術館	3,000	3,000	100.00				
觀光傳播局主管	9,260	1,555	16.79	7,705	83.21		交通部觀光局補助「旅遊服務中心計畫」經費於3月份撥入，已依計畫時程執行中；另「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提昇作業補助」案，補助款於9月份撥入，預計於10月份進行招標作業。
觀光傳播局	9,260	1,555	16.79	7,705	83.21		
地政處主管	1,371	1,180	86.07	191	13.93		地籍清理實施計畫，刻正依計畫積極辦理中。另「地政服務及時通計畫-地政歷史資料e化服務」設備已完成驗收及付款。
地政處	180	96	53.33	84	46.67		
松山地政事務所	204	182	89.22	22	10.78		
大安地政事務所	194	192	98.97	2	1.03		
中山地政事務所	195	173	88.72	22	11.28		
古亭地政事務所	194	172	88.66	22	11.34		
建成地政事務所	210	182	86.67	28	13.33		
士林地政事務所	194	183	94.33	11	5.67		

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (累計實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 累 計 實 收 數 %	金額	占 累 計 實 收 數 %		
兵役處主管	40,208	35,947	89.40	4,261	10.60		1. 替代役男入營作業經費補助款以半年撥付，刻正依計畫積極辦理中。 2. 軍墓地坪及牆面整修工程已完工，預計10月驗收付款。
兵役處	40,208	35,947	89.40	4,261	10.60		
自來水事業處主管	72,000	72,000	100.00	-			板新地區供水改善二期工程補助款，已全數執行。
自來水處工程總隊	72,000	72,000	100.00	-			

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		待 支 用 數		賸 餘 數	
		金 額	占 保 留 數總額%	金 額	占 保 留 數總額%	金 額	占 保 留 數總額%
總 計	註 628,699	441,046	70.15	168,679	26.83	18,974	3.02
執行率達80%之機關							
(1)警察局主管	880	880	100.00				
(2)衛生局主管	4,412	4,375	99.16	37	0.84		
(3)教育局主管	105,171	104,205	99.08	966	0.92		
(4)財政局主管	580	563	97.07	17	2.93		
(5)市政府主管	2,007	1,909	95.12			98	4.88
(6)社會局主管	269,457	250,730	93.05			18,727	6.95
(7)產業發展局主管	14	13	92.86			1	7.14
執行率未達80%之機關							
(8)民政局主管	2,627	1,524	58.01	1,103	41.99		
(9)都發局主管	96,588	55,836	57.81	40,752	42.19		
(10)文化局主管	60,150	17,787	29.57	42,363	70.43		
(11)環保局主管	84,263	3,224	3.83	80,891	96.00	148	0.17
(12)交通局主管	2,550			2,550	100.00		

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

17

表2之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 保 留 數總額%	金額	占 保 留 數總額%		
總 計	628,699	441,046	70.15	168,679	26.83	18,974	
市政府主管	2,007	1,909	95.12	-		98	
原住民委員會	657	559	85.08	-		98	
客家委員會	1,350	1,350	100.00	-			
民政局主管	2,627	1,524	58.01	1,103	41.99		外籍配偶照顧輔導基金補助款，已執行完畢，並移還賸餘款。
民政局	2,627	1,524	58.01	1,103	41.99		
財政局主管	580	563	97.07	17	2.93		財政部於96年第4季增加撥付本府菸品健康捐計58萬1元，是項經費列入97年度追加歲入、歲出預算。
財政局	580	563	97.07	17	2.93		
教育局主管	105,171	104,205	99.08	966	0.92		
教育局	88,646	87,680	98.91	966	1.09		
體育處	16,525	16,525	100.00				
產發局主管	14	13	92.86			1	
產業發展局	14	13	92.86			1	
交通局主管	2,550	-		2,550	100.00		建置公車動態資訊系統第1期補助款，已依計畫時程執行中。
公共運輸處	2,550	-		2,550	100.00		

17

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

18

表2之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 保 留 數總額%	金額	占 保 留 數總額%		
社會局主管	269,457	250,730	93.05			18,727	賸餘數已繳回內政部。
社會局	269,457	250,730	93.05			18,727	
警察局主管	880	880	100.00	-			
交通警察大隊	880	880	100.00	-			
衛生局主管	4,412	4,375	99.16	37	0.84		
衛生局	4,412	4,375	99.16	37	0.84		
環保局主管	84,263	3,224	3.83	80,891	96.00	148	1. 96年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，契約金額243萬元，其中環保署補助188萬8,110元，執行期間為96年12月26日至97年12月31日，正依約執行中。 2. 山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫，因政策變更因素及後續承商提起履約爭議調解，且近期天候不佳下雨日多及受制於本府交通管制措施，致工程進度落後。
環保局	84,263	3,224	3.83	80,891	96.00	148	
都發局主管	96,588	55,836	57.81	40,752	42.19		1. 都發局：整合住宅補貼資源實施方案，辦理補貼發放相關事宜中。 2. 建管處：推動綠建築與建立綠建築審核及抽查制度執行計畫，須視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款。
都發局	89,708	49,595	55.28	40,113	44.72		
更新處	4,880	4,880	100.00	-			
建管處	2,000	1,361	68.05	639	31.95		

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

19

表2之1

97年1月1日至97年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 保 留 數總額%	金額	占 保 留 數總額%		
文化局主管	60,150	17,787	29.57	42,363	70.43		1. 李國鼎故居修復與再利用工程，已於4月15日復工，現正依工程進度執行中。 2. 松山菸廠文化園區古蹟修復工程，已於4月17日簽約，5月30日開工，依進度辦理估驗撥款。 3. 96年度古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫：文建會修正內容為(1)專案行政管理費用(2)自治管理費用(3)寶藏巖河岸藝術活態群聚研究(4)寶藏巖共生聚落相關庶務費用等，其中計畫1、2為固定按月連續性預算支出項目；計畫3寶藏巖河岸藝術活態群聚研究係因時程緊迫，無法尋得適宜單位辦理，將函請文建會辦理該款項預算刪除等事宜，故目前執行進度約89%(扣除計畫(3)50萬元整)，預計於年底前支用完畢。 4. 96區域型文化資產環境保存活化計畫，依合約執行進度辦理撥付，預計於年底前撥付餘款。
文化局	60,150	17,787	29.57	42,363	70.43		