



# 捷運統計通報

(第 08 號)

臺北市政府捷運工程局

111 年 1 月 21 日

◎截至 110 年底止，捷運興建中路網信義線東延段實際進度 54.97%，與預定進度同，較 109 年底增加 9.25 個百分點；萬大-中和-樹林線(第一期)實際進度 60.01%，與預定進度同，較 109 年底增加 8.01 個百分點。

## 興建中捷運工程進度

單位：%


年底別	信義線東延段		萬大-中和-樹林線(第一期)	
	預定進度	實際進度	預定進度	實際進度
109 年底	45.72	45.72	52.00	52.00
110 年底	54.97	54.97	60.01	60.01
110 年底較 109 年底增加百分點		9.25		8.01

資料來源：臺北市政府捷運工程局。

◎截至 110 年底止，臺北捷運 131 個捷運站中，有 39 站設置哺集乳室，設置比率為 30%。依 110 年第 4 季使用次數觀察，以鄰近親子休閒娛樂場所之捷運站或轉乘站之哺集乳室使用次數較多，其中動物園站哺集乳室使用 85 次居冠，松江南京站 41 次居次，板橋站 40 次居第三位。

## 臺北捷運哺集乳室使用情形

110 年第 4 季



附註：板橋站哺集乳室使用次數為板南線板橋站及環狀線板橋站哺集乳室使用次數之和。

資料來源：臺北市政府捷運工程局。