

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 2 月 28 日

資料更新日期：104 年 3 月 6 日

專責人員：王帛笛，職稱：幫工程司

電話：2759-0666 分機 6113

E-mail: pma110089@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重 貳、停車管理

要 一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍

成 果 (一)文山區路寬 12 公尺以上道路於 104 年 2 月 24 日起實施收費管理，共計 12 條路段。

(二)士林區社子公園周邊於 104 年 2 月 24 日實施收費管理，共計 5 條路段。

(三)104 年 2 月底，已納入收費之汽車停車格共 24,876 格，機車停車格 10,040 格。

(四)持續辦理各行政區尚未收費路段清查，並依流程循序將本市路邊停車格全面納入收費。

二、自行車停車設施規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 2 月底止本市自行車停放空間總計約 2 萬 9,742 席(較上月減少係因配合新兒童樂園於國立臺灣科學教育館前士商路取消自行車位 138 席，改設置大客車臨停區)，與 104 年 1 月底本市機車停車格位數 19 萬 2,414 席相比比例為 15.5%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並為提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

陸、停車場興建計畫

一、年度目標：

辦理 103 年度規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

二、目前辦理情形：

(一)規劃設計中停車場工程：

1. 八德立體停車場：

(1)初步設計報告書已於103年4月22日核定。

(2)於103年8月7日召開里民說明會。

(3)於104年1月29日都市設計審議，俟都市審議意見修正完成後進行細部設計。

(4)樹木移植工程發包作業於103年12月10日第5次流標，已於104年1月19日經本處處長裁示研擬併土建工程案辦理，並函知設計單位。

(二)已發包及施工中停車場工程：

2. 永建國小附建地下停車場: 土建工程已於103年12月17日開工，預計於106年6月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理洛陽立體停車場、林森公園等2處停車場智慧尋車系統；景華公園、民權公園及前港公園等3處停車場超音波車位偵測系統。

二、目前辦理情形：

業於104年2月11日完成細部設計審查會，預計於3月底前完成施工標上網公告。