

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 3 月 31 日

資料更新日期：104 年 4 月 6 日

專責人員：王美玲，職稱：辦事員

電話：2759-0666 分機 6135

E-mail: pma110105@mail.taipei.gov.tw

<b>重要施政成果</b>	
<b>創 新 措 施</b>	<b>參、停車 10 年計畫</b> 已撰寫 10 年停車計畫初稿，完成處內研商討論，預計 104 年 4 月中旬前簽報市長後公開上網。
<b>重 要 成 果</b>	<b>貳、停車管理</b> <b>一、 擴大路邊汽、機車停車收費範圍</b> (一)中山區建國北路 1 段 124 巷路邊停車格於 3 月 2 日實施收費管理。 (二)北投區大業路、內湖區潭美街、新明路、南京東路 6 段、行善路 111 巷、行善路 59 巷 20 弄、40 弄等路邊停車格於 3 月 23 日起實施收費管理。 (三)北投區北投路 1、2 段，大安區富陽街、臥龍街及臥龍街 272 巷等路邊停車格 3 月 30 日起實施收費管理。 (四)迄 3 月底本市已納入收費之汽車停車格為 25,113 格，佔本市路邊停車格 52%，未來將持續辦理各行政區尚未收費路段清查，並依流程循序將本市路邊停車格全面納入收費。 <b>二、 自行車停車設施規劃設置</b> 配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 3 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 277 席，與 104 年 2 月底本市機車停車格位數 19 萬 3,589 席比例為 15.6%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。
<b>年度施政重點</b>	
<b>陸、停車場興建計畫</b>	
<b>一、年度目標：</b>	辦理 103 年度規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

## 二、目前辦理情形：

### (一)規劃設計中停車場工程：

#### 八德立體停車場：

(1)初步設計報告書已於 103 年 4 月 22 日核定。

(2)於 103 年 8 月 7 日召開里民說明會。

(3)於 104 年 1 月 29 日都市設計審議，依委員會意見修正報告書再送發展局安排都審事宜。

(4)樹木移植工程發包作業於 103 年 12 月 10 日第 5 次流標，已於 104 年 1 月 19 日簽奉併土建工程案辦理，並函知設計單位。

### (二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場:土建工程已於103年12月17日開工，預計於106年6月完工。

## 捌、停車場在席偵測及尋車系統

### 一、年度目標：

辦理洛陽立體停車場、林森公園等 2 處停車場智慧尋車系統；景華公園、民權公園及前港公園等 3 處停車場超音波車位偵測系統。

### 二、目前辦理情形：

業於104年3月4日完成細部設計文件核備，3月13日完成招標文件核備，預計於4月簽辦上網招標事宜。