

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 6 月 30 日

資料更新日期：104 年 7 月 6 日

專責人員：王美玲，職稱：辦事員

電話：2759-0666 分機 6135

E-mail: pma110105@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創 新 措 施	參、停車 10 年計畫 本案 4 月 1 日里長座談會裁示本處 3 個月內（6 月 30 日前）向市長提報停車計畫，因 6 月底前市長行程已滿，故訂於 7 月 23 日向市長專案報告(簡報資料先簽陳市長)。
重 要 成 果	貳、停車管理 一、 擴大路邊汽、機車停車收費範圍 (一)北投區中央北路 1 至 4 段、致遠二路、致遠三路、裕民四路、立農街 1 段至 2 段、開明街及崇仁路 1 段等路邊停車格於 104 年 6 月 22 日起實施收費。 (二)大安區瑞安街、溫州街、龍泉街、雲和街、浦城街、四維路、安居街、樂業街、敦南街、嘉興街等路邊停車格於 104 年 6 月 29 日起實施收費。 (三)至 104 年 6 月 29 日，本市已納入收費汽車路邊停車格占總格位數 60.72%。 二、 自行車停車設施規劃設置 配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 6 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 1,295 席，約為本市機車停車格位數(104 年 5 月為 19 萬 5,557 席)16%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。
年度施政重點	
陸、停車場興建計畫	
一、年度目標：	辦理規劃設計停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。
二、目前辦理情形：	

(一)規劃設計中停車場工程：

八德立體停車場：

(1)初步設計報告書已於103年4月22日核定。

(2)103年8月7日召開里民說明會。

(3)104年1月29日都市設計審議，依委員會意見修正報告書再送發展局安排都審事宜。

(4)已針對104年4月2日都審意見修正完畢，並於5月4日重新掛件都發局。

(5)104年6月5日召開第1次細設審查會。

(二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於103年12月17日開工，目前連續壁施工中，預計於106年6月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理4處(洛陽立體、林森公園、景華公園及民權公園)停車場在席偵測及尋車系統規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：

(一)104年6月26日設計單位提送細部設計文件。

(二)104年7月2日召開細設審查會。