

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 7 月 31 日

資料更新日期：104 年 8 月 5 日

專責人員：王帛笛，職稱：幫工程司

電話：2759-0666 分機 6113

E-mail: pma110089@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創	參、停車 10 年計畫
新	本案已於 7 月 23 日向市長專案報告，刻正依 104 年 7 月 23 日會議紀錄先行
措	研擬計畫填報範例，將請相關單位填報後召會討論。彙整各項計畫後，綜整
施	簽報市長。
重	貳、停車管理
要	一、 擴大路邊汽、機車停車收費範圍
成	(一)文山區興順街、光輝路、富山路、忠順街 2 段、恆光街、育英街
果	及試院路路邊汽車停車格已於 7 月 20 日起實施收費。
	(二)萬華區大理街、民和街及德昌街路邊汽車停車格已於 7 月 20 日
	起實施收費。
	(三)大安區金華街(杭州南路 2 段-金山南路 2 段)路邊汽車停車格已
	於 7 月 27 日起實施收費。
	(四)檢討內湖區安美街及潭美街路邊汽車停車格使用情形，於 7 月 13
	日起調整收費方式為計次收費。
	(五)辦理中山、信義、中正及內湖等區部分路段公告，預計 8 月份實
	施收費。
	(六)至 104 年 7 月底，本市已納入收費汽車路邊停車格比例達 61.18%。
	二、 自行車停車設施規劃設置
	配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便
	利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 7 月底止本市自行車停放空間總
	計約 3 萬 1,306 席，約為本市機車停車格位數(104 年 6 月為 19 萬 6,350
	席)15.9%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並
	提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於
	52 處路外停車場附設自行車停車空間。
年度施政重點	
陸、停車場興建計畫	

一、年度目標：

辦理規劃設計停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

二、目前辦理情形：

(一)規劃設計中停車場工程：

八德立體停車場：

(1)都審業於 104 年 5 月 29 日核定。

(2)104 年 6 月 5 日召開第 1 次細設審查會，104 年 7 月 14 日召開第 2 次細設審查會。

(二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場:土建工程已於103年12月17日開工，目前中間柱施工中，預計於106年6月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理 3 處(林森公園、景華公園及民權公園)停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：

(一)104 年 7 月 23 日核定細部設計文件。

(二)預定 104 年 8 月 1 日前提送招標文件。