

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 8 月 31 日

資料更新日期：104 年 9 月 4 日

專責人員：王帛笛，職稱：幫工程司

電話：2759-0666 分機 6113

E-mail: pma110089@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創 新 措 施	參、停車 10 年計畫 本案已於 104 年 8 月 25 日彙整填報第一階段 4 年執行計畫，刻正簽報程序中。
重 要 成 果	貳、停車管理 一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍 (一)北投知行路、公館路、明德路、懷德街及榮華一路路邊汽車停車格於 8 月 31 日起實施收費。 (二)中正區 45 條巷道路邊汽車停車格於 8 月 31 日起實施收費。 (三)松山區、北投區共計 11 條巷道路邊汽車停車格於 8 月 31 日起實施收費。 (四)文山區興隆公園周邊巷道路邊汽車停車格於 8 月 31 日起實施收費。 (五)至 104 年 8 月 24 日，本市已納入收費汽車路邊停車格比例達 70%(不含私地)。 二、自行車停車設施規劃設置 配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 8 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 1,362 席，約為本市機車停車格位數(104 年 7 月為 19 萬 7,169 席) 15.9%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。
年度施政重點	
陸、停車場興建計畫	一、年度目標： 辦理規劃設計停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

二、目前辦理情形：

(一)規劃設計中停車場工程：

八德立體停車場：

(1)104年8月18日取得採購契約審查意見。

(2)104年8月27日取得修正之發包圖說預算書、規範，並簽辦公開閱覽。

(二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於103年12月17日開工，目前施工構台安全支撐施工中，預計於106年6月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理3處(林森公園、景華公園及民權公園)停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：於104年8月17日上網公告，9月1日開標，標價低於底價80%，保留決標，請廠商提出書面說明。