

臺北市政府交通局施政報告(格式)

資料截止日期：104 年 9 月 30 日

資料更新日期：104 年 10 月 2 日

專責人員：王帛笛，職稱：幫工程司

電話：2759-0666 分機 6113

E-mail: pma110089@mail.taipei.gov.tw

<b>重要施政成果</b>	
<b>創 新 措 施</b>	<b>參、停車 10 年計畫</b> 本案已於 104 年 9 月 23 日簽奉市長核定「停車 10 年計畫—4 年執行計畫」，未來將由各執行單位每年 1 月底前簽報市府權管計畫前一年度辦理情形。
<b>重 要 成 果</b>	<b>貳、停車管理</b> <b>一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍</b> (一)文山區景豐街、萬安街、萬利街及萬寧街路邊汽車停車格已公告 9 月 29 日開始收費。 (二)北投區義理街、洲美街及大興街路邊汽車停車格已公告 9 月 29 日開始收費。 (三)內湖區內湖路 2 段 103 巷、大同區重慶北路 3 段 236 巷 45 弄及大安區麗水街路邊汽車停車格已公告 9 月 29 日開始收費。 (四)南港區無名路(研究院路 3 段 68 巷-研究院路 2 段)、舊庄街 1 段、興南街及福德街路邊汽車停車格已公告 9 月 29 日開始收費。 (五)至 104 年 9 月 29 日，本市已納入收費汽車路邊停車格比例達 76.44%(不含私地)。 <b>二、自行車停車設施規劃設置</b> 配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 9 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 1,800 席，約為本市機車停車格位數(104 年 7 月為 19 萬 7,169 席) 16.1%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 51 處路外停車場附設自行車停車空間。
<b>年度施政重點</b>	
<b>陸、停車場興建計畫</b> 一、年度目標：	

辦理規劃設計停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

## 二、目前辦理情形：

### (一)規劃設計中停車場工程：

八德立體停車場：

(1)104 年 8 月 27 日取得修正之發包圖說預算書、規範，並簽辦公開閱覽。

(2)104 年 9 月 2 日至 9 月 8 日辦理公開閱覽，尚無民眾或廠商反映意見。

### (二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於103年12月17日開工，目前土方挖運及安全支撐施工中，預計於106年6月完工。

## 捌、停車場在席偵測及尋車系統

### 一、年度目標：

辦理林森公園、景華公園及民權公園等 3 處停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

### 二、目前辦理情形：已於 104 年 9 月 10 日決標，預定 104 年 10 月 5 日開工。