

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：104 年 12 月 31 日

資料更新日期：105 年 1 月 6 日

專責人員：林宏勳，職稱：助理工程員

電話：2759-0666 分機 6112

E-mail: pma110104@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創新措施	<p>貳、停車 10 年計畫</p> <p>本案已於 104 年 9 月 23 日簽奉市長核定「停車 10 年計畫—4 年執行計畫」，未來將由各執行單位每年 1 月底前簽報市府權管計畫前一年度辦理情形。</p>
重要成果	<p>貳、停車管理</p> <p>一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍</p> <p>104 年 12 月 1 日起，本市各行政區「既有」設置於公有道路之路邊汽車停車格已全面實施收費，清查第 1 天收費情形，經抽查 44 條路段比對收費前後調查之停車延時，整體停車周轉率普遍提升 2.6 倍，實施效果符合既定目標。</p> <p>二、自行車停車設施規劃設置</p> <p>配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 104 年 12 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 2,972 席，約為本市機車停車格位數(104 年 11 月為 19 萬 9,832 席)16%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。</p>
年度施政重點	
<p>壹、停車場興建計畫</p> <p>一、年度目標：辦理規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。</p> <p>二、目前辦理情形：</p> <p>(一)規劃設計中停車場工程：</p> <p>八德立體停車場：</p>	

(1)104 年 10 月 7 日簽准辦理土建工程之異質最低標，並於 104 年 10 月 12 日公告上網。

(2)土建工程標於 104 年 11 月 24 日截止投標，並於 104 年 11 月 25 日開資格標，共計 3 家廠商合格。

(3)土建工程於 104 年 12 月 3 日辦理異質最低標審查會議，104 年 12 月 14 日決標，104 年 12 月 29 日與得標廠商簽約。

(二)已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟 1、2 層安全支撐拆除、B1 層柱粗鋼筋綁紮，低年級棟 2 層樑版鋼筋綁紮、混凝土澆置施工中，預計於 106 年 6 月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理林森公園、景華公園及民權公園等 3 處停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：

(一) 104 年 10 月 5 日開工。

(二) 在席偵測單元攝影機設備廠驗並送工研院檢驗。

(三) 民權公園地下停車場在席單元攝影機安裝。

(四) 預計 105 年 2 月 21 日竣工。