

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：105 年 1 月 31 日

資料更新日期：105 年 2 月 5 日

專責人員：林宏勳，職稱：助理工程員

電話：2759-0666 分機 6112

E-mail: pma110104@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果	
創新措施	<p><b>貳、停車 10 年計畫</b></p> <p>本案已於 104 年 9 月 23 日簽奉市長核定「停車 10 年計畫—4 年執行計畫」，未來將由各執行單位每年 1 月底前簽報市府權管計畫前一年度辦理情形。</p>
重要成果	<p><b>貳、停車管理</b></p> <p>一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍</p> <p>104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費，截至 105 年 1 月 20 日再新增之收費格計 531 格，後續持續針對設置於公有道路之停車格辦理收費規劃。</p> <p>二、自行車停車設施規劃設置</p> <p>配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 105 年 1 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 2,972 席，約為本市機車停車格位數(104 年 11 月為 19 萬 9,832 席)16%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。</p>
年度施政重點	
<p><b>壹、停車場興建計畫</b></p> <p>一、年度目標：辦理規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。</p> <p>二、目前辦理情形：</p> <p>(一)規劃設計中停車場工程：</p> <p>八德立體停車場：</p> <p>(1)104 年 10 月 7 日簽准辦理土建工程之異質最低標，並於 104 年 10 月</p>	

12 日公告上網。

(2) 土建工程標於 104 年 11 月 24 日截止投標，並於 104 年 11 月 25 日開資格標，共計 3 家廠商合格。

(3) 土建工程於 104 年 12 月 3 日辦理異質最低標審查會議，104 年 12 月 14 日決標，104 年 12 月 29 日與得標廠商簽約。

(4) 移樹工程已於 105 年 1 月 15 完工，刻正辦理水電工程招標作業。

(二) 已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟：北側屋樑版混凝土澆置工程，低年級棟：屋頂層混凝土澆置工程，預計於 106 年 6 月完工。

### 捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理林森公園、景華公園及民權公園等 3 處停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：

(一) 104 年 10 月 5 日開工。

(二) 智慧尋車查詢機配管線及安裝。

(三) 林森公園地下停車場在席單元攝影機安裝與調校。

(四) 景華公園地下停車場在席單元攝影機安裝與調校。

(五) 截至 105 年 1 月 31 日，實際進度 89.03%。

(六) 預計 105 年 2 月 21 日竣工。