

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：105 年 3 月 31 日

資料更新日期：105 年 4 月 6 日

專責人員：林宏勳

職稱：助理工程員

電話：(02)2759-0666#6112

E-mail：pma110104@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成
果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費，105 年持續針對新繪格位辦理公告收費，截至 3 月底共增加 1,389 格收費汽車停車格，後續持續針對設置於公有道路之停車格辦理收費規劃。

二、自行車停車設施規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 105 年 3 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 3,067 席，約為本市機車停車格位數(105 年 2 月為 20 萬 2,423 席)16%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

陸、停車場興建計畫

一、年度目標：辦理規劃設計中停車場工程 1 處、已發包及施工中停車場工程 1 處。

二、目前辦理情形：

(一)規劃設計中停車場工程：

八德立體停車場：

(1)104 年 10 月 7 日簽准辦理土建工程之異質最低標，並於 104 年 10 月 12 日公告上網。

(2)土建工程標於 104 年 11 月 24 日截止投標，並於 104 年 11 月 25 日開資格標，共計 3 家廠商合格。

(3)土建工程於 104 年 12 月 3 日辦理異質最低標審查會議，104 年 12 月 14 日決標，104 年 12 月 29 日與得標廠商簽約。

(4)移樹工程已於 105 年 1 月 15 日完工，於 105 年 3 月 1 日驗收合格，

刻正辦理水電工程招標作業。

(5) 土建工程於 105 年 3 月 24 日開工，刻正施作圍籬架設。

(二) 已發包及施工中停車場工程：

永建國小附建地下停車場：土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟：北側 1 層防水工程施作，低年級棟：模板拆除、環境整理，預計於 106 年 6 月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理林森公園、景華公園及民權公園等 3 處停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：

(一) 104 年 10 月 5 日開工。

(二) 本工程已於 105 年 2 月 21 日竣工。

(三) 自 105 年 3 月 21 日起開始辦理工程初驗，105 年 4 月 1 日初驗結束後，辦理初驗缺失改善。