

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：105 年 5 月 31 日

資料更新日期：105 年 6 月 1 日

專責人員：林宏勳

職稱：助理工程員

電話：(02)2759-0666#6112

E-mail：pma110104@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成
果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費，截至 105 年 5 月 23 日共增加 1,822 格收費汽車停車格，後續持續針對設置於公有道路之停車格辦理收費規劃。

二、自行車停車設施規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車。截至 105 年 5 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 3,467 席，約為本市機車停車格位數(105 年 4 月為 20 萬 4,788 席)16.3%。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

陸、停車場興建計畫

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程 2 處。

二、目前辦理情形：

(一)八德立體停車場：

(1)土建工程之異質最低標於 104 年 10 月 12 日公告上網，11 月 25 日開資格標，12 月 3 日辦理異質最低標審查會議，12 月 14 日決標，12 月 29 日與得標廠商簽約。

(3)移樹工程已於 105 年 1 月 15 日完工，於 105 年 3 月 1 日驗收合格，刻正辦理水電工程招標作業。

(3)土建工程於 105 年 3 月 24 日開工，105 年 4 月 19 日提送逕流廢水計畫至環保局，105 年 4 月 20 日提送交維計畫至交通局，105 年 4 月 30 日提送監測計畫至技師公會審查中，105 年 5 月 5 日進行拆除作業，105 年 6 月 23 日辦理動土典禮。

(4)機電工程標於 105 年 4 月 11 日決標，105 年 4 月 26 日訂約，刻正辦理書面資料提送作業，業正申請五大管線作業中，後續配合土建工程拆除作業進度辦理開工。

(二)永建國小附建地下停車場:土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟: K 樓梯結構施作，低年級棟:模板拆除、環境整理，中年級棟:筏基結構施作，預計於 106 年 6 月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理林森公園、景華公園及民權公園等 3 處停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、目前辦理情形：

(一) 104 年 10 月 5 日開工。

(二) 本工程已於 105 年 2 月 21 日竣工。

(三) 105 年 3 月 21 日至 105 年 4 月 1 日辦理工程初驗。

(四) 105 年 4 月 2 日至 105 年 4 月 28 日辦理初驗缺失改善。

(五) 105 年 4 月 29 日至 105 年 5 月 13 日辦理初複驗。

(六) 預計 105 年 6 月辦理驗收。