

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：105 年 10 月 31 日

資料更新日期：105 年 11 月 5 日

專責人員：林育輝 職稱：科員

電話：(02)2759-0666#6142

E-mail：pma110112@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽、機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費，截至 105 年 10 月 31 日共增加 3,526 格收費汽車停車格，後續持續針對設置於公有道路之停車格辦理收費規劃。

二、自行車停車設施規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車，為提供 2020 年自行車市占率 12% 目標年之自行車停放需求，預計設置 46,059 席，截至 105 年 10 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 5,968 席，達成率 78%。

年度施政重點

陸、停車場興建計畫

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程 2 處。

二、目前辦理情形：

(一) 八德立體停車場：

(1) 土建工程之異質最低標於 104 年 10 月 12 日公告上網，11 月 25 日開資格標，12 月 3 日辦理異質最低標審查會議，12 月 14 日決標，12 月 29 日與得標廠商簽約。

(2) 移樹工程已於 105 年 1 月 15 日完工，於 105 年 3 月 1 日驗收合格。

(3) 土建工程於 105 年 3 月 24 日開工，105 年 5 月 5 日進行拆除作業，105 年 6 月 23 日辦理動土典禮，目前地質改良於 105 年 10 月 24 日完成，業正進行開挖及支撐工程作業。

(4) 機電工程標於 105 年 4 月 11 日決標，105 年 4 月 26 日訂約，5 大管線審查已完成，於 105 年 7 月 1 日開工，刻正辦理設備型錄送審及各分項施工及品質提送作業。

(二) 永建國小附建地下停車場：土建工程於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行

停車場棟：油漆工程、泥作工程施作、一層牆二層版結構工程施做，低年級棟：油漆工程、門窗工程、泥作工程施作，中年級棟：門窗工程、泥作工程施作，高年級棟：四層結構施作，預計於 106 年 11 月完工。

捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：

辦理林森公園、景華公園及民權公園等 3 處停車場在席偵測及智慧尋車系統設置。

二、目前辦理情形：

- (一) 104 年 10 月 5 日開工。
- (二) 本工程已於 105 年 2 月 21 日竣工後續並完成驗收及付款。
- (三) 105 年 10 月 28 日委託設計及監造案驗收合格。