

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：105 年 12 月 31 日

資料更新日期：106 年 1 月 5 日

專責人員：林育輝 職稱：科員

電話：(02)2759-0666#6142

E-mail：pma110112@mail.taipei.gov.tw

重  
要  
成  
果

## 貳、停車管理

### 一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費；截至 105 年 12 月 31 日共增加 3,775 格收費汽車停車格。後續將再檢討收費規劃。

### 二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至 105 年 12 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 6,243 席。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

## 年度施政重點

### 陸、停車場興建計畫

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程 2 處。

#### 二、辦理情形

##### (一)八德立體停車場

1. 土建工程已於 104 年 10 月 12 日公告上網，12 月 14 日決標，105 年 3 月 24 日開工，5 月 5 日進行拆除作業，6 月 23 日動土，10 月 25 日施作土方開挖及支撐工，業正施工筏基工程等作業。

2.

機電工程標於 105 年 4 月 11 日決標，105 年 4 月 26 日訂約，5 大管線審查已完成，已於 105 年 7 月 1 日開工，業正施作大地接地工程。

(二)永建國小附建地下停車場: 土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟: 二層牆、三層版結構工程施作，低年級棟: 油漆工程、泥作工程施作，中年級棟: 門窗工程、泥作工程施作，高年級棟: 各層二次結構施作、模板拆除整理，幼稚園棟: 一層結構施作，預計於 106 年 11 月完工。

## 捌、停車場在席偵測及尋車系統

一、年度目標：辦理林森公園、景華公園及民權公園等3處停車場在席偵測及智慧尋車規劃設計及發包施工。

二、辦理情形：施工及監造案皆已驗收合格，已於10月底結案。