

臺北市停車管理工程處施政報告

資料截止日期：106 年 2 月 28 日

資料更新日期：106 年 3 月 10 日

專責人員：林育輝 職稱：科員

電話：(02)2759-0666 分機 6142

E-mail: pma110112@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費；截至 106 年 2 月 28 日共增加 3,929 格收費汽車停車格。後續將再檢討收費規劃。

二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至 106 年 2 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 6,313 席。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

陸、停車場興建

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程 2 處。

二、辦理情形

(一)八德立體停車場

1. 土建工程已於 104 年 10 月 12 日公告上網，12 月 14 日決標，105 年 3 月 24 日開工，5 月 5 日進行拆除作業，6 月 23 日動土，10 月 24 日施作土方開挖及支撐工程，12 月 1 日施作筏基工程，刻正施工鋼構吊裝工程等作業。

2. 機電工程標於 105 年 4 月 11 日決標並於 7 月 1 日開工，刻正配合鋼構吊裝施作管線。

(二)永建國小附建地下停車場: 土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟: 屋頂鋼構工程施作，低年級棟: 磁磚工程、泥作工程施作，中年級棟: 門窗工程、泥作工程施作，高年級棟: 各層二次結構施作、泥作工程、門窗工程，幼稚園棟: 二層結構施作，預計於 106 年 12 月完工。

捌、停車場安裝電動汽車充電柱

一、年度目標：完成本市 49 處自營停車場充電柱設置。

二、辦理情形

(一) BMW 捐贈(20 場)

(1)管線完成安裝 20 場。

(2)充電柱累計完成 10 場

(二) 自營 49 場充電柱採購

(1)製作及簽陳招標文件。

(2)上網公告。