

臺北市停車管理工程處施政報告

資料截止日期：106 年 3 月 31 日

資料更新日期：106 年 4 月 5 日

專責人員：林育輝 職稱：科員

電話：(02)2759-0666 分機 6142 E-mail：pma110112@mail.taipei.gov.tw

## 重要施政成果

重要  
成果

### 貳、停車管理

#### 一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費；截至 106 年 3 月 31 日共增加 4,649 格收費汽車停車格，並持續規劃檢討收費事宜。

#### 二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至 106 年 3 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 6,317 席。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

## 年度施政重點

### 陸、停車場興建

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程 2 處。

#### 二、辦理情形

##### (一)八德立體停車場

1. 土建工程已於 104 年 10 月 12 日公告上網，12 月 14 日決標，105 年 3 月 24 日開工，5 月 5 日進行拆除作業，6 月 23 日動土，10 月 24 日施作土方開挖及支撐工程，12 月 1 日施作筏基工程，刻正施工鋼構吊裝工程等作業(已完成第 3 區第 1~3 節後進行第 4 區鋼構吊裝)。

2. 機電工程標於 105 年 4 月 11 日決標並於 7 月 1 日開工，刻正配合鋼構吊裝施作管線。

(二)永建國小附建地下停車場: 土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟: 屋頂工程、泥作工程、游泳池工程施作，低年級棟: 泥作工程施作，中年級棟: 磁磚工程、泥作工程施作，高年級

棟：各層二次結構施作、泥作工程、門窗工程，幼稚園棟：屋頂層結構施作，預計於 106 年 12 月完工。

#### 捌、停車場安裝電動汽車充電柱

一、年度目標：完成本市 79 處公有停車場充電柱設置。

二、辦理情形

(一)本處委外經營要求暨經濟部先導計畫建置已於 105 年底完成 10 場。

(二)BMW 捐贈 20 場，已於 106 年 3 月 16 日安裝完成並啟用。

(三)自營 49 場充電柱採購

1.招標文件已於 3 月 13 日上網公告。

2.預計 4 月 13 日開標，於 106 年 10 月底。