

臺北市政府交通局(停車管理工程處)施政報告

資料截止日期：106 年 8 月 31 日

資料更新日期：106 年 8 月 31 日

專責人員：林育輝 職稱：科員

電話：(02)2759-0666#6142 E-mail：pma110112@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104 年 12 月 1 日起實施全面汽車收費；截至 106 年 7 月 31 日共增加 4,396 格收費汽車停車格，並持續規劃檢討收費事宜。

二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至 106 年 7 月底止本市自行車停放空間總計約 3 萬 7,778 席。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於 52 處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

陸、停車場興建

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程 2 處。

二、辦理情形

(一)八德立體停車場

1. 土建工程已於 105 年 3 月 24 日開工，106 年 1 月 21 日鋼構吊裝，5 月 18 日樓層混凝土澆置，7 月 9 日外牆工程放樣，7 月 16 日材料進場並施作西側框架，7 月 26 日西北側框架施作。刻正進行內裝(柱牆樑批土粉刷及門窗工程)及外裝外牆工程。
2. 機電工程標於 105 年 7 月 1 日開工。106 年 7 月 21 日核定估驗計價第 12 期(6 月份)，現場施作情形如下:(1)6 樓、1 樓至 8 樓 A 樓梯牆面配管及預埋。(2)7 樓 B 電梯梯廳牆配管。(3)7 樓 8 樓車到牆配管。7 月 20 日通風設備場驗。8 月 3 日配電盤廠驗。刻正進行 2~9F 牆樑版水電配管(含消防)，BF-6F 內牆及天花板穿電線。

(二)永建國小附建地下停車場:

1. 土建工程已於 103 年 12 月 17 日開工，目前進行停車場棟：演藝廳

裝修工程、帷幕工程、游泳池工程施作。低年級棟：櫥櫃、天花板、油漆工程施作。中年級棟：教室裝修工程、磁磚工程施作、帷幕工程。高年級棟：櫥櫃、泥作工程、磁磚工程、油漆工程施作。幼稚園棟：油漆工程、磁磚工程施作。

2.停車場空調工程：中年級棟：VRV 銅管拉線及結線、空調箱定位。高年級棟:1F~2FVRV 銅管配管、動力及控制配管施作、小型冷風機、空調箱定位。

水電工程：體育館及停車場棟：B1F 電力水平配管、消防工程。低年級棟：管道間給排水配管、雨水管配管、電力弱電線槽施作、電力盤體、消防栓箱安裝。中年級棟：管道間給排水配管、雨水管配管、電力弱電線槽施作、電力盤體、消防栓箱安裝。幼稚園棟：電氣及消防穿線。

捌、停車場安裝電動汽車充電柱

一、年度目標：完成本市 79 處公有停車場充電柱設置。

二、辦理情形

(一) 本處透過委外經營要求暨參與經濟部先導計畫，已於 105 年底完成 10 場。

(二) BMW 捐贈 20 場，已於 106 年 3 月 16 日安裝完成並啟用。

(三) 自營 49 場充電柱採購

1. 招標文件已於 3 月 13 日上網公告。

2. 4 月 13 日開標，於 106 年 10 月底完成。

3. 第 1 批塔城公園等 15 處停車場於 106 年 8 月 3 日啟用。

4. 第 2 批承德公園等 15 處停車場完成建置，目前辦理系統測試及教育訓練中，預計於 106 年 9 月下旬啟用。