

臺北市政府交通局(停車管理工程處)施政報告

資料截止日期：106年12月31日

資料更新日期：106年12月31日

專責人員：陳宛俞 職稱：約僱工程員

電話：(02)2759-0666#6122 E-mail：pma110119@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104年12月1日起實施全面汽車收費；截至106年12月31日共增加4,795格收費汽車停車格，並持續規劃檢討收費事宜。

二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至106年12月底止本市自行車停放空間總計約3萬9,743席。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於52處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

陸、停車場興建

一、年度目標：已發包及施工中停車場工程2處。

二、辦理情形

(一)八德立體停車場

1. 土建工程已於105年3月24日開工，106年1月21日鋼構吊裝，5月18日樓層混凝土澆置，7月9日外牆工程放樣，7月16日材料進場並施作西側框架，外牆東側及南側紋理層塗裝完成，正進行內裝（室內樑柱牆批土粉刷、電梯工程）及人行道鋪面工程、景觀工程、防水工程、天花板工程、廁所工程。

2. 機電工程標於105年7月1日開工。現場施作情形如下：(1)燈具安裝及照明設備測試。(2)管理室中央監控設備及監視系統設備測試。(3)外牆線性燈具測試。(4)電信外管路開挖埋設(5)消防檢查掛件。(6)台電管路施工穿線。

(二)永建國小附建地下停車場:

1. 土建工程已於103年12月17日開工，目前進行停車場棟：磁磚工

程、帷幕工程、天花板工程施作。中年級棟:磁磚工程施作、帷幕工程。高年級棟:磁磚工程施作。幼稚園棟:油漆工程、磁磚工程、PVC地坪工程施作。其他:室外運動場工程、人行道鋪面、景觀工程施作。

2. 停車場空調工程:

中年級棟:VRV銅管拉線及結線、空調箱定位。

高年級棟:1F~2FVRV鋼管配管、動力及控制配管施作、小型冷風機、空調箱定位。

水電工程:體育館及停車場棟:B1F電力水平配管、消防工程。

低年級棟:管道間給排水配管、雨水管配管、電力弱電線槽施作、電力盤體、消防栓箱安裝。

中年級棟:管道間給排水配管、雨水管配管、電力弱電線槽施作、電力盤體、消防栓箱安裝。

幼稚園棟:電氣及消防穿線。

捌、停車場安裝電動汽車充電柱

一、年度目標:完成本市79處公有停車場充電柱設置。

二、辦理情形

(一)本處透過委外經營要求暨參與經濟部先導計畫,已於105年底完成10場。

(二)BMW捐贈20場,已於106年3月16日安裝完成並啟用。

(三)自營49場充電柱採購

1.招標文件已於3月13日上網公告。

2.4月13日開標,於106年10月底全數安裝完成,其中

(1)第1批塔城公園等15處停車場於106年8月3日啟用。

(2)第2批承德公園等15處停車場於106年9月27日啟用。

(3)第3批古亭國中等19處停車場於106年11月16日啟用。

3.全案於106年12月15日驗收合格。