

臺北市政府交通局(停車管理工程處)施政報告

資料截止日期：107年3月31日

資料更新日期：107年4月3日

專責人員：王香蓮 職稱：辦事員

電話：(02)2759-0666#6123 E-mail：pma110125@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104年12月1日起實施全面汽車收費；截至107年3月31日共增加5,425格收費汽車停車格，並持續規劃檢討收費事宜。

二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至107年3月底止本市自行車停放空間總計約3萬9,802席。另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於52處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

貳、停車管理

一、停車場興建

(一)年度目標：已發包及施工中停車場工程3處。

(二)辦理情形

1. 八德立體停車場

(1) 土建工程已於105年3月24日開工，107年2月6日竣工，107年3月31日取得使用執照。

(2) 機電工程於105年7月1日開工，107年3月23日竣工。

(3) 於107年4月2日開場典禮啟用。

(4) 辦理初驗作業。

2. 永建國小附建地下停車場:

(1) 土建工程已於103年12月17日開工，土建工程已竣工，辦理使用執照申請作業，新工處107年3月12日開始辦理土建工程初驗作業。

(2) 停車場水電工程：

- A. 消防圖審變更設計現場修改及增設工項。
- B. 燈具衛生器具、景觀給水、景觀燈具安裝。
- C. 各系統測試。

3. 信義414號公園附建地下停車場新建工程:

- (1) 土建工程已於106年10月20日開工。
- (2) 因部份中間樁發現沉陷，故進行探樁確認，發現有部分漿體不明原因流失。
- (3) 107.3.2邀集承包商總工程師、專任技師及監造公司之技師研討可能發生之原因及後續改善之方案，決議先補作鑽探了解地質狀況。
- (4) 107.3.22完成地質鑽探。

二、 貨車裝卸貨專用臨時區及停車格位

- (一) 年度目標：增加30席路邊貨車裝卸貨專用區及停車格位。
- (二) 辦理情形：至107年3月31日止，已增加5席路邊貨車裝卸貨專用區及停車格位。

三、 路外停車場監視系統設備改善

- (一) 年度目標：107年預定完成13處停車場內監視系統更新。
- (二) 辦理情形：107年3月31日止監視系統已轉移完成：海光公園、港富立體、康樂立體、林森公園、景華公園、大安森林公園、大安高工、金華公園等8場地下停車場。