

臺北市政府交通局(停車管理工程處)施政報告

資料截止日期：107年6月30日

資料更新日期：107年7月 4日

專責人員：王香蓮 職稱：辦事員

電話：(02)2759-0666#6123 E-mail：pma110125@mail.taipei.gov.tw

重要施政成果

重要
成果

貳、停車管理

一、擴大路邊汽機車停車收費範圍

104年12月1日起實施全面汽車收費；截至107年5月31日共增加5,590格收費汽車停車格，並持續規劃檢討收費事宜。

二、自行車停車規劃設置

配合本市綠色運輸之交通政策，設置自行車停放架或自行車停放區，便利民眾停放自行車及鎖車；截至107年6月底止本市自行車停放空間總計約4萬743席。

另為減少人行道設置自行車停放架對行人可能產生干擾，並提供更安全之自行車停車空間，本市推動自行車停車路外化，目前已於52處路外停車場附設自行車停車空間。

年度施政重點

貳、停車管理

1. 停車場興建

(一)年度目標：已完工1處，已發包及施工中停車場工程2處。

(二)辦理情形

2. 八德立體停車場

3. 土建工程已於105年3月24日開工，107年2月6日竣工，107年3月31日取得使用執照。

4. 機電工程於105年7月1日開工，107年3月23日竣工。

5. 於107年4月2日開場典禮啟用。

6. 辦理初驗作業。

7. 永建國小附建地下停車場:

(1) 土建工程已於103年12月17日開工，現已竣工並於107年6月15日取得使用執照，新工處已完成土建工程初驗作業，目前辦理驗收前置作業階段。

(2) 停車場水電工程：

A.水電工程107年6月11日起辦理初驗作業。

B.107年7月3日邀里長及相關單位辦理停車場開場前周邊交通改善會勘。

C.已請新工處於取得使照(6/15取得)後1個月將停車場點交本處，預計8月中旬起試營運，如有需求將提前以「免費試營運」方式辦理。

8. 信義414號公園附建地下停車場新建工程:

(1) 土建工程已於106年10月20日開工。

(2) 因部份中間樁發現沉陷，故進行探樁確認，發現有部分漿體不明原因流失。

(3) 107年3月2日邀集承包商總工程師、專任技師及監造公司之技師研討可能發生之原因及後續改善之方案，決議先補作鑽探了解地質狀況。

(4) 107年3月22日完成地質鑽探。

(5) 107年5月底完成中間樁補強措施。

(6) 本案追加總預算追加中間樁補強措施經費於107年6月11日第1992次市政會議通過，並於6月20日以府函送議會審議，俟議會通過後辦理變更設計。

(7) 107年6月底進行第3階段地下室土方開挖支撐及出土作業。

9. 貨車裝卸貨專用臨時區及停車格位

10. 年度目標：增加30席路邊貨車裝卸貨專用區及停車格位。

11. 辦理情形：至107年6月30日止，已增加10席路邊貨車裝卸貨專用區及停車格位。

12. 路外停車場監視系統設備改善

13. 年度目標：107年預定完成13處停車場內監視系統更新。

14. 辦理情形：107年6月21日工程竣工，並於6月26日完成竣工查驗，施工廠商刻正準備竣工圖及結算資料辦理初驗事宜。