

臺北市政府交通局施政報告  
 資料截止日期：104 年 12 月 31 日  
 資料更新日期：105 年 1 月 4 日  
 專責人員：                    職稱：  
 電話：                            E-mail：

<b>重要施政成果</b>	
<b>重 要 成 果</b>	<p><b>參、交通工程管理</b></p> <p><b>一、 號誌路燈共桿工程</b></p> <p>鑑於都市路燈及號誌桿件併用並配合共桿桿件輕巧化設計，可減少道路公共設施林立或雜亂之現象，提升道路景觀及公共空間使用效率。</p> <p>本市交工處自 101 年起逐年推動辦理號誌路燈共桿政策，迄 103 年底完成 289 處路口減少桿件 385 支，減桿率 36.12%。104 年度預計施作松山路、忠孝東路 4 段、基隆路及承德路 5 段、6 段等路段，目前截至 11 月底已完成 16 處路口減少桿件 29 支。</p> <p><b>二、 紅燈倒數計時器</b></p> <p>於行車管制號誌提供倒數計時功能之輔助設施，使駕駛人注意行車號誌並安撫停等之焦慮感，對於提升路口行車安全甚有助益。自 97-103 年針對多時相、紅燈停等 60 秒以上及路寬 20 公尺以上之路口檢討建置，共建置 973 處。104 年度預計施作 292 處路口，目前截至 11 月底已完成 303 處路口。</p> <p><b>三、 標誌整頓</b></p> <p>配合 2016 設計之都時程，制訂 5 年計畫，逐步改善 40 條主要道路。104 年實施路段為：長安東西路、研究院路、建國高架道路、水源快速道路、新生北路（高架橋）、大度路、市民高架道路、西藏路、莊敬路等 9 條道路。本處已全數完成今年度標誌整頓巡查及錄案作業，刻正通知廠商施工。104 年度合計更新 244 面標誌、減少 101 面標誌及減少 56 支桿件。</p>
<b>突 破 難 題</b>	無
<b>年度施政重點</b>	

## 壹、標線型人行道設置計畫

### 一、年度目標：

104 年預計完成 100 條。

### 二、目前辦理情形：

除針對 8 公尺以下巷道優先檢討繪設標線型人行道可行性之外，並在行人較多之捷運站、公園、醫院、學校等周邊檢討設置標線型人行道，截至 104 年 12 月底完成 191 條，累計完成 501 條。

## 肆、內照式標誌工程

### 一、年度目標：

104 年於本市公車專用道共 40 處路口設置公車專用標誌及車道禁止進入標誌，其餘於本市交通較複雜或夜間照明較不足之路口設置相關標誌，共計完成內照式標誌 133 面。

### 二、目前辦理情形：

已完成本年度施工通知。

## 伍、控制器縮小化

### 一、年度目標：

104 年度工程案預計更換約 170 處路口為縮小型控制器。

### 二、目前辦理情形：

本市號誌化路口共計 2,526 處，針對行人、行車動線或視線可能造成影響之 430 處路口進行更換，103 年完成 28 處，104 年已完成 116 處路口施作，後續將再辦理路口會勘，104 年度縮小型控制器已通過環境測試，將陸續進行路口會勘並於 105 年申請路證進場施作。