

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：107年 3 月31日

資料更新日期：107年 3 月31日

專責人員： 職稱：

電話： E-mail:

重要施政成果	
創新措施	無
重要成果	<p>參、交通工程管理</p> <p>一、號誌路燈共桿工程</p> <p>鑑於都市路燈及號誌桿件併用並配合共桿桿件輕巧化設計，可減少道路公共設施林立或雜亂之現象，提升道路景觀及公共空間使用效率。本市交工處自101年起逐年推動辦理號誌路燈共桿政策，迄106年12月底完成369處路口，拆除桿件1,419支。107年度預計針對本市中正路、羅斯福路5段沿線各路口進行共桿工程。</p> <p>二、路名牌加註門牌號碼清查更新</p> <p>106年已完成清查信義區、大安區、中正區、南港區、中山區及士林區內號誌化路口，並依清查結果錄工程案更新。107年度計畫清查松山區、文山區、萬華區、內湖區、大同區及北投區內號誌化路口，增設缺漏路名牌並更新舊式路名牌。</p>
突破難題	無
年度施政重點	
<p>壹、標線型人行道設置計畫</p> <p>一、年度目標：完成130條。</p> <p>二、目前辦理情形：</p> <p>除針對8公尺以下巷道優先檢討繪設標線型人行道可行性之外，並在行</p>	

人較多之捷運站、公園、醫院、學校等周邊，以及配合市府鄰里交通環境改善計畫檢討繪設標線型人行道，本市截至107年3月底已累計完成1,078條。

貳、自行車路網規劃

一、年度目標：自行車道長度累計達502.96公里。

二、目前辦理情形：

為建立人本交通環境及推廣綠色運具，提供自行車及行人更友善安全之通行環境，分年建置市區自行車道，至107年3月底已完成本市市區自行車道390.663公里（含人車分道86.37公里及人車共道304.293公里），加計河濱自行車道112公里，全市自行車道長度共計502.663公里。

參、號誌纜線清整工程

一、年度目標：辦理237處路口纜線清整作業。

二、目前辦理情形：

有關「天空纜線清整專案」交工處權管643處路口，「107年度纜線下地工程委託設計及監造技術服務案」於107年1月16日決標，「107年度臺北市號誌纜線清整工程」採購於107年2月8日至107年2月12日辦理公開閱覽作業，並於107年3月27日完成評選作業，刻正辦理議價決標作業（採複數決標共4家），後續將於決標後，儘速辦理路口會勘並通知廠商施工；另「106年度臺北市號誌纜線清整工程（第1標）及（第3標）—107年度契約擴充」已分別於107年3月19日及107年3月14日開工，目前合計已完成9處路口纜線清整作業，將持續辦理路口會勘並通知廠商施工。

108、109年度將持續編列預算以達成全部643處路口纜線清整作業。

肆、交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善

一、年度目標：完成委託設計監造與工程案發包作業。

二、目前辦理情形：

辦理「交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善」委託設計及監造案發包作業。