

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：108年3月31日

資料更新日期：108年4月1日

專責人員：職稱：

電話：E-mail:

重要施政成果	
創新措施	<p>貳、智慧號誌</p> <p>在臺北市區建置9處動態號誌(依各方向實際車流調整號誌時制)、1處感應性號誌(避免幹道車輛於支道路口空等紅燈，支道依感應車輛、行人增加秒數)，預定於108年4月底完成採購發包事宜。</p>
重要成果	<p>參、交通工程管理</p> <p>一、號誌路燈共桿工程</p> <p>鑑於都市路燈及號誌桿件併用並配合共桿桿件輕巧化設計，可減少道路公共設施林立或雜亂之現象，提升道路景觀及公共空間使用效率；自98年起逐年推動號誌路燈共桿政策，迄108年3月底完成396處路口，拆除桿件1,493支。</p> <p>二、路名牌加註門牌號碼更新</p> <p>自106年起清查本市號誌化路口，於107年11月底完成，總計約1,350處路口清查資料，後續將依分期清查結果，錄108年度工程案更新。</p>
突破難題	
年度施政重點	

參、交通工程管理

一、標線型人行道設置

(一)年度目標：完成100條。

(二)辦理情形：除針對8公尺以下巷道優先檢討繪設標線型人行道可行性之外，並在行人較多之捷運站、公園、醫院、學校等周邊，以及配合市府鄰里交通環境改善計畫檢討繪設標線型人行道，截至108年3月底已累計完成1,261條。

二、自行車路網規劃

(一)年度目標：自行車道長度累計達502.96公里。

(二)辦理情形：為建立人本交通環境及推廣綠色運具，提供自行車及行人更友善安全通行環境，分年建置自行車道；至108年3月底已完成市區自行車道390.963(含人車分道86.67公里及人車共道304.293公里)，加計河濱自行車道112公里，全市自行車道長度共計502.963公里。

三、號誌纜線清整

(一)年度目標：辦理237處路口纜線清整作業。

(二)辦理情形

1. 108年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案、107年度臺北市號誌纜線清整工程(1)至(4)—108年度契約擴充、108年度臺北市號誌纜線清整工程(1)至(3)，皆已決標，刻正辦理設計前路口會勘作業。

2. 截至108年3月底，已完成79處纜線路口清整，將持續辦理新約路口施工會勘並通知廠商施工，年底前可完成目標值237處路口清整。

四、交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善

(一)年度目標：交控中心大型投影幕系統汰換更新。

(二)辦理情形：

1. 設計與監造委託服務於107年5月7日決標，設計案承商於107年8月14日提送基本設計報告(定稿版)。

2. 工程案於107年11月14日決標、107年12月20日開工。

3. 截至108年3月底，完成品質計畫書、施工計畫書、安衛計畫書、施工預定進度表等資料；現場施工完成遷移及建置臨時交控中心並辦理相關之網路及控制線路佈放工作。