

臺北市政府交通局施政報告

資料截止日期：108年8月28日

資料更新日期：108年9月10日

專責人員： 職稱：

電話： E-mail:

重要施政成果	
創新措施	<p>貳、智慧號誌</p> <p>一、108年於臺北市區建置9處動態號誌(依各方向實際車流調整號誌時制)、1處感應性號誌(避免幹道車輛於支道路口空等紅燈，支道依感應車輛、行人增加秒數)。</p> <p>二、辦理情形：</p> <p>(一)動態號誌：於108年4月30日決標，截至108年8月底，已完成工作執行計畫書、現況調查及時制重整分析、施工計畫書、15處車輛偵測器(VD)安裝；預計108年11月26日完成所有工作項目及提送期末報告。</p> <p>(二)感應性號誌：於108年7月15日決標，截至108年8月底，已完成工作執行計畫書；預計108年11月30日完成所有工作項目及提送期末報告。</p> <p>參、標線型人行道新工法</p> <p>推動彩色鋪面施工品質之改善試辦工程，期能提升本市標線型人行道鋪面平整度與繪設品質，以及後續既有標線維護與管理成效。108年5-8月已陸續完成大安路1段52巷、文昌路112號、中山北路1段53巷、內湖路2段355巷等4處彩色鋪面標線型人行道施作。</p>
重要成果	<p>參、交通工程管理</p> <p>一、號誌路燈共桿工程</p> <p>鑑於都市路燈及號誌桿件併用並配合共桿桿件輕巧化設計，可減少道路公共設施林立或雜亂之現象，提升道路景觀及公共空間使用效率；自98年起逐年推動號誌路燈共桿政策，迄108年8月底完成396處路口，拆除桿件1,493支。</p> <p>二、路名牌加註門牌號碼更新</p> <p>自106年起清查本市號誌化路口，於107年11月底完成，總計約1,350處路口清查資料，後續將依分期清查結果，錄108年度工程案更新。</p>
年度施政重點	

參、交通工程管理

一、標線型人行道設置

(一)年度目標：完成100條。

(二)辦理情形：除針對8公尺以下巷道優先檢討繪設標線型人行道可行性之外，並在行人較多之捷運站、公園、醫院、學校等周邊，以及配合市府鄰里交通環境改善計畫檢討繪設標線型人行道；截至108年8月底已累計完成1,444條。

二、自行車路網規劃

(一)年度目標：自行車道長度累計達502.96公里。

(二)辦理情形：為建立人本交通環境及推廣綠色運具，提供自行車及行人更友善安全通行環境，分年建置自行車道；至108年8月底已完成市區自行車道392.063公里(含人車分道86.80公里及人車共道305.263公里)，加計河濱自行車道112公里，全市自行車道長度共計504.063公里。

三、號誌纜線清整

(一)年度目標：辦理237處路口纜線清整作業。

(二)辦理情形

1. 108年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案、107年度臺北市號誌纜線清整工程(1)至(4)—108年度契約擴充、108年度臺北市號誌纜線清整工程(1)至(3)，皆已決標，第(2)、(3)標設計前路口會勘作業皆已辦畢，刻正辦理第(1)標設計前路口會勘作業。

2. 截至108年7月底，已完成211處纜線路口清整，將持續辦理新約路口施工會勘並通知廠商施工，年底前可完成目標值237處路口清整。

四、交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善

(一)年度目標：交控中心大型投影幕系統汰換更新。

(二)辦理情形

1. 設計與監造委託服務於107年5月7日決標，於107年8月14日完成基本設計報告定稿版。

2. 工程案於107年11月14日決標、107年12月20日開工。

3. 截至108年8月底，完成裝修工程及系統設備安裝；進行交控機房改接作業，預定於108年9月2日遷回原交控中心。