

臺北市交通管制工程處工程隊103年維修績效統計表 103.12.31止

<標誌>

月份 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	總計	每月平均
工作天數(日)	20	17	20	21	21	20	22	21	20	22	20	23	247	21
實際維修件數 (交辦)	442	408	417	396	360	344	405	509	412	596	512	452	5253	438
實際維修件數 (周邊)	26	118	44	34	33	28	46	29	43	51	36	61	549	46
總件數	468	526	461	430	393	372	451	538	455	647	548	513	5802	484
平均每日處理 件數	23	31	23	20	19	19	21	26	23	29	27	22	---	24
未完成件數	---	---	---	0	0	0	0	0	0	1	4		---	---

*註：◎交辦定義：依公文、市容查報、議員交辦等案件施作。 ◎周邊定義：外勤維修同仁現場施作時，巡查周邊設施一併改善完成。
◎平均處理時間(日)：平均一件處理天數計算方式為 總處理天數/總件數◎未完成件數：1999派工系統、市容查報。

<標線>

月份 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	總計	每月平均
工作天數	21	6	19	21	15	21	26	23	21	23	20	21	237	20
完成筆數	1157	372	712	843	1097	1038	1557	834	717	1461	729	710	11227	936
平均每日完成 筆數	55	62	37	40	73	49	60	36	34	64	36	34	---	48
總劃設長度 (M)	60712	14000	39502	34926	26474	44306	39689	35171	26388	29669	29783	29610	410230	34186
平均每天劃設 長度(M)	2891	2333	2079	1663	1765	2110	1527	1529	1257	1290	1489	1410	---	1779
未完成件數	---	---	---	0	0	0	0	0	0	3	10		---	---

*註：◎工作天為日曆天扣除例假日、下雨天等。◎未完成件數：標線專案列表管系統。

<號誌>

月份 項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	總計	每月平均
工作天數	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	30
實際維修件數 (交辦)	529	351	771	670	939	688	955	917	825	663	634	812	8754	730
實際維修件數 (巡查)	43	27	47	37	26	30	32	27	31	27	21	27	375	31
總件數	572	378	818	707	965	718	987	944	856	690	655	839	9129	761
平均每日處理 件數	18	14	26	24	31	24	32	30	29	22	22	27	---	25
未完成件數	---	---	---	0	0	0	0	0	0	1	22		---	---

*註：◎交辦定義：由線上通報系統匯出。通報管道：警察單位34件、1999 285件、市民25件、議員0件、交辦108件、其他2件。
◎巡查定義：自主巡查後實際自行維修。◎未完成件數：線上通報系統件數。