

臺北自來水事業處工程總隊 111 年 1 月份主管會報紀錄

時 間：111 年 1 月 12 日（星期三）下午 2 時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 12 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、有關舊有幹管運用新科技進行測量作業之可能性，請設計科再尋訪其他專業廠商洽詢。（設計科）
- 二、請總工程司召集工務科、設計科討論特殊工法通案工程要求廠商提報分案施工計畫書之可行性。（工務科、設計科）
- 三、請設計科規劃下年度大口徑不斷水工程預定施作期程，以檢討招標作業各階段辦理時程及排定合理日期。（設計科）
- 四、花園新城訴訟和解可能方案，請張副總工程司督導工務科依關懷小組決議預為辦理內部討論及邀集共同被告討論相關事宜。（工務科）
- 五、配合捷運工程管遷設計施工分案列管表執行情形請確實填列各分案工程未完成項目，以利管控。（工務科）

六、翡翠原水管工程廠商福清公司預計向分包商導入 5S 文化，以清除潛在危害之作法，請督促廠商於 111 年第 1 季開始起動。(工務科)

七、工程稽核報告序號 15 完工報告執行情形，請羅列符合提送完工報告條件之工程案件，以利同仁預為準備。(工管科)

八、主管會報各項報告資料，請適時新更為 111 年度管控期程及里程碑。(各科室)

九、工程稽核報告序號 23IRS 必要通報工程管控「大安區敦化南路 1 段 177 巷 16 號房舍新建工程」解除列管。

十、列管編號 110112407、110123001、110123006、110123007、110123009、110092301、110092306、110092307、110102713、110121501、110121504、109111104、110012703、110081107、110092304、110071501、110072803、110102702、109081404、109111102、109112701、110081111、110092305、110101302、110102711、110121514、110112408、110121511、A1090502、W1090908 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：凱旋路公民參與工作坊，請於 1 月底前初步研擬相關辦理事項及內容，2 月上旬洽蕭顧問研商確認，以利 2 月底前辦理工作坊蒐集

民意，請設計科積極辦理。(設計科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、本處 110 年預算執行率達 88%，總隊達 86.02%，處長嘉勉同仁努力及表現。(各科室)
- 二、珠海路中和街口配水管施工在總隊、供水科及陽明分處通力合作下順利完成，相關單位請提報敘獎。(工務科)
- 三、本處 110 年臺北市道路挖掘違規裁罰案件為 40 件，本總隊為 3 件，其中 2 件為未依許可時間施工，1 件為回填方式不符規定，請施工單位應多加注意。另外施工逾時通報案件佔本處行政作業之大宗，請同仁督促廠商施工時間掌控應更加縝密。(各科室)
- 四、現行第 4 類交維計畫許可施工時間為 0900 至 1600，本處現正研議調整計畫施工時間之可行性，請設計科配合辦理。(設計科)
- 五、北市道管中心宣導事項：臺北市 111 年農曆春節禁挖期間為 111 年 1 月 23 日至 2 月 6 日，已挖掘案件務必於 1 月 23 日完成路面復舊工作。(工務科)
- 六、年關將至，請各單位注意春節期間工地安全，包含緊急聯絡資訊及工地現場整備等，請循住例於農曆年前完成準備工作。另請預先掌握主要工地休假及復工時間，高灘地工作井務必作好防護措施，避免民眾靠近造成危險。(工務科)
- 七、近期 COVID-19 疫情升溫，工地相關防疫措施，請

及早準備因應。另請同仁居家及外出時多加注意，辦公室內亦請加強防疫保護措施，避免影響機關整體運作。(各科室)

伍、臨時動議：

報告單位：工管科安檢股曾坤慧股長。

報告事項：110 年度職業安全衛生執行績效專案報告。

主席裁示：

一、同意職業安全衛生工作推動小組所提本總隊職安願景、政策及年度推動目標。

二、同意成立工程安全衛生督導小組。

陸、散會：下午4時15分。