

抄 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府體育局 函

地址：10553臺北市松山區南京東
路四段10號

承辦人：許曉琪

電話：27222657

電子信箱：tms_chyi@mail.taipei.
gov.tw

受文者：臺北文化體育園區籌備處

發文日期：中華民國109年3月19日

發文字號：北市體設字第1093010434號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄，大巨蛋屋頂鈦板反射說明

主旨：檢送本局109年3月13日「研商大巨蛋體育館屋頂及建築物
帷幕牆反射陽光之因應方式(第6次)」會議紀錄1份，請查
照。

說明：

- 一、依本局109年3月4日北市體設字第1093009498號開會通知
單續辦。
- 二、隨函併附「大巨蛋屋頂鈦板反射說明」1份予光復國小，
敬請查收。

正本：彭俊明君、臺北市政府環境保護局、臺北市政府都市發展局、臺北市政府教育局
、臺北市建築管理工程處、臺北市信義區光復國民小學、臺北文創開發股份有限
公司、遠雄巨蛋事業股份有限公司

副本：

臺北市政府體育局
研商大巨蛋體育館屋頂及建築物帷幕牆反射陽光之因應方式
(第6次)會議紀錄

- 一、開會時間：109年3月13日上午10時0分
二、開會地點：本市市政大樓北區1201會議室
三、主持人：臺北文化體育園區籌備處 李執行長再立 紀錄：許曉琪

四、出席單位及人員：

彭俊明君	彭俊明
本府環境保護局	黃莉琳 廖淑珠
都市發展局	張書維 蘇建文
教育局	陳妍妤
本市建築管理工程處	侯炳基 徐文強
光復國小	楊祥旻 鄭宇成 林于仙
臺北文創開發公司	陳純惠
臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 許曉琪 林佳燕
遠雄巨蛋事業公司	陳星憲 許斯晴

五、列席人員：

中華民國塗料油漆公會聯合會理事	陳振成
台灣阿克蘇諾貝爾塗料公司專案經理	林彥良
中國鋼鐵公司	洪胤庭 葉雅青

六、遠雄巨蛋公司會前說明：

為利與會人員瞭解大巨蛋體育館棟反光改善案之專業問題，本公司特依上次會議結論，邀請中華民國塗料油漆商業同業公會聯合會陳振成理事、台灣阿克蘇諾貝爾塗料公司林彥良專案經理、中國鋼鐵公司新材料研究發展處洪胤庭博士及冶金技術處葉雅青工程師列席本次會議，俾就本案疑義之處提供專業說明。

七、發言及討論內容：略。

八、結論：

- (一)感謝遠雄巨蛋公司邀請之四位專家撥冗參與本次會議，並就大巨蛋體育館棟反光問題之改善方案提供甚多寶貴意見供與會人員參考。
- (二)遠雄巨蛋公司已於體育館棟面向忠孝東路側之金屬鈦鈹表面擇兩處試塗漆料，依實地拍攝之正面照片顯示，或有其消光效果；但因距離學校較遠，光復國小似未能明顯感受其改善效益，故請遠雄巨蛋公司再與學校會商，研究於較靠近光復國小處增加試漆範圍，並檢討加大塗漆厚度及加深漆料顏色之可行性，以期提升消光效果。另建議於光復國小之教室頂層適當地點裝設攝影器材，以縮時攝影方式記錄改善成效。上述作業請遠雄巨蛋公司加速趕辦，期於4月10日前完成。
- (三)考量塗漆成效及施工困難度，建議遠雄巨蛋公司再檢討於加設具防護網之施工架內，以噴塗方式施工之可行性。
- (四)有關光復國小和平樓空中操場設置遮陽網部分，遠雄巨蛋公司業與學校達成設置方式之共識，並於109年3月11日函請建管處同意免辦雜項工作物申請，請建管處儘速釐清本項施工案是否須申請雜項執照？另請遠雄巨蛋公司儘速籌辦施工前置作業，俾於4月10日前完成遮陽網施設作業。
- (五)下次開會時間暫訂於109年4月10日(星期五)上午10時，會前本局將另行函送開會通知單，敬請各位預留時間，以利出席。

九、臨時動議：

有關光復國小建議正式轉送大巨蛋反光改善方案之說帖部分，請遠雄巨蛋公司將經學校核認之說帖資料加註聯絡人員姓名及電話，並核章後交由本局併同本次會議紀錄函送學校。

十、散會：上午11時40分